

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Dėl papildomų paslaugų pagal 2021-08-18 sutartį Nr. SUT-532 įsigijimo  
Vilnius

AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, adresas – Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, atstovaujamas Projektų valdymo komandos vadovo AB Vilniaus šilumos tinklų generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V1-100 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Meyso“, juridinio asmens kodas 305639236, buveinės adresas S. Daukanto 17-2A, 44305 Kaunas, atstovaujama direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Šalimi,

### ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. 2021 m. rugpjūčio 18 d. tarp AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) ir UAB „Meyso“ (toliau – Tiekėjas) sudaryta pirkimo sutartis Nr. SUT-532 (CPO 176469) (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo pagal techninės užduoties reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais parengti statinio techninį projektą objekto „Šilumos tinklų nuo Saulėtekio iki Keramikų g. 4, Vilniuje, statybos projektas“ (toliau – Projektas) ir perduoti Projektą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti suteiktas paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
2. Pagal Sutartį paslaugų apimtys aprašytos techninėje užduotyje, o bendra Sutarties vertė 76 957,06 EUR (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 06 ct), neįskaitant PVM.
3. Techninės užduoties 10 punkte buvo numatyta, kad nauja projektuojama trasa bus prisijunta prie esamos tramos, tačiau pradėjus Projekto rengimą nustatyta, kad dėl slėgio ir temperatūros skirtumų to padaryti neįmanoma, todėl reikalinga naują šilumos tiekimo trasą sujungti tiesiogiai su Dvarčionių katiline.
4. Siekiant pasiekti Projekte numatytus tikslus, atsirado poreikis šioms papildomiems projektavimo paslaugoms:
  - Šalia Dvarčionių katilinės (KNK03) reikia suprojektuoti šilumos tinklų priklausiniams (technologinei įrangai) sumontuoti skirtą statinį, kuriame bus įrengiami šilumokaičiai, siurbliai ir kita technologinė įranga (toliau - šilumokaitinė);
  - Šilumokaitinei numatyti atskirą (naują) el. įvadą, bei gauti ESO sąlygas reikalingai papildomai elektros galiai;
  - Numatyti, kad visa projekte diegiama įranga keisis tarpusavyje duomenimis;
  - Katilinėje (KNK03) reikia suprojektuoti kolektorių naujos atšakos įsikurtimui;
  - Kiti su šilumos tiekimo tramos pajungimu į katilinę (KNK03) susiję darbai reikalingi sėkmingam projekto įgyvendinimui.
5. Atsižvelgdami į Projekto rengimo metu atsiradusias aplinkybes ir papildomų paslaugų poreikį, kurios nebuvo nurodytos Užsakovo parengtoje Techninėje užduotyje, ir kurių iš anksto nebuvo galima numatyti Sutarties sudarymo metu, tačiau jos yra būtinos sėkmingam Sutarties įgyvendinimui ir pasiekti planuotus rezultatus, Užsakovas ir Tiekėjas sutarė dėl papildomų paslaugų apimties bei kainos.
6. Vadovaujantis Sutarties 33.6. punktu, Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatytais sąlygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties sąlygų keitimas nenumatyta Sutartyje.
7. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, sutarties galiojimo metu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomas prekes, paslaugas ar darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
  - a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo
8. Tenkinami visi Sutartyje ir VPĮ numatyti reikalavimai leidžiantys atlikti Sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.

**IR SIEKDAMOS:** i) racionaliai vykdyti Sutartį; ii) racionaliai naudoti Užsakovo lėšas; iii) užtikrinti tęstinį projektavimo paslaugų vykdymą, Šalys, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir sutarė:

1. Vadovaujantis Sutarties 33.6 punkto, VPĮ 89 str. 1 dalies 3 punkto nuostatomis Šalys atlieka Sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.
2. Papildomų paslaugų kaina, įvertinus Techninės užduoties pokytį, sudaro 25 848,8 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 80 ct.), neįskaitant PVM.
3. Užsakovas sumokės Tiekėjui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Mokėjimas pagal šį Susitarimą visai sumai (25 848,8 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 80 ct.), neįskaitant PVM) bus atliekamas tinkamai suteikus šias paslaugas.
5. Atlikus Sutarties pakeitimą atitinkamai bus pasirašomas papildomas paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, kuris apimtų tik naujas projektavimo paslaugas. Šiame susitarime aprašytos paslaugos turi būti suteiktos iki 2023-02-26.
6. Šalys susitaria, kad paslaugoms Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialioms reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas ir Techninio projekto parengimas suteikti terminas pratęsimas iki 2023-02-26.
7. Šalys susitaria, kad paslaugai Statinio projekto vykdymo priežiūra suteikti terminas pratęsimas iki 2024-08-25.
8. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valių ir tikslus, reikalavimų ir/ar pretenzijų, susijusių ar išplaukiančių iš Susitarimo neturi, nereikia ir ateityje nereikš.
9. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys viena kitą.
10. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
11. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
12. Šalių rekvizitai ir parašai:

**AB Vilniaus šilumos tinklai**

Įmonės kodas: 124135580  
PVM mokėtojo kodas: LT241355811  
Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, 03150  
Vilnius  
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1,  
05132 Vilnius  
A/s LT53 7044 0600 0121 9501  
SEB bankas  
Kodas 70440  
Tel.: 8 5 236 1030  
El. paštas: info@chc.lt

Projektų valdymo komandos vadovas

**UAB „Meyso“**

Įmonės kodas: 305639236  
PVM mokėtojo kodas: LT100013580519  
Buveinės adresas: S. Daukanto g. 17-2A,  
44305 Kaunas  
Adresas korespondencijai: S. Daukanto g. 17-2A,  
44305 Kaunas  
A/s LT367044090100974169  
Tel.: + 37062300883  
El. paštas: info@meyso.com

Direktorius