

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Dėl papildomų darbų pagal 2022-05-23 sutartį Nr. SUT-1405 įsigijimo
Vilnius

AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, adresas – Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, atstovaujamas Projektų valdymo komandos vadovo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Termolink“, juridinio asmens kodas 301740693, buveinės adresas B. Brazdžionio g. 2 Kaunas, atstovaujama direktoriaus, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. 2022 m. gegužės 23 d. tarp AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) ir UAB „Termolink“ (toliau – Rangovas) sudaryta rangos sutartis Nr. SUT–1405 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais parengti techninį darbo projektą „**Vandens šildymo katilo VŠK-3 pakeitimo darbų pirkimas kvartalinėje katilinėje KNK03**“ (toliau – Projektas) ir atlikti rangos darbus pagal parengtą Projektą.
2. Bendra Sutarties vertė 275 950,00 EUR (du šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct), neįskaitant PVM plius taikytinas PVM, kuris sudaro 57 949,50 EUR (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 50 ct), viso (su PVM) 333 899,50 EUR (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 50 ct).
3. Sutarties Techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodyta, kad įvertinus padidėjusią katilinės bendrąją galią suprojektuoti trijų tinklo vandens siurblių pastatymo vietas iš kurių:
 - a) įrengti vieną naują tinklo vandens siurblį, kurio našumas valdomas dažnio keitikliu,
 - b) palikti didesnio našumo vieną iš esamų siurblių vasarinio katilinės darbo režimui,
 - c) numatyti ir suprojektuoti vietą (perspektyvinį) trečio analogiško siurblio pastatymui ir prijungimui, numatyti siurblių padavimo ir grįžtamų linijų kolektoriuje atvadus su flanšais. Projektuojamam rezerviniam siurbliui (kuris nekomplektuojamas ir nemontuojamas) numatyti kabelinių linijų latakus ir atlikti prijungimui elektrinius sujungimus elektros spintoje ir jo valdymą, automatiką bei signalizaciją integruoti į katilinės valdymo sistemą (nemontuojami tik kabeliai iki dažnio keitiklio ir nuo dažnio keitiklio iki elektros variklio ir nemontuojamas pats dažnio keitiklis).
4. „c“ punkte nurodytus reikalavimus, buvo planuojama, kad trečiąjį (perspektyvinį) siurblį kartu su lydinčiais darbais (atbulinio vožtuvo montavimas, uždarnosios armatūros montavimas, armatūros izoliavimo ir skardinimo darbai su medžiagomis) Užsakovas atliks savo jėgomis arba samdysis kitą rangos darbų vykdytoją po Sutarties užbaigimo. Vykdamas rangos darbus, paaiškėjo, kad siekiant tinkamai užbaigti visus sutartyje nurodytus darbus (elektros pajungimą, automatikos sukonfigūravimą ir visos bendros katilinės sistemos patikrinimą) reikalinga atlikti visus darbus tuo pačiu metu. Rangovas darbus katilinėje planuoja baigti iki 2022-11-18.
5. Užsakovas įvertinęs, kad:
 - a) savo jėgomis arba samdytis kitą rangovą atlikti visus darbus iki darbų pabaigos nespės;
 - b) organizuojant naują pirkimą būtų sugaišta papildomai 2 – 3 mėn. pakartotinoms pirkimo procedūroms;
 - c) naujas rangovas turėtų iš naujo įvertinti katilinės veikimo algoritmą, kas lemtų didesnes ekonomines išlaidas bei išlaidų dubliavimą;
 - d) esamas Rangovas užbaigus darbus ir atliekant bandymų darbus negalėtų kokybiškai įvertinti visos katilinės veikimą;
 - e) būtų reikalingas papildomas katilinės atjungimas statant mobilią katilinę, kas lems didesnes išlaidas Užsakovui,Užsakovas kreipėsi į Rangovą dėl pasiūlymo pateikimo papildomiems darbams.

6. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 14.1. punktu, "Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Sutarties ir PJ 97 straipsnio nuostatomis".
7. Papildomu susitarimu siekiamų įsigyti darbų galimybė numatyta Rangos sutarties bendrosios dalies 5.3.2 punkto nuostatose bei įsigyjamų papildomų darbų vertė neviršys 15 proc. Rangos sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nustatytos kainos, kaip nustatyta LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 97 straipsnio 2 dalies 2 punkte.
8. Vadovaujantis PĮ 97 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:
 - 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje;
 - 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
9. Tenkinami visi Sutartyje ir PĮ numatyti reikalavimai leidžiantys atlikti Sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.

IR SIEKDAMOS: i) racionaliai vykdyti Sutartį; ii) racionaliai naudoti Užsakovo lėšas; iii) užtikrinti tinkamą ir tęstinį rangos darbų vykdymą, Šalys, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir sutarė:

1. Vadovaujantis Sutarties 14.1. punkto, PĮ 97 str. 2 dalies 2 punkto nuostatomis Šalys atlieka Sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.
2. Numatomi atlikti šie papildomi darbai: vieno tinklo siurblio su uždromąją armatūra ir atbuliniu vožtuvu montavimo darbai ir armatūros izoliavimo skardinimo darbai su medžiagomis.
3. Papildomų darbų kaina sudaro 3 840,00 EUR (trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct.), neįskaitant PVM.
4. Užsakovas sumokės Tiekėjui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Mokėjimas pagal šį Susitarimą visai sumai (3 840,00 EUR (trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct.) neįskaitant PVM) bus atliekamas tinkamai atlikus šiuos darbus.
6. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valių ir tikslus, reikalavimų ir/ar pretenzijų, susijusių ar išplaukiančių iš Susitarimo neturi, nereikia ir ateityje nereikš.
7. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys viena kitą.
8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.
9. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes, ir tai paliudydamos bei niekieno neverčiamos pasirašė šį susitarimą lietuvių kalba. Susitarimas sudarytas elektroniniu formatu ADOcV1.0 ir pasirašomas Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Įmonės kodas: 124135580

PVM mokėtojo kodas: LT241355811

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, 03150
Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1,
05132 Vilnius

A/s LT53 7044 0600 0121 9501

SEB bankas

Kodas 70440

Tel.: 8 5 236 1030

El. paštas: info@chc.lt

Projektų valdymo komandos vadovas

UAB „Termolink“

Įmonės kodas: 301740693

PVM mokėtojo kodas: LT100004141917

Buveinės adresas: B. Brazdžionio g. 2, Kaunas

Adresas korespondencijai: B. Brazdžionio g. 2, Kauna

A/s LT72 7044 0600 0641 9717

Tel.: 8-37 295 206

El. paštas: info@termolink.lt

Direktorius