

ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS

**PRIE 2022 M. LIEPOS 13 D. PASTATO ATEITIES G. 6, VEISIEJAI ANTRO AUKŠTO
PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 53-115**

2022 m. lapkričio d.

Nr. _____
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Sauliaus Petrausko, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Dinaras“** (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 303567884, kurios registruota buveinė yra R. Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi), vadovaujantis 2022 m. liepos 13 d. Sutarties Nr. 53-115 10.1, 10.2.3 papunkčiais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgiant į 2022-10-28 Pastato Ateities g. 6, Veisiejai antro aukšto patalpų paprastojo remonto darbų atlikimo pasitarimo protokolą Nr. 2, sudarė šį sutarimą bei susitarė nustatyti papildomų darbų sumą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomų darbų pagal pridedamą lokalinę sąmatą už 14994,65 Eur su PVM (keturiolika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus ir 65 centus), kurių nebuvo įmanoma nuspėti ir kurie būtini Darbams tęsti ir užbaigti.

2. Susitarimas, lokalinė sąmata yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2022 m. liepos 13 d. Sutarties Nr. 53-115 nuostatos.

5. Šis papildomas susitarimas Nr. 2 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2022 m. liepos 13 d. Sutarties Nr. 53-115 dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. (8 318) 66 108, faksas (8 318) 51 351,
e. p. info@lazdijai.lt
A/s LT594010042200010051
AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai einantis administracijos
direktoriaus pareigas

A. V.

Saulius Petrauskas

RANGOVAS

UAB „Dinaras“
Kodas 303567884
PVM mokėtojo kodas LT100009279817
R. Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė
tel.: 8 616 53001
e. p. uab.dinaras@gmail.com
A/s. Nr. LT54 7044 0600 0801 0647

Direktorius

A.V.

Giedrius Juškauskas

Ateities g. 6 Veisiejai pasprastasis remontas
(antras aukštas)

Lokalinė sąmata Nr. S001

Darbai

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Rekuperacijos sistemos įrengimas, šildymo
sistemos įrengimas koridoriuje, turėklų
montavimas

14994,65 EUR

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Šildymo sistemos įrengimas koridoriuje					
1	Centrinio šildymo sistemu magistraliniai plieniniai vamzdynai d16-18 mm	100 m	1,25	1007,071	1258,84
2	Alkūnių, trišakių montavimas	vnt	24	21,501	516,01
3	Plieniniu šildymo radiatoriu montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigiais	kompl	4	216,879	867,52
Iš viso už skyrių Šildymo sistemos įrengimas koridoriuje					2642,37
Skyrius Rekuperacijos sistemos įrengimas					
6	Rekuperatoriaus 300-450m3/h montavimas	vnt.	2	3711,269	7422,54
Iš viso už skyrių Rekuperacijos sistemos įrengimas					7422,54
Skyrius Laiptinės turėklų įrengimas					
6	Laiptinės iš I j II aukštą turėklų įrengimas	kompl.	2	1163,680	2327,36
Iš viso už skyrių Laiptinės turėklų įrengimas					2327,36
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					12392,27
Bendra vertė be PVM					12392,27
PVM					2602,38
Bendra vertė su PVM					14994,65

Sudarė: Giedrius Juškauskas



**PASTATO ATEITIES G. 6, VEISIEJAI ANTRO AUKŠTO PATALPŲ PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ**

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 2

2022-10-28

Pasitarimo pirmininkas – Sandra Sinkevičienė, Lazdijų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto vadovė.

Pasitarimo sekretorius – Kęstutis Janulis, Lazdijų r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. inžinierius (vyr. specialistas), techninis prižiūrėtojas.

Pasitarime dalyvauja – Andrė Zenevičienė, Lazdijų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja;

Kęstutis Janulis, Lazdijų r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. inžinierius (vyr. specialistas), techninis prižiūrėtojas.

Darius Liaukevičius, VšĮ Lazdijų sporto centro direktorius;

Giedrius Juškauskas, UAB „Dinaras“ direktorius, Rangovo atstovas.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: Dėl pastato Ateities g. 6, Veisiejai antro aukšto patalpų papildomų darbų.

SVARSTYTA: Pastato Ateities g. 6, Veisiejai antro aukšto patalpų papildomi darbai.

Rangovas informavo, kad pastato Ateities g. 6, Veisiejai antro aukšto patalpų paprastojo remonto darbų techninėje specifikacijoje ir prie pirkimo dokumentų pridėtame dizaino projekte nėra numatyta šildymo sistemos įrengimas techniniame koridoriuje. Kadangi jis yra gana ilgas, žiemą šiluma nepatektų iš kitų patalpų, todėl siūlo įrengti šildymo sistemą ir numatyti 4 vnt. radiatorių. Šilumos sistemos įrengimui pritarė ir kiti pasitarimo dalyviai. Rangovo skaičiavimais šildymo sistemos įrengimas kainuotų 2642,37 Eur be PVM.

Rangovas taip pat informavo, kad remonto darbų techninėje specifikacijoje numatoma vėdinimo sistema sanitarinių mazgų patalpose, o sporto salių patalpose nėra numatyta priverstinė ventiliacija. Tačiau, atsižvelgiant į Higienos normas sporto salėse, kitus techninius dokumentus, tiek treniruoklių salėje, tiek stalo teniso salėje reikia įrengti rekuperacijos sistemą. Sistemos įrengimui pritarė techninis prižiūrėtojas. Papildomai reikia įsigyti 2 vnt. rekuperatorių, nes remontuojamos patalpos yra nutolusios viena nuo kitos ir tikslingiau bei ekonomiškiau įsigyti, sumontuoti 2 vnt. rekuperatorių, negu pirkti 1 vnt. galingesnę. Pasitarimo dalyviai pritarė papildomai įsigyti 2 vnt. rekuperatorių. Rangovo skaičiavimais pagal lokalinę sąmatą kainuotų 7422,54 Eur be PVM.

Darius Liaukevičius atkreipė dėmesį, kad laiptinėse esantys turėklai neatitinka keliamų reikalavimų ugdymo įstaigoje, yra per žemi, nesaugūs vaikams. Pagal reikalavimus jie turi būti 1,10 m. Vyko diskusijos, konstatuota, kad naujų turėklų įrengimas dviejose laiptinėse nebuvo numatytas dizaino projekte, reikalinga atlikti papildomus darbus ir pakeisti esamus turėklus naujais, saugiais. Rangovas sutiko atlikti papildomus darbus ir pateikti lokalinę sąmatą. Preliminariai turėklų kaina būtų 2327,36 Eur be PVM.

NUTARTA.

Pritarti Rangovo pateiktiems siūlymams dėl Papildomų Darbų pagal pridedamą Darbų lokalinę sąmatą ir atlikti Sutarties pakeitimą koreguojant Sutarties kainą.

Pasitarimo pirmininkas

Sandra Sinkevičienė

Pasitarimo sekretorius

Kęstutis Janulis

Rangovas

Giedrius Juškauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Dinaras", R.Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė (2022-11-30 08:45:10)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-29 Nr. 53-274
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Juškauskas, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-24 19:47:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-06 22:01:10–2023-06-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Petrauskas, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-29 13:22:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-29 13:22:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-13 10:53:37–2025-06-12 10:53:37
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-29 13:22:35 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-30 08:45:10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-30 08:45:10 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---