

SUSITARIMAS Nr. 3
DĖL DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO IR TINKAMO SUTARTIES UŽBAIGIMO

2022 m. lapkričio mėn. d.
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama
ir

UAB „KRS“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 133630961, adresas Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas, atstovaujama projektų direktoriaus toliau kartu vadinamos „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Šalių 2021-09-28 sudarytą sutartį Nr. SUT21-P-364 „Nuotekų diukerio 2xd700 mm per Vilnios upę tarp Kosciuškos g. ir Trispalvės al. projektavimo ir remonto darbai“ (toliau – Sutartis);
- (ii) tai, kad dėl Sutarties sudarymo metu nenumatytų aplinkybių reikia pratęsti darbų terminą, t. y. Rangovui gavus statybos leidimą ir kartu su archeologais pradėjus vykdyti esamų nuotekų diukerių po Vilnios upės (Kosciuškos g.) rekonstravimo darbus, 2022-07-28 buvo atkastos seno tilto atramos. Archeologai iškart sustabdė darbų vykdymą, kol kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) tarybos posėdyje bus priimtas sprendimas dėl darbų vykdymo sąlygų. KPD tarybos posėdis įvyko 2022-08-02, priimtas sprendimas pradėti procedūras dėl buvusio tilto mūrinės atramos fragmento nustatymo Vilniaus senamiesčio vertingąja savybe. 2022-09-30 gautas Kultūros paveldo centro raštas, kad priimtas sprendimas buvusio tilto mūrinės atramos fragmentą nustatyti Vilniaus senamiesčio vertingąja savybe ir neleido ardyti seno tiltų liekanų. Visi Sutarties darbai pilna apimtimi negalėjo būti vykdomi laikotarpiu nuo 2022-07-28 iki 2022-09-30 (tik darbų vykdymo vieta, kur buvo atkastos seno tilto atramos, po 2022-08-02 KPD tarybos posėdžio turėjo būti atstatyta į pradinę būklę) dėl minėtos aplinkybės reikia pratęsti darbų baigimo terminą 38 k. d.;
- (iii) tai, kad dėl Sutarties sudarymo metu nenumatytų aplinkybių dalis darbų pagal Sutartį nebus vykdomi, t. y. esamų d700 mm nuotekų diukerių po Vilnios upės (Kosciuškos g.) rekonstravimo darbai nebus vykdomi;
- (iv) tai, kad Rangovas iki nenumatytos aplinkybės paaiškėjimo jau buvo pradėjęs darbus ir nupirkęs PE100 PN10 DN710 vamzdžius, dėklus bei fasonines dalis esamų nuotekų tinklų rekonstravimui ir neturi galimybės vamzdžių, dėklų ir fasoninių dalių grąžinti tiekėjams;
- (v) tai, kad tinkamam vykdomų darbų užbaigimui reikia atlikti projekto korektūrą ir pratęsti statybos užbaigimo procedūrų terminą;

Šalys sudaro šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir **susitaria**:

- 1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2023-01-08, statybos užbaigimo procedūrų terminą iki 2023-03-01, Sutarties galiojimo terminą iki 2023-04-01;
- 2. Nevykdyti darbų pagal Sutartį (darbų kainų žiniaraščio 2.1 ir 2.2 eilutės) už 241.000,00 Eur be PVM (du šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis Eur, 00 ct);
- 3. Užsakovui už savikainą įsigyti iš Rangovo jo nupirktus DN710 mm vamzdžius, dėklus ir fasonines dalis. Medžiagas Rangovas turi su važtaraščiu pristatyti į Užsakovo centrinį sandėlį adresu Savanorių pr. 212 Vilnius. Perduotoms medžiagoms per IS E.Sąskaita pateikti PVM sąskaitą faktūrą sumai 62.390,63 Eur su PVM (Šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt Eur, 63 ct) ir priedą, patvirtinantį šių medžiagų įsigijimą;
- 4. Rangovui apmokėti už atliktų darbų dalį iki paaiškėjusios nenumatytos aplinkybės. Rangovas per IS E.Sąskaita turi pateikti PVM sąskaitą faktūrą sumai 7.992,56 Eur su PVM (Septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt du Eur, 56 ct);



5. Sumokėti Rangovui už projekto koregavimą 847,00 Eur su PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni Eur, 00 ct). Rangovas per IS E.Sąskaita turės pateikti PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja pilna apimtimi;
8. Šis Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo raštas 2022-11-14 Nr. 1217.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Adresas: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1,
01517 Vilnius

Juridinio asmens kodas: 120545849

PVM mok. kodas: LT205458414

Tel.: 19118

El. paštas: info@vv.lt

A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Rangovas:

UAB „KRS“

Adresas: Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas

Adresas korespondencijai Draugystės g. 15A,
LT-51227 Kaunas

Juridinio asmens kodas: 133630961

PVM mok. kodas: LT336309610

Tel.: +370 37 454464

El. p.: krs@krs-group.com

A. s. LT82 7044 0600 0288 9998

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440