

DĖL DARBŲ SUSTABDYMO PAGAL 2022 M. GEGUŽĖS 2 D. SUTARTĮ NR. VP-12

Atsižvelgdamas į UAB „HSC Baltic“ (toliau – Rangovas) 2022 m. lapkričio 9 d. rašte Nr. SR-22022-304 nurodytus argumentus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2022 m. lapkričio 28 d. pateiktą paaiškinimą dėl darbų atlikimo iki gruodžio pabaigos-sausio pradžios bei vadovaudamasis 2022 m. gegužės 2 d. sutarties Nr. VP-12 (toliau – Sutartis) 45 punktu bei Sutarties 46 punkte numatytomis aplinkybėmis dėl kurių gali būti stabdomi darbai, t. y.

<...>46.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;
<...>46.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietsės;
<...>46.4. trečiųjų šalių įtaka;
<...>46.11. uždelimas ar trikdžiai dėl Pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 dienų;
<...>46.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas,

nurodau dėl pasikeitusių objektyvių ir ne dėl Rangovui priskirtinų pagrįstų aplinkybių, visų (pilna apimtimi) pagal Sutartį darbų vykdymą sustabdyti nuo 2022 m. gruodžio 1 d. vienam mėnesiui iki 2023 m. sausio 1 d.

VšĮ „Northtown Vilnius“ direktorius

Gediminas Pauliukevičius