

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. LIEPOS 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-127/21
PAKEITIMO**

2022 m. lapkričio d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**),
ir

"Žilinskis ir Co", UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2021 m. liepos 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-127/21 (toliau – **Sutartis**) „Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas), atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu“ (toliau – **Darbai**). Pradinės Sutarties vertė – 3 196 815,52 Eur (trys milijonai vienas šimtas devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų, 52 ct) be PVM, o Sutarties kaina – 3 868 146,78 Eur (trys milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai, 78 ct) su PVM;
- B. 2022 m. spalio 11 d. Rangovas, remdamasis Sutarties 5.8.3 punkto nuostatomis, raštu Nr. 12-127, teikia pasiūlymą dėl pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo, pagal Sutarties 5.8.4 punktą;
- C. 2022 m. liepos 26 d. sudarytu susitarimu Nr. A62-549/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“ perskaičiavo (indeksavo) pradinės Sutarties vertę pagal bendrą kainų lygio kitimą pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę, kai:
 - iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė 60'960,03 Eur,
 - indeksavimo laikotarpio pradžios (2021 m. rugpjūčio mėnuo) indeksas yra 123,1806,
 - indeksavimo laikotarpio pabaigos (2022 m. gegužės mėnuo) indeksas – 144,0634,
 - perskaičiuota pradinės Sutarties vertė – 3'728'343,03 Eur;
- D. remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis (www.stat.gov.lt), bendras statybos kainų lygis nuo 2022 m. gegužės iki 2022 m. rugpjūčio mėnesio (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 144,0634 iki 147,3030 (šio susitarimo 2 priedas „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai“);

ir vadovaudamosi:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- b) Sutarties 5.8 punktu, nustatančiu, kad pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius (bendrą kainų lygio kitimą) bei vadovaujantis šiame punkte nustatyta perskaičiavimo tvarka;
- c) 2022 m. birželio 28 d. Sutarties Šalių pasirašytu susitarimu „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“ Nr. A62-463/22, kuriuo Sutarties 5.8.2 punktas

- išdėstytas nauja redakcija ir nustatyta, kad indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai;
- d) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2019 m. sausio 24 d. redakcija Nr. 1S-13) 48-50, 53 punktu,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Perskaičiuoti Sutarties įkainius, patikslinti Sutarties priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (4 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“).
2. Perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę (taikoma ne visai pradinės Sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal Sutartį prekių, paslaugų, darbų kiekiams (apimtims)) pagal bendrą kainų lygio kitimą pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę, kai iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė 277'788,24 Eur (du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 24 ct) be PVM (3 priedas „Aktavimo suvestinė“), indeksavimo laikotarpio pradžios (2022 m. gegužės mėnuo) indeksas yra 144,0634, indeksavimo laikotarpio pabaigos (2022 m. rugpjūčio mėnuo, imtinai) indeksas yra 147,3030). Perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pagal formulę:
$$277'788,24 + ((3'728'343,03 - 277'788,24) * (147,3030 / 144,0634)) = 3'805'980,51 \text{ Eur}$$
(trys milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 51 ct).
3. Pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra **3'805'980,51 Eur** (trys milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 51 ct) be PVM. Sutarties kaina – **4'605'236,42 Eur** (keturi milijonai šeši šimtai penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai ir 42 ct) su PVM.“
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusias.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. 1 priedas – 2022 m. spalio 11 d. Rangovo rašto Nr. 12-127 kopija, 2 lapai;
 - 9.2. 2 priedas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, 1 lapas;
 - 9.3. 3 priedas – Aktavimo suvestinė, 1 lapas;
 - 9.4. 4 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorė

Rangovas:
"Žilinskis ir Co", UAB
Direktorius

Lina Koriznienė

Kęstutis Kalkis

UŽSAKOVAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710061, PVM mokėtojo kodas LT887100610
RANGOVAS: Uab „Žilinskis ir Co“, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316
PROJEKTO VALDYTOJAS: UAB "Vilniaus vystymo kompanija", Įmonės kodas 120750163, PVM mokėtojo kodas LT 100000005418

3 priedas prie 2021 m.
07 mėn. 30 d. statybos rangos
sutarties Nr. A62-127/21

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 4

2022 m. rugsėjo mėn.

PROJEKTO PAVADINIMAS: Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas
FINANSAVIMO SUTARTIES NR.: 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002
STATYBOS PAVADINIMAS: Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas)
atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu
RANGOS SUTARTIS: Nr. A62-127/21 sudaryta 2021 m. liepos 30 d. ir susitarimas dėl indeksavimo laikotarpio keitimo Nr. A62-549/22 sudaryta 2022-07-26

RANGOS SUTARTIES TERMINAI: Nuo 2021-07-30 iki 2023-08-31

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė kaina (be PVM)	Įvykdymas	Įvykdytų darbų vertė (ATKARPA B)								
				nuo statybų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį			nuo statybų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio			per ataskaitinį mėnesį		
				Darbų vertė	PVM	VISO	Darbų vertė	PVM	VISO	Darbų vertė	PVM	VISO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dangų ardymas ir įrengimas, eisimo organizavimas		5,55 %									
2	Medžių, augalų kirtimas ir sodinimas		0,96 %									
3	Elektrotechnika		1,86 %									
4	Konstrukcijos		0,00 %									
5	Nuotekų tinklai (LVN)		11,79 %									
6	Mažoji architektūra		0,00 %									
7	Darbo projekto parengimas		50,00 %									
8	Informacinis stendas su grafine informacija apie vykdomus darbus/numatoma užbaigtų darbų vizualizacija (1 vnt.)		100,00 %									
9	ES informacinių stendų įrengimas (2 vnt.)		50,00 %									
10	Kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros		0,00 %									
11	Istoriniai archeologiniai tyrimai ir kitos paslaugos		38,89 %									
	IŠ VISO be PVM:		7,71 %									
	Pritaikius indeksaciją (P=1,1055) iš VISO be PVM:	3.728.343,03		277.788,24			215.699,06			62.089,18		

Vilniaus m. savivaldybės administracija
Siunčiama el.p.
savivaldybe@vilnius.lt

2022-07-05 Nr. 12-080

kopija:
UAB “Vilniaus vystymo kompanija”

PASIŪLYMAS DĖL SUTARTIES VERTĖS PERSKAIČIAVIMO

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas) 2021 m. liepos 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-127/21 (toliau – Sutartis) dėl Neries kairės krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbų (I etapas) atkarpoje nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Darbai).

Vadovaujantis Sutarties 5.8.3 punkto nuostatomis Pradinė Sutarties vertė perskaičiuojama, kai indekso pokytis yra ne mažesnis, kaip 2 procentai. Pagal Sutarties 5.8.4. punktą Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai pasiūlymą raštu perskaičiuoti Pradinės Sutarties vertę. ***Remdamiesi Sutarties sąlygomis, 2022-06-28 tarp Sutarties Šalių pasirašytu Susitarimo dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimu bei žemiau nurodytomis aplinkybėmis, teikiame Pasiūlymą dėl Sutarties vertės perskaičiavimo (toliau – Pasiūlymas).***

Sutarties 5.8.5. punkte nurodyta, kad Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

Perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė = PD + ((SK – PD) * (IPb / IPr))

PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė, neįskaitant Pakeitimo pagrindu priimtų papildomus darbus (jeigu tokių būtų), be PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Pradinės Sutarties vertė atėmus Pakeitimo pagrindu atsisakytus darbus (jeigu tokių būtų) be PVM;

IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas.

Iki Pasiūlymo pateikimo dienos Užsakovo priimtų Darbų vertė be PVM (**PD**) yra **60.960,03 Eur**. Perskaičiavimo metu galiojanti Pradinės Sutarties vertė be PVM (**SK**) yra **3.196.815,52 Eur**. Pažymėtina, kad pakeitimo pagrindu priimtų ar atsisakytų papildomų darbų nebuvo.

Pasiūlyme, pagal Sutarties 5.8.4. punktą, turi būti nurodytas Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas. Kadangi Rangovas Pasiūlymą dėl šios Sutarties teikia pirmą kartą, tai Indeksavimo laikotarpio ***pradžia*** laikytinas rugpjūčio mėnuo, t.y. mėnuo, kurį įsigaliojo Sutartis. Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas rugpjūčio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksas („Visi statiniai“) (IPr) buvo **123,1806** (Sutarties 5.8.1. p.). Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas laikytinas paskutinio Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo gegužės mėnesio indeksas (IPb), kuris yra **144,0634**.

“Žilinskis ir Co“, UAB

DUOMENYS APIE JURIDINĮ ASMENĮ KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

BUVEINĖS ADRESAS: ATEITIES PL. 31, LT-52167 KAUNAS, LIETUVA WWW.ZILINSKIS.COM

KORESPONDENCIJOS ADRESAS: UŽTVANKOS G. 17, DAINIŲ K. LT-74202, JURBARKO R., LIETUVA

TEL. +370 447 70120/ +370 698 51552, **FAKS.** +370 447 70128/ INFO@ZILINSKIS.COM

Atsižvelgiant, jog **Indekso pokytis yra** didesnis nei numatytas Sutarties 5.8.3. p., o nuo Sutarties įsigaliojimo iki Pasiūlymo pateikimo dienos **praėjo 11 mėnesių**, t.y. indeksavimo laikotarpis yra ne trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai, prašome perskaičiuoti Pradinę Sutarties vertę:

$60.960,03 + ((3.196.815,52 - 60.960,03) * (144,0634 / 123,1806)) = 3.728,343,03 \text{ Eur}$

Remiantis Sutarties 5.9. punktu, prašome Perskaičiuotą pradinę sutarties vertę įforminti Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu dėl Sutarties pakeitimo.

Sutarties 5.10 p. numato, kad perskaičiavus Pradinės Sutarties vertę, Šalių susitarimu pakeičiamas Įkainotų veiklų sąrašas. Perskaičiuotą atnaujintų veiklų sąrašą pridedame kaip Priedą prie Prašymo Nr. 1.

PRIDEDAMA:

1. Įkainotų veiklų sąrašas.

Statybos departamento direktorius

Gediminas Sabalius

Originalas nebus siunčiamas

“Žilinskis ir Co“, UAB

DUOMENYS APIE JURIDINĮ ASMENĮ KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

BUVEINĖS ADRESAS: ATEITIES PL. 31, LT-52167 KAUNAS, LIETUVA WWW.ZILINSKIS.COM

KORESPONDENCIJOS ADRESAS: UŽTVANKOS G. 17, DAINIŲ K. LT-74202, JURBARKO R., LIETUVA

TEL. +370 447 70120/ +370 698 51552, **FAKS.** +370 447 70128/ INFO@ZILINSKIS.COM

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS SU TERMINAIS (I etapas, atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero)

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ STATYBOS PROJEKTAS, VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, NERIES KRANTINIŲ NUO ŽVĖRYNO TILTO IKI ŠILO TILTO, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

eikos Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Darbo atlikimo preliminarūs terminai ir mokėjimai be PVM														Darbo kaina, EUR be PVM	
		2021-08 1mėn	2021-09 2mėn	2022-06 3mėn	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12-15	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08		
1.	Dangų ardymas ir įrengimas, eismo organizavimas																
2.	Medžių, augalų kirtimas ir sodinimas																
3.	Elektrotechnika																
4.	Konstrukcijos																
5.	Nuotekų tinklai (LVN)			12 960,03													
6.	Mažoji architektūra																
7.	Darbo projekto parengimas			45 000,00													
8.	Informacinis stendas su grafine informacija apie vykdomus darbus/numatoma užbaigtų darbų vizualizacija (1 vnt.)			1 000,00													
9.	ES informacinių stendų įrengimas (2 vnt.)			1 000,00													
10.	Kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros																
11.	Istoriniai archeologiniai tyrimai ir kitos paslaugos			1 000,00													
	Iš viso be PVM:	0,00	0,00	60 960,03													
	Pritaikius indeksaciją (P=1,1695) iš viso be PVM:	0,00	0,00	60 960,03													

ĮVS bendra suma EUR be PVM	3 728 343,03
PVM 21 proc.	782 952,04
ĮVS bendra suma EUR su PVM	4 511 295,07

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS SU TERMINAIS (I etapas, atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero)

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ STATYBOS PROJEKTAS, VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, NERIES KRANTINIŲ NUO ŽVĖRYNO TILTO IKI ŠILO TILTO, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Darbo atlikimo preliminarūs terminai ir mokėjimai be PVM														Darbo kaina, EUR be PVM
		1mėn	2mėn	3mėn	4mėn	5mėn	6mėn	7mėn	8mėn	9mėn	10mėn	11mėn	12mėn	13mėn	14mėn	
1.	Dangų ardymas ir įrengimas, eismo organizavimas															
2.	Medžių, augalų kirtimas ir sodinimas															
3.	Elektrotechnika															
4.	Konstrukcijos															
5.	Nuotekų tinklai (LVN)															
6.	Mažoji architektūra															
7.	Darbo projekto parengimas															
8.	Informacinis stendas su grafine informacija apie vykdomus darbus/numatoma užbaigtų darbų vizualizacija (1 vnt.)															
9.	ES informacinių stendų įrengimas (2 vnt.)															
10.	Kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros															
11.	Istoriniai archeologiniai tyrimai ir kitos paslaugos															
	Iš viso be PVM:	0,00	0,00													
	Pritaikius indeksaciją (P=1,1695) iš viso be PVM:	0,00	0,00													
	Pritaikius indeksaciją (P=1,0225) iš viso be PVM:	0,00	0,00													

ĮVS bendra suma EUR be PVM	3 805 980,51
PVM 21 proc.	799 255,91
ĮVS bendra suma EUR su PVM	4 605 236,42



🔍 Ieškoti rodiklių...

< Šiuolaikinė Lietuva 1991-dabar >

Pagal temą ▾

Pagal regioną ▾

Pagal abėcėlę ▾

Pagal dimensiją ▲


Pagal periodiškumą ▲

Rodyti neatnaujinamus rodiklius ☐

Rinktis kelis rodiklius ☐

- Aplinkosauga ir energetika
- Geografiniai duomenys
- Gyventojai ir socialinė statistika

▼ Lentelės parinktys



Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)

	Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -									
	2	2022M01	2022M02	2022M03	2022M04	2022M05	2022M06	2022M07	2022M08	2022M09
Visos statybos sąnaudos	80	127,7891	132,3568	137,8590	142,7344	144,0634	145,6269	146,5133	147,3030	148,2445
Mašinų ir mechanizmų darbas	62	111,7390	113,6817	124,4091	125,8643	126,4872	126,7663	127,2003	127,7056	127,6853
Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos	63	147,0692	149,2291	147,6831	152,6040	153,2267	155,8596	160,2845	158,6150	158,7788
Medžiagos ir gaminiai	27	119,1316	124,6110	131,8216	136,8554	138,4462	139,7263	139,4492	141,0619	142,3238
Metalų gaminiai	48	141,8527	154,6285	162,8820	171,8183	170,7320	167,2825	162,9818	163,0867	160,4522
Daugiasluoksnės sieninės plokštės	82	116,3081	116,7002	120,7838	131,6495	131,6495	128,4953	129,1962	131,1335	131,1335
Sijos (dvitėjinės)	41	143,7758	164,5500	170,1089	182,9054	182,1200	175,5239	171,6028	169,7943	169,8042
Armatūra	68	144,8779	177,7688	206,2317	221,1766	214,5300	211,9240	198,3976	195,2775	199,4876
Armatūrinis tinklas	24	122,7175	140,8223	147,8669	151,1454	156,3731	151,7753	147,7322	143,1768	144,2342
Armatūrinis karkasas	96	132,3754	147,8065	154,6773	168,8437	164,0779	159,0849	151,3224	151,2235	151,5605
Bendros pask.plieninė viela	22	112,2388	113,7458	177,4355	182,1321	182,2233	181,7713	183,0056	183,0124	185,2945
Metalinės konstrukcijos	01	149,0484	161,4101	167,7733	174,2023	175,4075	171,5202	167,6359	167,8898	163,2563
Lengvi metaliniai profiliai (CW, UW, CD, UD)	79	148,3394	147,5786	157,5118	167,1414	158,0879	150,7690	147,8414	145,6673	135,5213
Plieninė stogo ir sienų danga	79	156,3805	173,7758	185,2783	189,8793	190,0563	192,1798	192,8877	195,0112	185,9328
Tvirtinimo detalės	87	123,2165	123,9356	131,5478	132,4993	132,7372	133,2130	131,8058	130,3986	131,3592