

## Keitimo Nurodymas Nr.7

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

**Data:** 2022 m. Rugpjūčio 9 d.

**Kam:** Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

**Tema:** Laiptinių vidaus vitrinų apdaila.

**Situacijos aprašymas:** Pagal užsakovo nurodymą visose laiptinėse esančius vitrinų ir langų angokraščius uždengti skardos lankstiniais.

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:  
675.95 Eurai be PVM (papildomi darbai)  
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:  
(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)  
Patvirtinus per 5d.d nurodyti darbai neturi įtakos baigimo laiko pokyčiui

PASTABA: neįskaičiuota  
TP-A laidos projektavimo darbai

### **Pakeitimo procedūra:**

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

### **Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):**

- 1-as Priedas Sąmata;
- 2-as Priedas Laiptinių skardos kampuočių kiekių skaičiavimai;
- 3-as Priedas 3 Komerciniai pasiūlymai laiptinių vidaus skardinimui

**Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nerikalinga (pabraukti).**

**Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nerikalinga (pabraukti).**

**Keitimo nurodymas Nr.7 suderintas:**

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

**Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:**

Atsakingas Užsakovo atstovas:  
FIDIC Inžinierius

Data:

Mindaugas Šalkauskas

Simas Remeika  
2022-08-19

**PASTABA: Darbo projekto sprendinį suderinti su PVP ir projekto autoriumi**

<b>Projekto pavadinimas:</b> „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
<b>Sutartis Nr.</b> 10.13-375
<b>Užsakovas:</b> Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
<b>Rangovas:</b> AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo Nurodymo Nr.7

## SĄMATA

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
<b>1.</b>	<b>Pastatas</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Statinio architektūros darbai</b>				
1.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai				
1.1.8.9.PN35.1	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	1	9.50	9.5
1.1.8.12.PN35.2	Angokraščių apskardinimas (langai, durys, vartai)	m	45	14.81	666.45
<b>Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):</b>					<b>675.95</b>
<b>PAPILDOMŲ DARBŲ SUMA (be PVM)</b>					<b>675.95</b>
PVM:					141.95
VISO SU PVM:					817.90

Sudarė \_\_\_\_\_

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.