

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. VASARIO 23 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-18/21
PAKEITIMO NR.7**

2022 m. d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**),
ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, juridinio asmens kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A) Šalys 2021 m. vasario 23 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. A62-18/21 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus daugiavilnišio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos rangos užbaigimo darbų, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau – Darbai);

B) Pradinės Sutarties vertė yra 17 424 366,90 Eur (septyniolika milijonų keturi šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši Eur 90 ct) be PVM;

C) Šalys 2021 m. balandžio 28 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-46/21 „Dėl 2021 m. vasario 23 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-18/21 pakeitimo“, kuriuo buvo pakeisti Sutartyje nurodyti subrangovai;

D) Šalys 2021 m. rugpjūčio 12 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-139/21 „Dėl 2021 m. vasario 23 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-18/21 pakeitimo Nr. 2“, kuriuo buvo pasitelktas naujas subrangovas;

E) Šalys 2022 m. kovo 8 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-183/22 „Dėl 2021 m. vasario 23 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-18/21 pakeitimo Nr. 3“, kuriuo vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatomis atsisakė nevykdomų Darbų ir įsigijo papildomus Darbus, o šio pakeitimo vertė sudarė 9,9 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

F) Šalys 2022 m. kovo 29 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-227/22 „Dėl 2021 m. vasario 23 d. statybos rangos sutarties pakeitimo Nr. 4“, kuriuo vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. nuostatomis įskaitant, bet neapsiribojant susitarė įsigyti papildomus varžtų keitimo Darbus, kurių vertė 40 218,39 Eur (keturiasdešimt tūkstančių du šimtai aštuoniolika eurų, 39 ct) be PVM, 48 664,25 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 25 ct) su PVM, kas sudaro 0,23 procento pradinės Sutarties vertės pagal Sutarties 14.5.2 p. ir 14.11 p.;

G) Šalys 2022 m. spalio 28 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-799/22 „Dėl 2021 m. vasario 23 d. statybos rangos sutarties pakeitimo Nr. 5“, kuriuo vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. nuostatomis įskaitant, bet neapsiribojant susitarė įsigyti papildomus vandens filtracijos linijų P1-P2 ir vandens paviršiaus minkštinimo sistemos C2 defekto pašalinimo būdo parinkimo bei suprojektavimo Darbus, kurių vertė 83 000 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų) be PVM, 100 430 Eur (vienas šimtas tūkstančių keturi šimtai trisdešimt eurų) su PVM, kas sudaro 0,48 procento pradinės Sutarties vertės pagal Sutarties 14.5.2 p. ir 14.11 p.;

H) Šalys 2022 m. spalio 28 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-798/22 „Dėl 2021 m. vasario 23 d. statybos rangos sutarties pakeitimo Nr. 6“, kuriuo vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. nuostatomis įskaitant, bet neapsiribojant susitarė įsigyti papildomus darbo projekto korektūros darbus, kurių vertė 58 515,00 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų) be PVM, 70 803,15 Eur (septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai trys

eurai, 15 ct) su PVM, kas sudaro 0,34 procento pradinės Sutarties vertės pagal Sutarties 14.5.3 p., 14.6 ir 14.11 p.;

I) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. įsigyti papildomus dušų įrengimo ir kelio ženklų stulpų dažymo darbus (toliau – Papildomi darbai) iš Rangovo. Papildomų darbų detalizacija kartu su keitimo priežastimis bei vertėmis pateikta šio susitarimo 1 priede (Pakeitimo nurodymas Nr. 7 su priedais);

J) šiuo susitarimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. atliekamo Sutarties pakeitimo vertė dėl Papildomų darbų įsigijimo 27 869,60 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 60 ct) be PVM, 33 722,22 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai, 22 ct) su PVM arba sudaro 0,16 procento pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė atsižvelgiant tiek į šį, tiek ir į kitais Sutarties pakeitimais sudarytus Susitarimus neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės,

ir vadovaudamosi:

a) dėl papildomų Darbų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., nustatančia, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau kai yra visos šios sąlygos kartu:

- (1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
- (2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
- (3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

b) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.3 p. nustatančiu, kad apskaičiuojant atsisakomų arba įsigijamų papildomų prekių, paslaugų, darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, pritaikomi sutartyje numatyti panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainiai;

c) Sutarties 14.8.3 p. nustatančiu, kad apskaičiuojant atsisakomų arba įsigijamų papildomų darbų kainas, pritaikomi Lokalinėje sąmatoje esantys panašių darbų įkainiai,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr.7 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas įsigyja iš Rangovo Papildomus darbus, kurių vertė – 27 869,60 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 60 ct) be PVM, 33 722,22 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai, 22 ct) su PVM, kas sudaro 0,16 procento pradinės Sutarties vertės.

2. Sutarties 5.1 punktą išdėstomas nauja redakcija:

Pradinės Sutarties vertė yra 17 424 366,90 Eur (septyniolika milijonų keturi šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši Eur 90 ct) be PVM. Pagal Sutartį Rangovui mokėtina Sutarties kaina – 17 633 969,89 Eur (septyniolika milijonų šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 89 ct) be PVM, 21 337 103,57Eur (dvidešimt vienas milijonai trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas trys eurai, 57 ct) su PVM.

3. Pakeičiamas Sutarties 1 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jis išdėstomas nauja redakcija (šio Susitarimo priedas Nr. 2);

4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

5. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Pakeitimo nurodymas Nr. 7 (5 lapai) su priedais (8 lapai) – 1 priedas;

7.2. Įkainotų veiklų sąrašas (nauja redakcija) (2 lapai) – 2 priedas;

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas



LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA
LITHUANIAN SWIMMING FEDERATION

Juridinių asmenų registras, kodas 191917910, Neries krantinė 16-406, Kaunas 48402, el. p. info@ltuswimming.com;
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT49 7044 0600 0150 1455, AB SEB bankas

Vilniaus miesto savivaldybei

2022-07-28

Nr. 2022-3-167

DĖL LAZDYNŲ BASEINO

Šių metų kovo 17 dieną, dalyvaujant Vilniaus savivaldybės sporto ir sveikatingumo skyriaus specialistui, Lietuvos plaukimo federacijos atstovams, vandens sporto šakų klubų specialistams, vyko statomo Lazdynų baseino apžiūra. Buvo įvertintas atliktas darbas bei pažymėti trūkumai, kurie buvo pateikti Vilniaus savivaldybės Viešosios ir privačios partnerystės skyriui ir/ar Sporto ir sveikatingumo skyriui.

Liepos 22 dieną pakartotinai statybvietę aplankė Vilniaus šuolininkų į vandenį klubo atstovai, kurie su dideliu apgailestavimu konstatavo, kad į jokiais pastabas atsižvelgta nebuvo. Taip pat pažymėjo, kad bene pusšimtį milijonų kainuosiančiam baseine bus galima rengti **tik vietinės reikšmės varžybas**.

Pagrindinės pateiktos pastabos buvo šios:

1. **Neįrengti dušai** bokštų ir tramplinų zonoje. Jų reikėtų mažiausiai 3-jų. Dušai yra neatsiejamas varžybų elementas. Sportininkams, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, tenka ilgai laukti savo šuolio eilės, todėl atšąla raumenynas. Bendrojoje zonoje esanti ribotos talpos masažinė (džiakuzi) vonia su stabilia vandens temperatūra yra tik dalinis, bet tikrai nepakankamas sprendimas. Sportininkams turi būti sudaryta galimybė reguliuoti savo kūno temperatūrą dušų pagalba.

2. **Neįrengtos** mažiausiai 3 pavėlintos video transliacijos vietos, kur būtų pajungti monitoriai ir video kameros. Prieš varžybas treneriai dėl sportininkų gausos vienu metu dažnai negali matyti ir įvertinti sportininko padarytų klaidų, todėl, aukštesnio lygio sportininkai po šuolio gali patys tai identifikuoti. Pakartotina video transliacija yra taip pat ir kasdienių treniruočių nepamainomas pagalbininkas.

3. **Neįrengta** varžybų sekretoriato vieta, kur turi būti elektros įvadai kompiuteriams, audio aparatūrai bei jungtys su švieslente.

4. **Dingo** projekte numatytas tramplinas. Priešingoje pusėje prieš bokštus buvo numatyti trys 1 metro tramplinai (vietoj reikiamų 4 keturių). Tačiau, paaiškėjo, kad jų nupirkta ir numatyta montuoti tik du.

Šių trūkumų ištaisymas atvertų naujas galimybes rengti įvairaus lygio tarptautines šuolių į vandenį varžybas Lazdynų baseine.

Generalinis sekretorius

Justas Achramavičius

Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatingumo centro Erfurto g. 13, Vilniuje statyba
Sklypo sutvarkymo dalis

6 Kelio ženklai, dangų ženklinimas			Sutartiniai Samatiniai įkainai	Papildomai dažant ženklus ir stulpelius RAL9004
1	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų Ø60,3 mm ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	7,00	
2	Kelio ženklų skydų (0 ženklų dydžio grupės) montavimas prie vienstiebių atramų	vnt.	2,00	
3	Kelio ženklų skydų (1 ženklų dydžio grupės) montavimas prie vienstiebių atramų	vnt.	11,00	
4	Kelio ženklų skydų (1 ženklų dydžio grupės) montavimas prie gatvės apšvietimo atramų	vnt.	1,00	
	Dangos ženklinimas			
9	Metalinis cinkuotas stulpelis (d-133 mm) su aukšto intensyvumo šviesą atspindinčia juosta	vnt	20,00	
11	Stulpelio dangtelis	vnt	20,00	
			Viso 3 379,95	5580,283
			PVM21% 709,79	1171,86
			Viso.: 4089,74	6752,14
				2 200,33
				462,07
				2 662,40

Pabrangimas

✓

5.12 Elementų dažymas juodai (RAL 9004 MATT)

Juodai dažomi elementai

Elementai	Kategorija
• Esamas miesto suoliukas (rėmas)	Sėdėjimas
• Naujas miesto suoliukas (rėmas)	
• Atrama (rėmas)	
• Integruotas miesto suoliukas (rėmas)	
• Miesto vazonai	Ribos
• Miesto tvorelės ir varteliai	
• Miesto apsauginis stulpelis	
• Miesto šiukšliadėžė	Atliekų tvarkymas
• Rūšiavimo šiukšliadėžė	
• Požeminis konteineris (taikoma tik naujiems gaminiams)	
• Antžeminis konteineris (taikoma tik naujiems gaminiams)	
• Kiemelis (rėmas, tvorelės)	Miesto terasos
• Kavinių terasos (rėmas, tvorelės)	
• Kelio ženklo stulpas ir kelio ženklas (ir nugarinė dalis)	
• Šviesoforas ir jo atrama	Kiti elementai
• Šviestuvas ir jo atrama	
• Troleibusų linijų stulpas	
• Nuorodų rodyklė	
• Parkomas (taikoma tik naujiems gaminiams)	
• Komunikacinių ženklų stulpelis	
• Elektros skydinė (dažoma pilka spalva RAL 7012, taip pat ir cokolis)	
• Vandens fontanėlis	
• El. automobilių įkrovimo stotelė (taikoma tik naujiems gaminiams)	
• Kiti panašūs elementai	

*Jeigu perkamam gaminiui nėra RAL pasirinkimo ir jo negalima dažyti, parenkama panašiausia spalva.


Juodai nedažomi elementai

Kategorija	Elementai
Sėdėjimas	• Esamas miesto suoliukas (medinė dalis)
	• Naujas miesto suoliukas (medinė dalis)
	• Miesto kėdė
	• Integruotas suoliukas
	• Laiptai ir peraukštėjimai
Dviračiai	• Atraminė sienutė
	• Dviračių stovas
Miesto terasos	• Dviračių saugykla
	• Viešojo transporto stotelė (RAL 7022)
	• Viešasis tualetas (RAL 7022)
Kiti elementai	• Kioskas (RAL 7022)
	• Reklamos stendas (RAL 7022)
	• Medžių grotelės
	• Šulinių dangčiai

5.11 Vertikalūs elementai



42 pav. Kelio ženklas. Nuotr. Sauliaus Žiūros



43 pav. Miesto laikrodžio pavyzdys. Nuotr. Sauliaus Žiūros



44 pav. Šviesoforas. Nuotr. Wikimedia



49 pav. Ventiliacijos šachta. Nuotr. iš DO ARCHITECTS archyvo

Kelio ženklas

- Atrama juodos spalvos RAL 9004 (taip pat ir lentelės nugarinė dalis).
- Kelio ženklų lentelės spalva pagal kelių eismo taisykles.

Šviesoforas ir jo atrama

- Atrama juodos spalvos RAL 9004.
- Šviesoforo gaminyje juodos spalvos RAL 9004. Jei nėra RAL pasirinkimo, parenkama panašiausia spalva.

Šviestuvai ir jo atrama

- Jei yra gaubtas, jis taip pat juodos spalvos, RAL 9004.
- Daugiau žr. Apšvietimo skyriuje.

Reklamos stendas


- Tamsiai pilkos spalvos RAL 7022.

Nuorodų rodyklė


- Atrama juodos spalvos RAL 9004 (taip pat ir lentelės nugarinė dalis).
- Nuorodų rodyklės lentelės spalva pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytą tvarką.

Parkomatas

- Juodos spalvos RAL 9004. Jei nėra RAL pasirinkimo, parenkama panašiausia spalva.



45 pav. Apšvietimo stulpai. Nuotr. Zero Lighting, Bega



46 pav. Informaciniai stendai. Nuotr. Sauliaus Žiūros



47 pav. Nuorodų rodyklė. Nuotr. Sauliaus Žiūros



48 pav. Parkomatas. Nuotr. iš DO ARCHITECTS archyvo

Komunikacinių ženklų stulpelis

- Juodas RAL 9004 (ir lentelės nugarinė dalis).
- Mieste nepageidaujami.

Elektros skydinė

- Tamsiai pilka RAL 7012 (ir cokolis).



50 pav. Elektros skydinė. Nuotr. iš DO ARCHITECTS archyvo

Vandens fontanėlis

- Juodos spalvos RAL 9004. Jei nėra RAL pasirinkimo, parenkama panašiausia spalva.

El. automobilių įkrovimo stotelė

- Juodos spalvos RAL 9004. Jei nėra RAL pasirinkimo, parenkama panašiausia spalva.



51 pav. Vandens fontanėlis. Nuotr. Benito




52 pav. El. Automobilių įkrovimo stotelė. Nuotr. Adobe Stock

Ventiliacijos ir kitos šachtos

- Apželdinamos vijokliais ar krūmais, daugiau žr. Želdinių skyriuje.

ir kiti panašūs elementai


Pagrindiniai gatvių pokyčio principai



01

MEDIS VISADA YRA PIRMAS


Nuo medžio pradedame projektavimą ar remontą: saugome esamus, randame vietų naujiems, prie medžių taikomi visi kiti elementai (baldai, apšvietimas, tinklai, takai).



02

MEDŽIAI IR KRŪMAI – TARP AUTOMOBILIŲ IR PĖSČIŲJŲ

Medžiai ir krūmai kuria žaliąjį gatvės perimetrą, saugo nuo automobilių pėsčiuosius, suteikia pavėsį. Veja palei važiuojamąją dalį keičiama krūmais, nepažeidžiant esamų medžių.




03

VAŽIUOJAMOSIOS DALYS BE PERTEKLINIO PLOČIO

Juostų pločiai pritaikomi pagal gatvės greitį ir transporto rūšis, o ne pagal gatvės kategoriją. Automobiliams: 30 km/h gatvėje – 2,75 m; 50 km/h gatvėje – 3,0 m. Juostų pločiai viešajam transportui – ne mažiau 3,25 m.

Sutaupytos vietos naudojamos pagal šią hierarchiją: pėstiesiems, želdiniams palei pėsčiųjų taką, dviračių takams, parkavimui, želdiniams skiriamose juostose.




04

PAKANKAMI SAUGIŲ PĖSČIŲJŲ PERĖJIMŲ (NENUTRAUKTI PĖSČIŲJŲ RYŠIAI)

Pėsčiųjų perėjimai įrengiami tankiau, užtikrinant patogesnius judėjimo pėsčiomis ryšius. Pėsčiųjų perėja turi simbolizuoti pėsčiojo pirmumą.

Pėstysis turi kirsti kuo mažesnę važiuojamosios dalies plotą.



05

APŠVIETIMAS – PIRMAUSIA PĖSČIAJAM

Šviesa užtikrina saugumą. Šviestuvai apšviečia pėsčiųjų takus ir perėjas, ne tik gatvę. Įrengiamas atskiras apšvietimas pėsčiųjų ir dviračių takams – ant atskirų atramų ar papildant esamą gatvės apšvietimą.




06

VISI GATVĖS ELEMENTAI – JUODI

Gatvėse yra daugybė elementų, juos suvienodindami suteikiame gatvės vientisumą, pabrėžiame gatvės ritmą ir siluetą. Naujai projektuojami tik juodi elementai, o esami palaipsniui perdažomi.


Visi gatvės elementai – miesto baldai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimo ir ženklų stulpai – išskyrus dviračių stovus, dažomi vienoda juoda spalva – RAL 9004 MATT.



07

DANGOS ĮTVIRTINTA PĖSČIŲJŲ PIRMUMA


[važiavimuose] kietus arba ramaus eismo gatvės šaligatviai nenutrūksta ir į gatvės lygį nesileidžia – automobilio vairuotojas turi jaustis kaip svečias. Gyvenamojoje aplinkoje jis supranta, kur pirmumas teikiamas kitiems eismo dalyviams, todėl trinkelų danga sveikintina ramaus eismo gatvėse ar iškiliose perėjose.



08

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS ĮRENGIAMAS DAUGUOMOJE GATVIŲ, ĮPRASTAI LYGIAGRETUS

Parkavimo vietų gali būti įrengiama visose 30 km/h ir 50 km/h gatvėse. Jos skirstomos grupėmis po 2 – 3 vietas, jas skiria želdinių saulėlė, mažiausiai 3 m ilgio. Šios vietos įprastai įrengiamos iš trinkelų dangos.



09

DANGOS KURIA GATVĖS CHARAKTERĮ


Skirtingos dangos kuria gatvės charakterį ir atspindi judėjimo greitį. Danga parenkama pagal kontekstą, esamą ir planuojamą situaciją, kvartalo savitumus ir norimą judėjimo greitį. Ji patogiai, estetiškai ir kokybiškai. Šaligatvis projektuojamas iš kelių plytelių tipų – baldų zonoje ir palei fasadą gali būti naudojamos kito mastelio plytelės. Kiekvienas dangos elementas turi derėti tarpusavyje.



10

VIZUALINĖ ŠVARA – LAISVĖ NUO PERTEKLINIŲ ELEMENTŲ


Mažiau yra geriau, todėl tikrinama, ar siūlomi gatvės elementai tikrai neišvengiami. Gatvės elementai yra daugiavertiniai ir nekartoja vienas kito paskirties: pvz., krūmai atstoja apsauginę tvorėlę, 30 cm pločio bortas – techninį šaligatvį, ant apšvietimo stulpų tvirtinami ženklai.



11

GATVĖS „METRAS“ - ŠEIMININKAMS

Pastato prie gatvės šeiminkai naudojami, žalina ir rūpinasi 0,5 - 3 m zona tarp gatvės ir fasado (galima rūpintis želdinių juosta prie gatvės, sodinimą susiderinus su savivaldybe). Gyventojai gali želdinti fasadus vijokliais, krūmais ar kitais žemais želdiniais, išnešti vazonų su augalais, staliukų, kėdžių, suoliukų taip, kad tai netrukdytų pėsčiųjų eismui.



12

MAŽIAUSIOS ĮMANOMOS SANKRYŽOS IR POSŪKIŲ SPINDULIAI

Transportui tik tiek, kiek numato minimalūs STR reikalavimai, visa išsaugota erdvė skiriama žmonėms, medžiams, krūmams ir kokybei.



Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartas

2021

samata Nr.1

Iš viso už 31 059,82 €

Kompleksas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 VILNIAUS DAUGIAFUNKCINIS LAZDYNŲ SVEIKATINGUMO CENTRAS,
 Objektas: SPORTO PASKIRTIES PASTATAI (8.14) ERFURTO G. 13, VILNIAUS M.
 Žiniaraštis: NAUJO STATINIO STATYBA
 VANDENTIEKIS, NUOTEKOS Papildomų dušų įrengimas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
				Darbas	Medžiagos, mechanizmai	Vieneto kaina	
1	3	6	7	8	9	10	
	Papildomų dušų įrengimas						
1	Daugiasluksnis vamzdis PE-Xc/AL/PE-RT d20	m	100	5,35	1,97	7,32	
2	Daugiasluksnis vamzdis PE-Xc/AL/PE-RT d25	m	100	5,35	3,74	9,09	
3	Kevalinė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, s=20 mm, d=22 mm	m	70	7,24	2,22	9,46	
4	Kevalinė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, s=40 mm, d=35 mm	m	70	7,24	5,11	12,35	
5	Kaučiukinis kevalas 13 x 022	m	30	11,02	0,68	11,70	
6	Kaučiukinis kevalas 13 x 028	m	30	11,02	0,69	11,71	
7	Dušo stovas + dušo termostatas	vnt	3	377,95	4 518,42	4 896,37	
8	Įsipjovimas į veikiantį vamzdyną	kompl.	1	566,93	334,49	901,42	
9	Projekto korektūros darbai	kompl.	1	560,00	-	560,00	
10	Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1	374,80	514,02	888,82	
11	Plastikinių vamzdžių tvirtinimo detalės	kompl.	1	-	114,23	114,23	
12	Papildomos izoliacinės medžiagos	kompl.	1	-	110,98	110,98	
13	Hidraulinis bandymas	kompl.	1	314,96	-	314,96	
14	Mechanizmai, angų gręžimai, sandarinimai, kėlimo technika	kompl.	1	-	774,96	774,96	
				410,00			
Iš viso #1							
	Projekto valdymo išlaidos 10%						
Viso							
	Pelnas 5%						
Iš viso							
	PVM 21%						
Iš viso #2							

Pastabos:

Numatytas įrangos tiekimo terminas apie 3-8 sav; Gaminys nėra standartinis;

Komercinis pasiūlymas galioja 1 mėn;

Dušo stovo aukštis 2,20 m.

Pakeitimo nurodymas Nr. 7

Projekto pavadinimas: Vilniaus daugiavfunkcinis Lazdynų sveikatinimo centras. Sporto paskirties pastatai (8.14). Erfurto g. 13, Vilniaus m., Nr. CL_LB_15.06.03_A64-69.15_3.10.22-AD4

Sutartis: 2021-02-23, Nr. A62-18/21

Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Europos Sąjungos fondas

Sutarties objektas: Vilniaus daugiavfunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, statybos rangos užbaigimo darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 17 424 366,90 Eur be PVM

Data: 2022-12-

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: papildomų dušų įrengimas.

Statybos objekte apsilankius Lietuvos plaukimo federacijos atstovams, Užsakovas (VMSA) gavo raštą Nr. 2022-3-167, kuriame Lietuvos plaukimo federacija po objekto apžiūros atkreipė dėmesį, kad neįrengti dušai bokštų ir tramplinų zonoje. Šie dušai reikalingi varžybų organizavimo metu, kad sportininkai galėtų reguliuoti savo kūno temperatūrą.

Atsižvelgiant į tai, bei aplinkybę, jog Užsakovo vertinimu baseiną reikalingą pritaikyti varžybų organizavimui ir šiuo metu Rangovui bendrai vykdant darbus objekte, tai būtų technologiškai patogiausias ir racionaliausias sprendimas, sprendžia įsigyti iš Rangovo papildomus dušų įrengimo darbus.

1.2. Nutarta: Atlikti papildomus dušų įrengimo darbus, kurių vertė yra 25 669,27 Eur be PVM, 31 059,82 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,15 %, nuo pradinės Sutarties vertės be PVM pagal LR VPĮ 89 str. 2 d.

1.3. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k. d.

1.4. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: pritaikant lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius (Sutarties 14.8.3 p.).

1.5. Susiję dokumentai/priedai:

Priedas Nr.1 – 2022-07-27 Lietuvos plaukimo federacijos raštas Nr. 2022-3-167 (2 lapai);

Priedas Nr.2 – 2022-10-03 Dušų sąmata (1 lapas).

2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: kelio ženklų stulpų dažymas.

Visos gatvės, kuriose vyksta remontai, pertvarkymai, taip pat įrengiant naujas ir kai jose darbus organizuoja Vilniaus savivaldybė, taikomas naujas gatvių standartas.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti minėto standarto laikymąsi, Užsakovas sprendžia įsigyti papildomus kelio ženklų stulpų dažymo darbus (RAL 9004), vadovaujantis naujai taikomu Vilniaus gatvių standartu (jo reikalavimais) (priedas Nr.4).

2.2. Nutarta: Atlikti kelio ženklų stulpų dažymo darbus (RAL 9004), vadovaujantis Vilniaus gatvių standartu (jo reikalavimais) (priedas Nr.4), kurių vertė yra 2 200,33 Eur be PVM, 2 662,40 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,01 %, nuo pradinės Sutarties vertės be PVM

pagal VPĮ 89 str. 2 d. 2.3. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k. d. 2.4. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: pritaikant lokalinėje sąmatoje panašių darbų įkainius (Sutarties 14.8.3 p.). 2.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr.3 – Kelio ženklų ir dangų įrengimo sąmata (1 lapas); Priedas Nr. 4 - Vilniaus gatvių standartas RAL 9004 (4 lapai).
3. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: pakeitimas įtakos Sutarties įvykdymo terminams neturi.
4. Pakeitimų vertė: - Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 27 869,60 Eur be PVM; 33 722,22 Eur su PVM; - Sutarties vertė iki pakeitimo: 17 606 100,29 Eur be PVM; 21 303 381,35 Eur su PVM; - Sutarties vertė po šio pakeitimo: 17 633 969,89 Eur be PVM; 21 337 103,57 Eur su PVM.
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Užsakovo atstovas: Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė Data: 2022-
Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Projekto valdytojo atstovas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Statybos valdymo vadovas Gediminas Paukštys Data: 2022-
Pakeitimo nurodymui pritarti: Projektuotojas: UAB Cloud architektai Projektuotojo atstovas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): Data: 2022-
Pakeitimo nurodymui pritarti: Statinio statybos techninis priežiūrėtojas Data: 2022-
Su pakeitimo nurodymu sutinku: Rangovas: AB „Panevėžio statybos trestas“ Rangovo atstovas: Projekto vadova Data: 2022-

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatinimo centro, Erfurto g. 13, Vilniuje statybos darbai

[illegible]

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapų) pavadinimas	Perkamų (likusių darbų apimtis (%))	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]																									Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM
				I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo														
31.13	Technologinė dalis (Tch)	100	kompl.																										
31.14	Lauko vandentiekio-nuotekų dalis (LVN)	100	kompl.																										
31.15	Elektrotechnika.Lauko tinklai(išskyrus ESO dalis)	100	kompl.																										
31.16	Elektrotechnika.Gatvės apšvietimo tinklai	100	kompl.																										
31.17	Lauko elektroninių ryšių dalis (LER)	100	kompl.																										
32	Inžinerinės paslaugos - inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų parengimas, kadastriniai matavimai ir pan.	100	kompl.																										
33	Objekto pridavimas	100	kompl.																										
34	Papildomi darbai																												
34.1.	Metalo konstrukcijų varžtų keitimas																												
34.2.	Šuolių baseino technologinių inžinerinių tinklų pasleptų defektų taisymo darbai																												
34.3.	SPA zonos pritaikymas poilsio patalpai projektavimo darbai																												
34.4.	Papildomų dujų įrengimo darbai																												
34.5.	Kelio ženklų stulpų dažymo darbai																												
			Bendra suma Eur be PVM:																										
			21 % PVM:																										
			Bendra suma Eur (su 21 % PVM):																										

Pastabos:

1. Techninėje specifikacijoje pateikiamos visos techninio projekto dalys, dalis darbo projekto, aiškinamasis raštas;

2.Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3.Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

4.Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

5.Projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga;

6.Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotų veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį;

RANGOVAS:
AB "Panevėžio statybos trestas"

UŽSAKOVAS: