

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR. 2/ 22/VP-214

Prie 2021 m. liepos 9 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 21/VP-80

2022 m. gruodžio 29 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Griškevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas), ir **tiekėjų grupė: UAB „Vilniaus planas“**, juridinio asmens kodas 123615345, kurios registruota buveinė yra Lvivo g. 25 -102, Vilniuje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Terra Modus“, juridinio asmens kodas 145669662, kurio registruota buveinė yra S. Žukausko g. 17, Vilniuje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Vandensauga“, juridinio asmens kodas 123125918, kurio registruota buveinė yra Juodasis kel. 22C, Vilniuje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Vilniaus planas“ direktorės Rūtos Klevėnės, veikiančios pagal 2021-06-03 Jungtinės veiklos sutartį ir įmonės įstatus (toliau - Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2021 m. liepos 9 d. Šalys sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 21/VP-80 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių 500 km paviršinių nuotekų tinklų d 300 mm ir didesnio skersmens informacijos surinkimo atliekant erdvinius (3D) matavimus ir skaitmeninimo paslaugų, sukuriant ir įdiegiant paviršinių nuotekų tinklų inventorizacinio - eksploatacinio duomenų modelio informacinę sistemą bei hidraulinių modeli (toliau – Paslaugos);

2. 2022-10-29 Šalių pasirašytas susitarimas dėl paslaugų teikimo sutarties pakeitimo Nr. 1, įtraukiant papildomą neatsidarančių šulinių (apie 3.500,00) matavimo paslaugą taikant interpoliavimo metodą.

3. 2022-12-19 gautas Paslaugų teikėjo raštas „Dėl sutarties Nr. 21/VP-80 įgyvendinimo termino pratęsimo“ Nr. SUT-588, kuriame prašoma pratęsti paslaugų teikimo terminą 4 mėn., nes nebuvo įmanoma savarankiškai atidaryti ir fiziškai išmatuoti apie 20 proc. šulinių, kurie buvo registruojami ir pagal galimybes atidaromi Užsakovo jėgomis; papildomo šulinių matavimo interpoliavimo metodu taikymas užtruko dėl susikaupusio didelio matuojamų šulinių kiekio; dalies šulinių nebuvo įmanoma fiziškai išmatuoti pagal grafiką, nes fiziškai jie buvo baigti pastatyti tik 2022 m. lapkričio mėnesį ir minėtų šulinių skanavimo darbus buvo galima atlikti tik lapkričio/gruodžio mėnesiais.

4. Pagal 2021-07-16 suderintą paslaugų teikimo grafiką fiziniai šulinių skanavimo darbai (matavimų etapas) turėjo būti atlikti per 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2022-07-09, tačiau dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, šulinių skanavimo darbai buvo baigti tik 2022-12-09, t. y. 153 dienomis vėliau nei planuota.

5. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių vėluojantys fiziniai šulinių skanavimo darbai neleido laiku pradėti duomenų apdorojimo bei hidraulinio modelio kūrimo, ko pasekoje nusikėlė jų užbaigimo terminai.

6. Sutarties 9.9 p. nurodyta: „Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Sutarties ir (arba) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis“;

7. Sutarties 2.2. p. numatyta „Paslaugų teikimo terminas raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęstas 4 mėnesiams, jeigu bus pratęstas Projekto įgyvendinimo laikotarpis“, o 2022-09-14 pasirašytas šalių susitarimas Nr. 6 dėl projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ 2017-04-05 sutarties Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002 pakeitimo, pratęsiant projekto veiklos 1.2. „Miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija (įskaitant kadastrinius matavimus, duomenų skaitmenizavimą ir teisinę registraciją)“ įgyvendinimo laikotarpį iki 2023-06-01.

8. Vadovaujantis Sutarties 2.2. p. ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., Šalys susitaria pratęsti Sutarties II skyriaus 2.1. p. nurodytą terminą 4 mėnesiams.

9. Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos.

10. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

11. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA. UAB „Vilniaus planas“ 2022-12-19 raštas Dėl sutarties Nr. 21/VP-80 įgyvendinimo termino pratęsimo“ Nr. SUT-588, kopija, 2 lapai.

Užsakovas:

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM mokėtojo kodas LT201530410
Tel. 8 5 215 2089
A. s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas

Direktorius

Andrius Griškevičius

A. V.

Rangovas:

UAB „Vilniaus planas“

Lvivo g. 25- 102 LT-09320 Vilnius
Įmonės kodas 123615345
PVM mokėtojo kodas LT236153417
Tel. 8 601 31184
A. s. LT30 7044 0600 0111 4282
AB SEB bankas

Direktorė

Rūta Klevėnė

A. V.