

Pakeitimo nurodymas Nr. 8 pagal Rangos sutartį Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“

2022-12-23

Rangovas: UAB „Infes“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo 2022-12-21 galutinę pretenziją dėl techninio projekto B laidos vėdinimo dalies sąmatos raštu Nr. SR-221221-01MŠ, techninio projekto autoriaus 2022-12-23 raštu Nr. 22-1356 bei Užsakovo 2022-12-23 raštu Nr. R3-634 pritarimą nevykdomiems, vykdomiems ir papildomiems darbams, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio „*praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte / ar techninėse specifikacijose*“ nuostatas:

Rangovas raštais Nr. SR-210818-01MŠ, Nr. SR-211005-01MŠ, Nr. SR-211105-01KS, Nr. SR-220125-01MŠ ir Nr. SR-221007-01MŠ informavo Užsakovą apie netinkamus techninio projekto sprendinius ir pasikeitimus.

Taip pat Rangovas informavo, kad tol, kol nėra pakeisti techninio projekto netinkami sprendiniai, Rangovas negali nei rengti darbo projekto, nei vykdyti statybos darbų, kurie susiję su techninio projekto pasikeitimais. Atitinkamai Darbų vykdymas buvo sustabdytas iki tol, kol bus pakeisti techninio projekto sprendiniai ir Sutarties šalys sudarys susitarimą dėl papildomų / keičiamų darbų įsigijimo.

Užsakovas 2022-09-12 pateikė patikslintus techninio projekto sprendinius, susijusius su techninio projekto pasikeitimais. Rangovas 2022-10-07 kartu su pretenzija Nr. SR-221007-01MŠ pateikė vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas.

Po sąmatų pateikimo Rangovas operatyviai ištaisė visas pastabas gautas iš Užsakovo, VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ ir UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“.

Užsakovas 2022-12-09 pateikė Rangovui vėdinimo dalies papildomų, atsisakomų bei keičiamų darbų sąmatų dalinės ekspertizės aktą Nr. 204 – KS 28 (22)/16/2022.

Kadangi buvo būtina įsigyti papildomus darbus bei dalį darbų keisti į kitus ir dėl to atitinkamai pakeisti Sutarties kainą, Rangovas šiuos darbus gali pradėti vykdyti tik gavus Užsakovo sutikimą dėl keičiamų darbų kainos ir Sutarties kainos pakeitimo (Civilinio kodekso 6.653, 6.659, 6.684 str.). Todėl Rangovas galės atnaujinti sustabdytų Darbų vykdymą tik po to, kai Sutarties šalys pasirašys susitarimą dėl atitinkamo Sutarties pakeitimo.

- 1) Būtina atlikti šiuos vykdomus ir papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1), kurie pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė. Vykdomi ir papildomi darbai.

	Iš viso be PVM	2.810.485,18
	PVM	590.201,89
	Iš viso su PVM	3.400.687,07

Papildomų ir vykdomų darbų sąmata sudaryta pagal 2022 spalio mėn. kainas, todėl papildomų ir vykdomų darbų kaina nėra indeksuojama.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis Konkrečių sutarties sąlygų 13.2 punkto [Vertės nustatymas] nuostatomis.

Papildomų darbų kaina – 2.810.485,18 Eur be PVM

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių papildomų darbų įsigijimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

2) Nereikia atlikti darbų (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1), kurie pateikiami 2 lentelėje:

2 lentelė. Atsisakomi darbai.

	Iš viso be PVM (neindeksuota kaina)	578.555,10
	Iš viso be PVM (indeksuota kaina)	776.312,10
	PVM	163.025,54
	Iš viso su PVM	939.337,64

Atsisakomų darbų sąmata sudaryta pagal 2017 kovo mėn. kainas. Nuo to laiko buvo atliktas indeksavimas du kartus. Todėl atsisakomų darbų kaina yra indeksuojama du kartus (2021-11-08 indeksavimo koeficientas K=1,120177, 2022-12-12 indeksavimo koeficientas K=1,197857).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad atsisakomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Atsisakomų darbų kaina – 776.312,10 Eur be PVM

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

Dėl papildomų ir atsisakomų darbų, finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso atsisakomų darbų vertė:	776.312,10
Viso papildomų ir vykdomų darbų vertė:	2.810.485,18
Finansinis pasikeitimo rezultatas (+):	2.034.173,08

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Sutarties kaina iki pakeitimo Nr. 8:	21.956.369,90
Sutarties kaina po pakeitimo Nr. 8:	23.990.542,98


Aukščiau paminėti pakeitimai turi įtakos Rangos sutarties darbų Baigimo terminui. Aplinkybėms atitinkant Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 8.4 [Baigimo laiko pratęsimas] papunkčio a) dalies „Pakeitimo (nebent dėl baigimo laiko buvo susitarta pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių“ ir e) dalies „bei kitokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje“ nuostatas, Rangovas įgyja teisę į Baigimo laiko pratęsimą.

Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Rangovo 2022-12-21 raštas Nr. SR-221221-01MŠ su priedais;
- Priedas Nr. 2 Vėdinimo dalies papildomų, atsisakomų bei keičiamų darbų sąmatų dalinės ekspertizės aktas Nr. 204 – KS 28 (22)/16/2022;
- Priedas Nr. 3 Inžinieriaus 2022-12-21 raštas Nr. 364 su priedais;
- Priedas Nr. 4 Techninio projekto rengėjo 2022-12-23 raštas Nr. 22-1356;
- Priedas Nr. 5 Užsakovo 2022-12-23 raštas Nr. R3-634.

Inžinierius:

 2022-12-23
(parašas, data)

Statybos techninis priežiūrėtojas
JONAS CILCIUS
Atestato Nr. 20863 ir Nr. 19283
(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

EKSPERTINIO VERTINIMO AKTAS
2022-12-08 Nr. 204 – KS –28 (22)/16/2022
Vilnius

**DĖL PASTATO – MUZIKINIO TEATRO, ESANČIO DANĖS G. 19,
KLAIPĖDOS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTO VĖDINIMO DALIES
VYKDOMŲ PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATOS**

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATOS APŽVALGA

- 1. Statytojas (užsakovas)** – Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras.
- 2. Projektuotojas** – UAB „Inžinerinė mintis“;
- Projekto vadovas** – T. Burokas (kvalifikacijos atestatas Nr.20334);
- Rangovas** – UAB „Infes“;
- Skaičiavo** – I. Valantavičienė (kvalifikacijos atestatas Nr.33764).
- 3. Ekspertizei pateikta:** rangovo parengtos vėdinimo dalies vykdomų papildomų darbų sąmatos, komercinis pasiūlymas įrenginiams, vėdinimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis (skirtumas 0 ir B laidos).

Trumpa projekto dalies apžvalga:

Statybos skaičiuojamoji kaina.

Bendra vykdomų papildomų darbų kaina (2022-10 kainomis) - 3400,819 tūkst. €

Iš jos: statybos montavimo darbai - 2347,001 tūkst. €

įrenginiai - 1053,818 tūkst. €

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATOS ĮVERTINIMAS

Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19, Klaipėdos m., rekonstravimo rangovo parengta vėdinimo dalies vykdomų papildomų darbų lokalinė sąmata atitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus (Įrenginių komercinio pasiūlymo kainos nevertinome).


Dalinės ekspertizės vadovė

(kvalifikacijos atestatas Nr.32087, tel.: 8-5 2313 787, gitana@ekspertize.com)



Gitana Urbutienė

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“


Direktorius pavaduotoja Zita Grigienė

BĮ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
El. p.: daiva.dauge@kvmt.lt
naglis.stancikas@kvmt.lt

2022-12-21 Nr. 364
Vilnius

Kopija:
UAB „Infes“
El. p.: info@infes.lt
mantas.salcius@infes.lt

RANGOS SUTARTIS NR. F12-101/2018-06-06 „PASTATO – MUZIKINIO TEATRO, ESANČIO DANĖS G. 19 KLAIPĖDOS M., REKONSTRUKCIJOS DARBAI“

DĖL PAKEITIMO NURODYMO NR. 8

Inžinierius įvertinęs Rangovo galutinę pretenziją 2022-12-21 raštu Nr. SR-221221-01MŠ dėl techninio projekto B laidos vedimo dalies sąmatos, informuoja:

- Rangovo Pretenzijoje išdėstytos aplinkybės atitinka Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio „*praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte / ar techninėse specifikacijose*“ nuostatas;
- Aplinkybės dėl laiko pratęsimo atitinka Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 8.4 [Baigimo laiko pratęsimas] papunkčio a) dalies „*Pakeitimo (nebent dėl baigimo laiko buvo susitarta pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių*“ ir e) dalies „*bei kitokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje*“ nuostatas;
- Papildomų ir vykdomų darbų kaina – 2.810.485,18 Eur be PVM;
- Atsisakomų darbų kaina – 776.312,10 Eur be PVM;
- Finansinis pasikeitimo rezultatas – Sutarties kaina padidėja 2.034.173,08 Eur be PVM
- Rangovas įgyja teisę į Baigimo laiko pratęsimą.
- Rangovas turi paruošti atnaujintą darbų Programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo srautų grafiku.

Inžinierius rekomenduoja Užsakovui pritarti pretenzijai ir siūlomam Rangos sutarties pakeitimui dėl papildomų darbų ir Baigimo laiko pratęsimo.

Taip pat, Inžinierius prašo Užsakovo, vadovaujantis Konkrečių sąlygų 13.3 p. , gauti iš Techninio projekto rengėjo motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo.

Inžinierius, vadovaudamasis Konkrečių sąlygų 13.3 punkto [Pakeitimų tvarka] nuostatomis paruošė ir pateikia Pakeitimo nurodymo Nr. 8 projektą.

Sutinkamai su Konkrečių sąlygų 3.1 punkto [Inžinieriaus pareigos ir teisės] nuostatomis, Inžinierius prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus, turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą.

PRIDEDAMA:

1. Pakeitimo nurodymo Nr. 8 pagal Rangos sutartį Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“ projektas, 4 lapai.

FIDIC Inžinierius

Originalas siunčiamas nebus.

Jonas Cilcius



Tel.: +370 5 231 2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas: info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

Pakeitimo nurodymas Nr. 8 pagal Rangos sutartį Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“

(projektas)

Rangovas: UAB „Infes“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo 2022-12-21 galutinę pretenziją dėl techninio projekto B laidos vėdinimo dalies sąmatos raštu Nr. SR-221221-01MŠ, techninio projekto autoriaus 2022-12-XX raštu Nr. NNN bei Užsakovo 2022-12-XX raštu Nr. NNNNN pritarimą nevykdomiems, vykdomiems ir papildomiems darbams, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

Esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte / ar techninėse specifikacijose“ nuostatas:

Rangovas raštais Nr. SR-210818-01MŠ, Nr. SR-211005-01MŠ, Nr. SR-211105-01KS, Nr. SR-220125-01MŠ ir Nr. SR-221007-01MŠ informavo Užsakovą apie netinkamus techninio projekto sprendinius ir pasikeitimus.

Taip pat Rangovas informavo, kad tol, kol nėra pakeisti techninio projekto netinkami sprendiniai, Rangovas negali nei rengti darbo projekto, nei vykdyti statybos darbų, kurie susiję su techninio projekto pasikeitimais. Atitinkamai Darbų vykdymas buvo sustabdytas iki tol, kol bus pakeisti techninio projekto sprendiniai ir Sutarties šalys sudarys susitarimą dėl papildomų / keičiamų darbų įsigijimo.

Užsakovas 2022-09-12 pateikė patikslintus techninio projekto sprendinius, susijusius su techninio projekto pasikeitimais. Rangovas 2022-10-07 kartu su pretenzija Nr. SR-221007-01MŠ pateikė vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas.

Po sąmatų pateikimo Rangovas operatyviai ištaisė visas pastabas gautas iš Užsakovo, VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ ir UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“.

Užsakovas 2022-12-09 pateikė Rangovui vėdinimo dalies papildomų, atsisakomų bei keičiamų darbų sąmatų dalinės ekspertizės aktą Nr. 204 – KS 28 (22)/16/2022.

Kadangi buvo būtina įsigyti papildomus darbus bei dalį darbų keisti į kitus ir dėl to atitinkamai pakeisti Sutarties kainą, Rangovas šiuos darbus gali pradėti vykdyti tik gavus Užsakovo sutikimą dėl keičiamų darbų kainos ir Sutarties kainos pakeitimo (Civilinio kodekso 6.653, 6.659, 6.684 str.). Todėl Rangovas galės atnaujinti sustabdytų Darbų vykdymą tik po to, kai Sutarties šalys pasirašys susitarimą dėl atitinkamo Sutarties pakeitimo.

Visiems papildomiems darbams atlikti bus reikalingas papildomas 15 mėnesių terminas.

- 1) Būtina atlikti šiuos vykdomus ir papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1), kurie pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė. Vykdomi ir papildomi darbai.

Papildomų ir vykdomų darbų sąmata sudaryta pagal 2022 spalio mėn. kainas, todėl papildomų ir vykdomų darbų kaina nėra indeksuojama.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų darbų vienetų įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis Konkrečių sutarties sąlygų 13.2 punkto [Vertės nustatymas] nuostatomis.

Papildomų darbų kaina – 2.810.485,18 Eur be PVM

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių papildomų darbų įsigijimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

- 2) Nereikia atlikti darbų (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1), kurie pateikiami 2 lentelėje:

2 lentelė. Atsisakomi darbai.

	Iš viso be PVM (neindeksuota kaina)	578.555,10
	Iš viso be PVM (indeksuota kaina)	776.312,10
	PVM	163.025,54
	Iš viso su PVM	939.337,64

Atsisakomų darbų sąmata sudaryta pagal 2017 kovo mėn. kainas. Nuo to laiko buvo atliktas indeksavimas du kartus. Todėl atsisakomų darbų kaina yra indeksuojama du kartus (2021-11-08 indeksavimo koeficientas K=1,120177, 2022-12-XX indeksavimo koeficientas K=1,197857).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad atsisakomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Atsisakomų darbų kaina – 776.312,10 Eur be PVM

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

Dėl papildomų ir atsisakomų darbų, finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso atsisakomų darbų vertė:	776.312,10
Viso papildomų ir vykdomų darbų vertė:	2.810.485,18
<i>Finansinis pasikeitimo rezultatas (+):</i>	2.034.173,08

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Sutarties kaina iki pakeitimo Nr. 8:	21.956.369,90
Sutarties kaina po pakeitimo Nr. 8:	23.990.542,98

Aukščiau paminėti pakeitimai turi įtakos Rangos sutarties darbų Baigimo terminui. Aplinkybėms atitinkant Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 8.4 [Baigimo laiko pratęsimas] papunkčio a) dalies „Pakeitimo (nebent dėl baigimo laiko buvo susitarta pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių“ ir e) dalies „bei kitokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje“ nuostatas, Rangovas įgyja teisę į Baigimo laiko pratęsimą.

Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 Rangovo 2022-12-21 raštas Nr. SR-221221-01MŠ su priedais;
- Priedas Nr. 2 Vėdinimo dalies papildomų, atsisakomų bei keičiamų darbų sąmatų dalinės ekspertizės aktas Nr. 204 – KS 28 (22)/16/2022;
- Priedas Nr. 3 Inžinieriaus 2022-12-21 raštas Nr. 364 su priedais;
- Priedas Nr. 4 Techninio projekto rengėjo 2022-12-XX raštas Nr. NNN;
- Priedas Nr. 5 Užsakovo 2022-12-XX raštas Nr. NNNN;

Inžinierius:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

BĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS
TEATRAS
K.Donelaičio g. 4, Klaipėda 92144

2022 12 23 Nr. 22-1356
Į 2022-12-22 Nr. R3-632

DĖL RANGOVO DARBŲ 2018 -06 -06 SUTARTIES NR. F-12-101 KEITIMO NR.8
PATVIRTINIMO

Statinio pavadinimas:

” Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcija“

Su FIDIC inžinieriaus parengtu rangos sutarties keitimo Nr. 8 projektu esu susipažinęs ir jam
pritariu.

Projekto vadovas Tomas Burokas



KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 4, LT-92144 Klaipėda, tel. (8 46) 39 74 00, el. p. teatras@kvmt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755028

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Fidic inžinieriui J. Cilciui
jonas@sipaslaugos.lt

2022-12- Nr. R3-
Į 2022-12-21 Nr. 364

DĖL RANGOS DARBŲ 2018-06-06 SUTARTIES NR. F12-101 KEITIMO Nr.8

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (toliau – Teatras), įgyvendina projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Danės g. 19, Klaipėda rekonstrukcija ir plėtra“ (toliau – Projektas) pagal rangos darbų 2018-06-06 sutartį Nr. F12-101 (toliau – Sutartis) pasirašytą su UAB „Infes“ (toliau – Rangovas).

Atsižvelgiant į gautas Rangovo pretenzijas 2021-08-18 Nr. SR-210818-01MŠ, 2021-10-05 Nr. SR-211005-01MŠ, 2021-11-05 Nr. SR-211105-01KS, 2022-01-25 Nr. SR-220125-01MŠ, Nr. SR-220107, 2022-12-21 Nr. SR-221221-01MŠ galutinę sąmatą bei Fidic inžinieriaus 2022-12-21 raštą Nr. 364, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą, Teatras, vadovaujantis Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto 1 papunkčiu bei 13.3 punktu, pritaria Sutarties pakeitimui Nr. 8.

Teatro vadovė

Laima Vilimienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, K. Donelaičio g. 4, LT-92114 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RANGOS DARBŲ 2018-06-06 SUTARTIES NR. F12-101 KEITIMO Nr.8
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-23 Nr. R3-634
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NAGLIS, STANCIKAS, Vadovo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-23 14:00:22
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-23 14:00:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-19 - 2024-03-17
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Riabova, Sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-23 14:07:48
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-12-23 14:08:46
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-23 atspausdino Ana Riabova
Paieškos nuoroda	