

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2021-12-14 RANGOS SUTARTIES NR. SUT21-P-457 „VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI“
PAKEITIMO

2022 m. gruodžio mėn. d.

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius, Lietuva, atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Arginta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 120930752, adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, Lietuva, atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į:

A. Šalių 2021-12-14 sudarytą sutartį Nr. SUT21-P-457 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai“ (toliau – Sutaris);

B. Rangovo pateiktą UAB „Ekspertika“ 2022-10-06 Statinio dalies konstrukcijų tyrimų ataskaitos Nr. SE20-09/01-04 papildymą (šio susitarimo Priedas Nr.1), kuriame nurodyta, kad „<...> 5.12 Pradėto remonto metu atvėrus rezervuaro atraminio rėmo statramsčio armatūrą ir įdėtines detales (2022 m. 09 mėn.) nustatyta, kad pastarosios yra ženkliai pažeistos korozijos (vietomis daugiau nei 1 mm), o kai kurios yra deformuotos (1.20 ir 1.21 pav.). Pažeistų įdėtinių detalių skerspjūviai turi būti atstatyti, o deformuotus elementus rekomenduojama pakeisti naujais <...>“;

C. Rangovo projektuotojo UAB „Hidroterra“ pateiktą 2022-10-28 raštą Nr. 255/22 „Dėl pirminių sėsdintuvų konstrukcijų“ (šio susitarimo Priedas Nr.2), kuriame nurodyta, kad „<...> patikimiausias konstrukcijų sprendimas būtų paliekant esamą pirminio sėsdintuvo sieną, šalia betonuoti naują gelžbetoninę sieną, kuri būtų nenutrūkstamai jungiama su latakais laikančia konstrukcija ir pačiais latakais <...>, ir <.... kad naujos sienos įrengimo rekonstrukcijos konstrukcijų variantas turi būti taikomas visiems sėsdintuvams <...>“.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p., Sutarties bendrosios dalies 19.18 punktu, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Dėl rastų kolonų tvirtinimų defektų ir projekcinio sprendinio keitimo, kurių Šalys objektyviai negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą papildomai 3 mėnesiams, t. y. iki 27 mėn.
2. Sutarties Specialiosios dalies skirsnio „Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta“ eilutę „Darby (visų) atlikimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėn.“ pakeisti ir išdėstyti tokia nauja redakcija „Darby (visų) atlikimo terminas: 27 (dvidešimt septyni) mėn.“
3. Sutarties Specialiosios dalies skirsnio „Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas“ eilutę „Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 26 (dvidešimt šešis) mėnesius, įskaitant apmokėjimo terminą ir visišką abiejų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymą“ pakeisti ir išdėstyti tokia nauja redakcija „Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo“



pateikimo momento ir galioja 29 (dvidešimt devynis) mėnesius, įskaitant apmokėjimo terminą ir visišką abiejų sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymą“.

4. Pirkimo dokumentų „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo pirkimas“ III skyriaus, 2 skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 7.2 punkto „Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui“ pastraipą „Pirminių nusodintuvų remontas/rekonstrukcija turės prasidėti nuo pirminio nusodintuvo Nr. 3 ir vienu metu negalės būti remontuojama/rekonstruojama daugiau, kaip vienas pirminis nusodintuvas. Vieno pirminio nusodintuvo rekonstrukcija negali būti atliekama ilgiau kaip 6 mėn.“ pakeisti ir išdėstyti tokia nauja redakcija „Pirminių nusodintuvų remontas/rekonstrukcija turės prasidėti nuo pirminio nusodintuvo Nr. 3 ir vienu metu negalės būti remontuojama/rekonstruojama daugiau, kaip vienas pirminis nusodintuvas. Pirminio nusodintuvo Nr.1 ir pirminio nusodintuvo Nr. 2 rekonstrukcija negali būti atliekama ilgiau kaip 6 mėn. Pirminio nusodintuvo Nr. 3 rekonstrukcija negali būti atliekama ilgiau kaip 9 mėn.“
5. Pirkimo dokumentų „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo pirkimas“ III skyriaus, 2 skirsnio „Specialieji užsakovo reikalavimai“ 7.2 punkto „Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui“ 3 pastraipos 9 p. „Atkasus gruntą atstatyti sėsdintuvų išorėje pažeistą iš anksto įtemptą armatūrą bei apsauginį betono sluoksnį. Rangovas gali taikyti ir alternatyvius konstrukcijų suvaržymo būdus, kad konstrukcija atitiktų esminius statinio stabilumo reikalavimus. Tokiu atveju alternatyvus techninis sprendinys turi būti detaliai aprašytas Rangovo techniniame pasiūlyme“ panaikinti ir išdėstyti nauja redakcija „paliekant esamą pirminio sėsdintuvo sieną, šalia betonuoti naują gelžbetoninę sieną, kuri būtų nenutrūkstamai jungiama su latakais laikančia konstrukcija ir pačiais latakais“.
6. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, patvirtinti naują Grafiko redakciją. Rangovas naują Grafiko redakciją pateiks Užsakovui per 3 darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. Šiuo Susitarimu Sutarties kaina nekeičiama.
9. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
10. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Ekspertika“ 2022-10-06 Statinio dalies konstrukcijų tyrimų ataskaitos Nr. SE20-09/01-04 papildymas;
2. UAB „Hidroterra“ 2022-10-28 raštas Nr. 255/22 Dėl pirminių sėsdintuvų konstrukcijų.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, LT-05131 Vilnius

Įmonės kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833

Rangovas:

UAB „Arginta“

Molėtų pl. 17, LT-14259 Vilnius

Įmonės kodas 120630752

PVM mok. kodas LT206307515

A.s. LT51 2140503004028061524

Rangovas:

UAB „Arginta“

Molėtų pl. 17, LT-14259 Vilnius

Įmonės kodas 120630752

PVM mok. kodas LT206307515

A.s. LT51 2140503004028061524

AB SEB bankas
Tel.: 19118
El. p.: info@vv.lt

Generalinis direktorius
Saulius Savickas

Luminor Bank AS
Tel.: +370 5 271 52 73
El. p.: info@arginta.lt

Direktorius
Marius Citavičius

Lumino