

SUSITARIMAS DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 25 D. SUTARTIES NR. A62-132/20 PAKEITIMO

2022 m. gruodžio d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Conresta“, juridinio asmens kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus Luko Laukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A. Šalys 2020 m. rugpjūčio 25 d. sudarė sutartį Nr. A62-132/20 (toliau – Sutartis) dėl viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbų su darbo projekto parengimu (toliau – Darbai). Pradinės Sutarties vertė yra 1'157'023,96 Eur (vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt trys Eur, 93 ct) be PVM;
- B. Šalys 2021 m. rugsėjo 23 d. sudarė susitarimą Nr. A62-150/21 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 1), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė: (1) įsigyti papildomus darbus kurių vertė 110'866,96 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 96 ct) be PVM, kas sudaro 9,58 procento pradinės Sutarties vertės (procentinė išraiška skaičiuojama nuo šio susitarimo „A“ punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės); (2) atsisakyti nevykdomų darbų kurių vertė 2'530,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų, 00 ct) be PVM, arba 0,22 procento pradinės Sutarties vertės;
- C. Šalys 2021 m. gruodžio 8 d. sudarė susitarimą Nr. A62-198/21 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 2), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė: (1) įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 123'198,28 Eur (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni eurai, 28 ct) be PVM, kas sudaro 10,65 procento pradinės Sutarties vertės (procentinė išraiška skaičiuojama nuo šio susitarimo „A“ punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės); (2) atsisakyti nevykdomų darbų, kurių vertė 8'167,16 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai, 16 ct) be PVM, arba 0,71 procento pradinės Sutarties vertės;
- D. Šalys 2021 m. gruodžio 14 d. sudarė susitarimą Nr. A62-200/21 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 3), kuriuo susitarė: (1) perskaiciuoti pradinės Sutarties vertę, ją indeksuojant pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę; (2) pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir nustatyti, kad po atlikto indeksavimo pradinės Sutarties vertė yra 1'208'427,00 Eur (vienas milijonas du šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai, 00 ct) be PVM;
- E. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo nenumatytų aplinkybių, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. dalį darbų įsigyti papildomai (toliau – **Papildomi darbai**) ir dalies darbų vykdymo atsisakyti (toliau – **Nevykdomi darbai**). Papildomų ir Nevykdomų darbų detalizacija kartu su darbų įsigijimo ir atsisakymo priežastimis bei kaina, pateikiama 8 pakeitimo nurodyme (1 priedas);
- F. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus ir siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;
- G. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą

vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinamas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvietės priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu),

ir vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose;
- b) Sutarties 14.5.12 papunkčiu nustatančiu, kad pakeitimai gali būti atliekami, kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
- c) Sutarties 14.11 punktu nustatančiu, kad atskirų reikalingų atlikti papildomų darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės;
- d) Sutarties 14.7 punktu nustatančiu, kad Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, tačiau ne daugiau nei 40 procentų nuo pradinės Sutarties vertės, dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;
- e) VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;
- f) Sutarties 14.8 punktu nustatančiu, kad apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: (14.8.1.) pritaikant Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius; (14.8.2.) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; (14.8.3.) pritaikant Lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; (14.8.4.) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė, kad:

1. Atsižvelgiant į aplinkybes, kurios pateiktos 8 pakeitimo nurodyme (1 priedas):
 - 1.1. **įsigyti** Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už 39'460,03 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 03 ct) be PVM (8 pakeitimo nurodymo 1.2.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 ir 10.2 punktai) ir tai sudaro 3,27 procento pradinės Sutarties vertės be PVM (1'208'427 Eur), o bendra Papildomų darbų vertė atsižvelgiant tiek į šį Susitarimą, tiek į Sutarties pakeitimus, atliktus Susitarimu 1 ir Susitarimu 2, sudaro 23,50 procentų, taigi neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal 14.11 punktą nėra atlikta;
 - 1.2. **atsisakyti** dalies Sutartyje numatytų, tačiau Nevykdomų darbų už 49'983,74 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 74 ct) be PVM (8 pakeitimo nurodymo 1.2.1, 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 11.2, 12.2 ir 13.2 punktai) ir tai sudaro 4,14 procento pradinės Sutarties vertės be PVM (1'208'427 Eur), o bendra Nevykdomų darbų vertė atsižvelgiant tiek į šį Susitarimą, tiek į Sutarties pakeitimus, atliktus Susitarimu 1 ir Susitarimu 2, sudaro 5,07 procento, taigi neviršija 40 procentų pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal 14.7 punktą nėra atlikta.

2. Pakeisti Sutarties kainą ir atsižvelgus į Susitarimo 1 punkte nurodytus pakeitimus bei pritaikius lyginamąjį koeficientą naujiems įkainiams, nustatyti naują Sutarties vertę – **1‘431‘968,53 Eur** (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 53 ct) **be PVM**; **1‘732‘681,92 Eur** (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 92 ct) **su PVM**.
3. Atsižvelgiant į visus Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus, patikslinti Sutarties 20.8.1 punkte nurodytą 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (šio susitarimo 2 priedas);
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Šio Susitarimo priedai:
 - 9.1. 1 priedas – 8 pakeitimo nurodymas, 5 lapai;
 - 9.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorė

Rangovas:

UAB „Conresta“
direktorius

Lina Koriznienė

Lukas Laukaitis

IKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS																																
Viešosios erdvės Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių gatvės, Vilniuje, kapitalinis remontas, tvarkybos darbai ir darbo projekto parengimas																																
Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]																													
			1 mėnuo RUGSĖJIS	2 mėnuo SPALIS	3 mėnuo LAPKRIČIS	4 mėnuo GRUODIS	5 mėnuo SAUSIS	6 mėnuo VASARIS	7 mėnuo KOJAS	8 mėnuo BALANDIS	9 mėnuo GEGLUŽE	10 mėnuo BIRŽELIS	11 mėnuo LIEPA	12 mėnuo RUGPJŪTIS	13 mėnuo RUGSĖJIS	14 mėnuo SPALIS	15 mėnuo LAPKRIČIS	16 mėnuo GRUODIS	17 mėnuo SAUSIS	18 mėnuo VASARIS	19 mėnuo KOJAS	20 mėnuo BALANDIS	21 mėnuo GEGLUŽE	22 mėnuo BIRŽELIS	23 mėnuo LIEPA	24 mėnuo RUGPJŪTIS	25 mėnuo RUGSĖJIS	26 mėnuo SPALIS	27 mėnuo LAPKRIČIS	28 mėnuo Gruodis	Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]	
1	Darbo projekto parengimas ir su parengimu susijusios išlaidos *	komplektas																														
2	Sklypo sutvarkymo darbai *	komplektas																														
3	Mažoji architektūra *	komplektas																														
4	Konstruktijų darbai *	komplektas																														
5	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai *	komplektas																														
6	Apšvietimo darbai *	komplektas																														
7	Elektros tinklų įkėlimas (ESO) *	komplektas																														
8	Telekomunikacijų darbai **	komplektas																														
9	Dujotiekio darbai **	komplektas																														
10	Šilumos gamybos ir tiekimo darbai **	komplektas																														
11	Požeminiai atliekų konteineriai **	komplektas																														
12	Laikino ir nuolatinio informacinių stendų įrengimas *	komplektas																														
13	Kadastriniai matavimai *	komplektas																														
14	Žvalgrybiniai archeologiniai tyrimai ir jų vykdymo priežiūra *	komplektas																														
15	Statybos užbaigimą patvirtinatio dokumento gavimas ir su tuo susijusios išlaidos *	komplektas																														
16	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 1	komplektas																														
17	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 2	komplektas																														
18	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 3	komplektas																														
	Viso suma (be PVM) :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indeksacijos suma be PVM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viso suma be PVM su indeksacija		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PVM su indeksacija		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Viso suma su PVM su indeksacija		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pastaba:

- techninėje specifikacijoje pateikiamos visos projekto dalys.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.
- * darbai ir paslaugos finansuojamos ES fondų lėšomis;
- ** darbai ir paslaugos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis

UAB "Conresta" pastabas

Technologinė pertrauka - laikotarpis nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d., kai dalis Darbų, atliekamų lauko sąlygomis, yra stabdomi automatiškai ir gali būti atliekami per šį laikotarpį tik esant galimybei tokius Darbus vykdyti ir Užsakovui pritarus.

Esant prastoms meteorologinėms sąlygoms, lapkričio ir gruodžio mėnesiais dalis darbų privalės nusikelti po technologines pauzes

Darbai, kuriems reikalingos tinkamos oro sąlygos:

1. Sklypo sutvarkymo darbai (pagrindų paruošimas, dangų klojimas, surištųjų mineralinių medžiagų dangos).
2. Konstruktijų darbai (apsauginių dangų įrengimas).
3. Sklypo sutvarkymo darbai (apželdinimas).

Požeminių atliekų konteinerių įrengimas nebus inicijuojamas šiame projekte.

Atsisakomų darbų vertės skaičiavimas

Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra kaina be PVM		1 <i>įrašyti</i>
Lyginamoji statybos ir montavimo darbų kaina be PVM (techninio projekto sąmatinė kaina)		1,1 <i>įrašyti</i>

Lyginamasis koeficientas		0,91
--------------------------	--	------

Atsisakomi darbai, kai yra žinomas vienetinis įkainis (vieneto kaina)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Atsisakomos pozicijos pavadinimas (nurodyta techninio projekto sąmatoje)	Įkainis sąmatoje*	Kiekis	Atsisakomų darbų vertė
			1	1	0,91
					0,00
					0,00
		Viso atsisakomų darbų vertė be PVM			0,91
		PVM**		0,21	0,19
		Bendra atsisakomų darbų kaina su PVM			1,10

* įrašomas vienetinis įkainis (be PVM)

** PVM tarifas taikomas pagal tiekėjo pasiūlymo momentu galiojusį ir pasiūlyme nurodytą PVM tarifą, taikant skaitinę išraišką (įrašant pvz. ne 21 proc., 0,21)

Papildomų darbų vertės skaičiavimas

Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra kaina be PVM	1157023,96
Lyginamoji statybos ir montavimo darbų kaina be PVM (techninio projekto sąmatinė kaina) arba pirkimo vertė (nustatyta pirkimo paraiškoje)	1279082,08

Lyginamasis koeficientas	0,905
--------------------------	-------

Papildomi darbai, kai yra žinomas vienetinis įkainis (vieneto kaina)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Papildomos pozicijos pavadinimas (nurodyta techninio projekto sąmatoje)	Kiekis*	Įkainis sąmatoje*	Darbų vertė	Darbų vertė pritaikius koeficientą
		Adatinių filtrų įrengimas				
1	1	Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai yra metaliniai	25,02			
2	2	Drenažinio sluoksnio iš žvirgždo įrengimas	42,0			
3	3	Drenažinio sluoksnio iš smėlio įrengimas	36,0			
4	4	Mechanizmais neiškasto grunto, kasimas rankiniu būdu	6,0			
5	5	Drenažinio sluoksnio iš žvirgždo įrengimas (Žvirgždas 4-16)	4,0			
6	N1-412	Drenažinio sluoksnio iš žvirgždo įrengimas (Žvirgždas 4-16)	2,0			
7		Kalaus ketaus šulinio grotelės D700, apkrovos klasei ne žemesniai kaip B125	1,0			
8	N1-412	Drenažinio sluoksnio iš žvirgždo įrengimas (Žvirgždas 4-16)	1,0			
9	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	Mechanizmais neiškasto grunto, kasimas rankiniu būdu	6			
10	N5P-0603-1 (S10=1,15)	Drenažinio sluoksnio iš smėlio įrengimas	55			
11	N6-18 (S9=1,025 5 S10=1,15)	Paviršinių nuotekų polimerbetoninis taškinis trapas su sifonu, nešmenų krepšiu ir cinkuoto plieno rakinamomis grotelėmis apkrovos klasei B125, LŠ13a	1			
12	N6-16-4 (S9=1,17 S10=1,15)	Paviršinių nuotekų tinklo D160mm hidraulinis	1			
		Viso papildomų darbų vertė be PVM				
		PVM**				
		Bendra papildomų darbų kaina su PVM				

* Įrašomas vienetinis įkainis (be PVM)

Min

** PVM tarifas taikomas pagal tiekėjo pasiūlymo momentu galiojusį ir pasiūlyme nurodytą PVM tarifą, proc., 0,21)

Priedas Nr.1 prie pakeitimų akto Nr.8
Vingrių skvero rekonstrukcijos darbai, Vilnius
Statybos darbai

Eil. Nr.	Skyrius	Nevykdomi darbai sutartiniais į kainiais, Eur be PVM	Viso atsisakomi darbai su indeksacija 1,0734 Eur be PVM	Papildomi darbai iš Papildomas Susitarimas Nr. X, Eur be PVM	Papildomi darbai sutartiniais į kainiais, Eur be PVM	Papildomi darbai sutartiniais į kainiais su indeksacija 1,0734 Eur be PVM	Viso papildomi darbai, Eur be PVM	Skirtumas su indeksacija, Eur be PVM
1	Sklypo sutvarkymo darbai							
2	Konstrukcijų dalis							
3	Telekomunikacijų darbai							
4	Požeminiai konteineriai							
5	Tinklo įrengimas ant apžvalgos aikštelės							
6	Drenažas vandenvietės vietoje							
7	Šlapynės įrengimas							
8	Vingrių g. 5 trapas							
9	Ter-3 papildomi							
10	LVN DP dalies B laidos projektavimas							
11	Mažoji architektūra							
12	Sklypo sutvarkymo darbai							
13	Papildomas susitarimas Nr.1							
14	Statybos užbaigimą patvirtinąčio dokumento gavimas ir su tuo susijusios išlaidos							

Pakeitimų nurodymas Nr. 8
Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.
Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina					Nevykdomi darbai			Likutis		
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		STATYBINĖ DALIS											
II.		Sklypo sutvarkymo darbai											
96		Pėsčiųjų tvorelė	m	53,00									
97		Įbetonuojamas atitvarinis stulpelis	vnt.	48,00									
99			vnt.	33,00									
		Pusrutulio formos betoninis atitvarinis stulpelis h-150mm											
		Iš viso už poskyrį Kita											
		Poskyris Projektuojami lapuočiai krūmai											
133		Pilkoji lanksva C5 30-40	vnt.	137,00									
		Iš viso už poskyrį Projektuojami lapuočiai krūmai											
		Poskyris Projektuojami žoliniai augalai											
137		Sora C2 40-60	vnt.	392,00									
139		Astilbė C2 40-60	vnt.	313,00									
140		Eraičinas p9 5-10	vnt.	295,00									
141		Alūnė p9 5-10	vnt.	94,00									
146		Papartis C2 40-60	vnt.	421,00									
		Iš viso už poskyrį Projektuojami žoliniai augalai											
Iš viso už "II sklypo sutvarkymo darbai":													

Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.

Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina					Nevykdomi darbai				Likutis			
		Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	14	15
STATYBINĖ DALIS														
IV.	Konstrukcijų darbai													
	Terasa TER-1													
	Skyrius 1.3 Monolitinės pakopos													
	Amfiteatro pakopos. Antigrafitinės apsauginės priemonės. Epoksidiniai dažai	m³	27,00	100%										
	Iš viso už skyrių 1.3 Monolitinės pakopos													
	Skyrius 1.4 Vandens kaskada													
	Vandens kaskada KAS-1	m³	27,00	100%										
	Vandens kaskados (iš akmens riedulių)	m³	0,50	100%										
	Iš viso už skyrių 1.4 Vandens kaskada													
	Skyrius 2. TERASA TER-2													
	Gręžtiniai poliai GP-1	m³	11,00	100%										
	Monolitinis rostverkas	m³	6,00	100%										
	Surenkamo gelžbetonio plokštės	m²	11,00	100%										
	Iš viso už skyrių 2. TERASA TER-2													
	Skyrius 3. TERASA TER-3													
	Monolitinis rostverkas	m³	2,00	100%										
	Surenkamo gelžbetonio plokštės. Antigrafitinės apsauginės priemonės. Epoksidiniai dažai	m³	3,50	100%										
	Iš viso už skyrių 3. TERASA TER-3													
	Skyrius 4. UPELIO VAGA IR VANDENS KASKADA													
	Monolitinė vandens kaskada KAS-3	m³	15,00	100%										
	Monolitinė upelio vagos kaskada KAS-2	m³	24,50	100%										
	Iš viso už skyrių 4. UPELIO VAGA IR VANDENS KASKADA													
	Skyrius 7. BETONINIAI SUOLAI SL-1													
	Gręžtiniai poliai GP-1	m³	8,00	100%										
	Betoninis suolas. Epoksidiniai dažai	m³	6,50	100%										
	Metalinis karkasas	kg	1 521,00	100%										
	Iš viso už skyrių 7. BETONINIAI SUOLAI SL-1													
	Skyrius 8. LAIPTAI LP-1													
	Laiptų pakopos LP-1. Epoksidinė danga su kvarc. smėlio pabarstu	m³	5,50	100%										
	Esamų laiptų pakopos. Epoksidinė danga su kvarc. smėlio pabarstu	m2	103,00	100%										
	Iš viso už skyrių 8. LAIPTAI LP-1													
Iš viso už "IV. Konstrukcijų darbai":														

Pakeitimų nurodymas Nr. 8

Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.

Priedas Nr. 3

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina					Nevykdomi darbai				Likutis			
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	14	15
		STATYBINĖ DALIS													
VIII.		Telekomunikacijų darbai													
5		Šulinio iš g/b montavimas	vnt	8,0											
16		Vaizdo įrašymo įrenginio montavimas ir derinimas	vnt.	1,0											
		Iš viso Skyriuje 1													
		Skyrius 2													
1		G/b ryšių šulinys RKŠ-1 tipo su dangčiu	vnt	8,0											
15		Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys	vnt	1,0											
		Iš viso Skyriuje 2													
		Iš viso už "VIII. Telekomunikacijų darbai ":													

Pakeitimų nurodymas Nr. 8
Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.
Priedas Nr. 4

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina					Nevykdomi darbai				Likutis			
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
		STATYBINĖ DALIS													
XI.		Požeminiai atliekų konteineriai													
I		Požeminiai atliekų konteineriai	kompl.	1,00	100%										
Iš viso už "XI Požeminiai atliekų konteineriai":							20 795,60				-20 795,60				0,00

Pakeitimų nurodymas Nr. 8

Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.

Priedas Nr. 11

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina					Nevykdomi darbai			Likutis		
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		STATYBINĖ DALIS											
II.		Mažoji architektūra											
		Iš viso už skyrių Lauko baldai ir elementai											
		Skyrius Kietmedžio apdaila											
4		Medžių apsauginės grotelės	vnt.	3,00	100%								
		Iš viso už skyrių Kietmedžio apdaila											
Iš viso už "III. Mažoji architektūra":													

Pakeitimų nurodymas Nr. 8

Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina					Papildomi darbai			Likutis		
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		STATYBINĖ DALIS											
II.		Sklypo sutvarkymo darbai											
98		Jbetonuojamas, rakinamas atitvarinis stulpelis	vnt.	10,00	100%								
Iš viso už "II sklypo sutvarkymo darbai":													

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Nevykdomi darbai			Likutis			
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		STATYBINĖ DALIS											
		Atraminės sienutės (konstrukcijos ATS-1) įrengimo darbai											
		Betoninės atraminės sienos iki 300 mm pločio, įrengiant klojinius	m3	9	100%								
		Iš viso už atraminės sienutės įrengimą"											
		Iš viso už "XVI Papildomi darbai pagal darbų nurodymą Nr. 1":											

Pakeitimų nurodymas Nr. 14

Sutarties objektas: Viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbai su darbo projekto parengimu.

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Nevykdomi darbai			Likutis			
			Mato vnt.	Kiekis	%	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur	Kiekis	Vnt. kaina	Iš viso Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
		STATYBINĖ DALIS											
		Atraminės sienutės (konstrukcijos ATS-1) įrengimo darbai											
		Statybos užbaigimą patvirtinąčio dokumento gavimas ir su tuo susijusios išlaidos	kompl	1	100%								
		Iš viso už atraminės sienutės įrengimą"											
		Iš viso už "XVI Papildomi darbai pagal darbų nurodymą Nr. 1":											