

**SUSITARIMAS NR. 1.  
PRIE 2022 M. BIRŽELIO 7 D. SUTARTIES Nr. 6-449**

**2023 m. sausio mėn. d.  
Anykščiai**

**Anykščių rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas **188774637**, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2003 m. gegužės 29 d.. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau – **Pirkėjas**) ir

**UAB „BIPA“**, įmonės kodas **134282073**, atstovaujama Vilniaus padalinio vadovo Giedriaus Balabansko, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – **Pardavėjas**), kartu šioje sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarome susitarimą prie 2022 m. birželio 7 d. Neįgaliesiems skirtų ir pritaikytų informacinių ženklavimo priemonių Utenos regione (Taktilinių žemėlapių ir maketų) įsigijimo ir įrengimo sutarties Nr. 6-449 (toliau – **Sutartis**), kuriame, vadovaudamiesi

Pirkėjo, Pardavėjo bei Molėtų ir Zarasų rajono savivaldybių administracijų (toliau – Partneriai) 2022-07-05 įvykusio jungtinio susitikimo Protokolu Nr.1. ir Pardavėjo 2023-01-10 gautu raštu „Dėl neįgaliesiems skirtų ir pritaikytų informacinių ženklavimo priemonių Utenos regione (taktilinių žemėlapių ir maketų) įsigijimo ir įrengimo sutarčių įgyvendinimo“ Nr.1-GD-104 (6.16) bei lydinčių priedų Nr.1. (Įgaliojimas) ir Nr.2. (Raštas Nr.220801/2), Sutarties 38 ir 39 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Sutarties priedo Nr.2. (Techninė užduotis) 6. 5 papunktyje numatytus darbus (įgarsinimą), susitariame pakeisti į patogesnę naudojimą, su galimybe atnaujinti teikiamą informaciją be papildomų išlaidų ir nereikalaujančią elektros kaštų įgarsinimo sistemą, t. y. leisti pakeisti į didesnių techninių QR kodu valdomą ir integruotą į Pardavėjo ir Partnerių internetinių svetainių sistemas (toliau - Susitarimas):

**1. Priedama:**

- 1.1. Anykščių rajono savivaldybės projekto „Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi“, įgyvendinamo kartu su partneriais, jungtinio susitikimo Protokolas Nr.1., 6 lapai;

1.2. Raštas Nr. 1-GD-104 (6.16) su priedais Nr.1. (Įgaliojimas) ir Nr.2. (Raštas Nr.220801/2), 4 lapai.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

**PIRKĖJAS**

Anykščių rajono savivaldybės administracija  
Juridinio asmens kodas 188774637

J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai  
AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS  
A .S. LT 387182100001130128  
Tel. (8 381) 58041; 42315  
El. paštas: info@anyksciai.lt

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

---

(parašas)

A.V.

**PARDAVĖJAS**

UAB „Bipa“  
Įmonės kodas 134282073  
PVM kodas:LT342820716  
Eigulių g. 9-1, Vilnius LT03150  
AB Swedbank 7300  
A. S. LT187300010077692367  
Tel. +370 5 233 3909  
El. paštas: info@bipa.lt

Vilniaus padalinio vadovas

Giedrius Balabanskas

---

(parašas)

A.V.

## ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

### ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTO „TAKTILINIAI MAKETAI TURISTUI PO ATVIRU DANGUMI“, ĮGYVENDINAMO KARTU SU PARTNERIAIS, JUNG TINIO SUSITIKIMO PROTOKOLAS Nr. 1.

2022-07-05 Nr.1.  
Anykščiai

Susitikimas įvyko 2022 m. liepos 5 d. 10 val.

Susitikimo moderatorius – Tomas Žutautas, UAB „BIPA“ projektų vadovas

Susitikimo sekretorė – Vida Meliūkštienė, Anykščių rajono savivaldybės administracija, projekto vadovė

Dalyvauja: Giedrius Balabauskas, UAB „BIPA“ projektų vadovas; Tomas Žutautas, UAB „BIPA“ projektų vadovas, Ugnė Vytaitė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė; Gediminas Putvinskas, Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas; Gerda Markevičiūtė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyr. specialistė; Daiva Gasiūnienė, Anykščių rajono savivaldybės vyr. architektė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja; Gediminas Maigys, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas; Vida Meliūkštienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė (vardinis sąrašas pridedamas).

•

Posėdžio darbotvarkė:

1.Dėl projekto „Taktiliniai maketai turistui po atviro dangumi“ bendros darbų eigos ir iškilusių klausimų aptarimo.

SVARSTYTA: projekto „Taktiliniai maketai turistui po atviro dangumi“ bendra darbų eiga ir iškilusių klausimų aptarimas.

Projekto vadovė Vida Meliūkštienė trumpai priminė, kad 2022 m. birželio 7 d. tarp Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pirkėjas) ir UAB „BIPA“ (toliau – Pardavėjas) pasirašytos Neįgaliesiems skirtų ir pritaikytų informacinių ženklavimo priemonių Utenos regione (Taktilinių žemėlapių ir maketų) įsigijimo ir įrengimo sutartys:

Sutartis Nr.6-447 (kurios objektas – taktilinių žemėlapių ir maketų įsigijimas Anykščių rajone),

Sutartis Nr.6-448 (kurios objektas – taktilinių žemėlapių ir maketų įsigijimas Zarasų rajone),

Sutartis Nr.6-449 (kurios objektas – taktilinių žemėlapių ir maketų įsigijimas Molėtų rajone).

Pirkėjas tiek prieš pasirašant sutartis, tiek po jų pasirašymo, jau ruošdamasis darbų pradžiai, labai atidžiai susipažino tiek su pirkimų metu pateikta teorine medžiaga, tiek su paraiškoje numatyta planuojamų statyti objektų vieta praktiškai. Siekiant visiems kartu aptarti iškilusius klausimus ir rasti, suderinti geriausius sprendimus vyksta šis susitikimas.

Tomas Žutautas pažymėjo, kad labai svarbu patikslinti, aptarti kelis klausimus:

- maketų koordinates, ir turėti konkrečias vietas.
- patikslinti, ar numatytos vietos (žemės sklypai) yra savivaldybės nuosavybė (paprastė pasidalinti turimasavivaldybėse informacija, kas palengvintų pojektų derinimą su atitinkamomis institucijomis);
- objekto vietos atitikimo jo proporcijoms, prieinamumo;
- 10 probleminių objektų aptarimas;
- kitų susitikimo metu iškilusių klausimų aptarimas:

\* informacijos apie sklypus (kurie sklypai priklauso valstybei, savivaldybei, kaip galima gauti tų sklypų žemės dokumentus su servitutais ir kita info).

Daiva Gasiūnienė iškart patikslino infomaciją dėl žemės - daugeliu atveju žemė yra valstybės nuosavybė. Vida Meliūkštienė patikslino, kad objektų šiame projekte privačiose teritorijose nėra. Pareiškėjas pasidalins su Pardavėju šiuo klausimu turima informacija, kuri buvo teikta su paraiška. Taip pat priminė, kad teikiant paraišką buvo daug diskutuota ir derinta dėl vietų tikslumo maketų statymui. Tikslias koordinates nurodė Molėtai, Anykščiai ir Zarasai pažymėjo apytiksles vietas, palikdami konkrečias vietas derinimui su Pardavėju prieš statant, ką šiandien ir darome.

Tomas Žutautas pritarė, kad koordinatės - vienas iš šio susitikimo klausimų. Jis patikslino, kad apvažiavus visus 30 objektų nurodytose vietose ir įvertinus pirkimo sąlygas, yra 10 objektų, vietovių, kuriuos įvardintų probleminiais ir pasiūlį jas aptarti. Anykščiuose – 5 vietovės, kitos 5 – Molėtuose ir Zarasuose.

Anykščiai. Šeimyniškėlių (vad. Vorutos) piliakalnis su papildais ir Vorutos pilimi. Neregys, liesdamas maketą, turėtų labai aiškiai ir tiksliai įsivaizduoti, suprasti, kur yra pilis, kur yra piliakalnis, kur yra visa erdvė. Parinkta vieta iškreipia tikrą vaizdinį suvokimą. Tai įvertinus, siūloma patikslinti šią vietą ir pateikė, pristatė savo siūlymą.

Daiva Gasiūnienė sutiko, pritarė, kad Pardavėjo siūlomas sprendimas teisingas.

Buvo aptarta, kad sprendimus kiekvienoje savivaldybėje pardavėjo atstovas, geriau būtų architektas, suderintų su kiekvieno rajono sav vyr architektu.

Tomas Žutautas. Dėl objekto vietos atitikimo jo proporcijoms, prieinamumo ir bendro kokybiško visumos pateikimo, kad kiekvienas lankantysis gautų teisingą objekto suvokimą makete.

Dėl maketų aukščių. Kai yra piliakalniai, ežerai ir tuo pačiu bažnyčių bokštai (pvz, Zarasų ežeras). Tuo pačiu - pasiekiamumas. Įvertinus sąlygas, kai kuris maketas turėtų būti apie 3 m<sup>2</sup>. Kaip siūlomas sprendinys – vertikalus maketas.

Diskutuota apie tai, kaip svarbu kiekvienam objektui rasti tinkamą sprendimą, išlaikant dydžių, aukčio ir pasiekiamumo klausimus bei užtikrinant kitus reikalavimus. Trumpai aptarti 10 probleminių objektų, kur dažniausiai vieta neatitinka aukščio ir pločio santykio.

Nutarta – kiekvienoje savivaldybėje tuos objektus aptarti konkrečiai su rajono vyr. architektu, įvertinant elektros prisijungimo galimybes, infrastruktūrą ir kt klausimus, rasti bendrą sutarimą, o Pardavėjas po susitarimo pateiks sprendinio / siūlymo vizualizaciją.

Aptartas dar vienas klausimas – infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems link maketo, šalia maketo ir įrengimo vietoje. Pardavėjas pastebėjo, kad kai kurios vietos, jų nuomone, sunkiai pasiekiamos neįgaliesiems. Šiame projekte numatyta tik maketo įrengimas, tinkamas pastatymas ir prieinamumo užtikrinimas (Pardavėjo) atsakomybės. Infrastruktūra iki objekto – savivaldybių administracijų (Pirkėjo) atsakomybės. Sutarta – pardavėjas įrengia, pastato taip, kaip sutartyje, o pats privažiavimas iki jo – savivaldybių reikalas. Labai svarbu abiem pusėms - stendo lankymo vieta turi būti saugi, prieinama ir atitikti kitus keliamus reikalavimus. visi sutarė, kad Pardavėjas atsako už tą plotą, kuriame pastatomas objektas, savivaldybės atsakomybė – už patekimą iki jo.

Aptarti sėkmingi pavyzdžiai tiek paties Pardavėjo, tiek kitų gamintojų Lietuvoje ir Europoje kur įgyvendinti panašūs projektai.

Dėl medžiagiškumo. Aptarta, kaip apibrėžta medžiagiškumas TU taktiliniams žemėlapiams, Sutartyse, kaip tai bus įgyvendinama, įvertinant ir STR reikalavimus.

Diskutuota dėl taktilinių maketų spalvinio sprendimo. Pirmiausia pasiūlyta kaip variantą pateikti Pardavėjui kelis spalvinius pvz. ir visiems išsirinkti bendrą, bet BIPA atstovai pasisakė už vieningą formą, vieningą spalvą regione, prašosi vienalytę vienos spalvos. Architektai akcentavo, kad labai svarbu parinkti tokį spalvinį variantą, kuris tiktų ir tikslinei projekto grupei, ir aplinkai, ir visiems gerai žiūrėtusi. Silpnaregiams svarbu, kad spalva būtų vientisa, svarbu kad tai derėtų prie jau esamų toje erdvėje statinių, objektų ir būtų atsižvelgta į kitus reikalavimus (kokybė, ilgaamžiškumas, suderinamumas). Bendru sutarimu nutarta po ilgų diskusijų dėl spalvos nutarta, kad visi maketai Utenos regione bus pilkos spalvos (retrocitas).

Dėl žemėlapių. Kiekviename žemėlapyje turi būti pažymėta 10 objektų, kurių sąrašai yra suderinti teikiant paraišką ir sutartyje. Jie turėtų būti ne mažesni kaip 10 cm. Apie tai diskutuota grupėse dar teikiant paraišką. Realiai įvertinus kiekvieno iš rajonų miestų dydžius, suprantame, kad nei viename iš trijų miestų nėra tokio dydžio aikštės, miesto ploto, kuriame telktųsi 10 vertingų objektų. Todėl bendru sutarimu su partneriais tie 10 objektų atrinkti iš viso rajono teritorijos. Diskutuota ir apie tai, kaip geriau pagal žemėlapių mastelius juos išdėstyti. Kaip vienas iš galimų variantų buvo aptartas toks: pagrindu žemėlapiui imama svarbiausios miesto aikštės erdvė, ir tam tikras plotas pateikiamas vienu masteliu, toliau mažesniu masteliu pateikiami viso rajono kontūrai ir atitinkamai išdėstomi tie 10 objektų. Architektai pritarė kad toks sprendinys galimas aptarė kaip tai galima geriau išreikšti. Aptarta medžiagiškumas, atskirų 10 objektų gamyba, medžiagiškumas, mastelio išlaikymas ir kiti kl.

Dėl saugumo, tiek lankytojų, tiek pačių objektų. Bažnyčios bokštai, kiti smaili, aukšti, kampuoti objektai nereginiui nėra labai saugu, tada labai svarbu užtikrinti saugumą. BIPA atstovai patikino, kad turi savo komandoje neįgaliųjų atstovą, kuris įvertina tai, kas sukurama prieš naudojimą. Vyko diskusijos dėl kampų suapvalinimo. Buvo siūlymas netgi makete vaizduoti dalį objekto, užapvalinti kampus, objektus stilizuoti. Bet tai neatkartotų tiksliai paties objekto. Ypač, jei tai bus apie 1 m aukščio, iki 1, 5 pločio ir objektas liečiamas. kaip rasti tinamą sprendimą? Siūlyta tvorelė, apsauga,

gaubtas, apvažiavimas ir kiti variantai (Brailio rašto vietą keisti, pvz). Atkreiptas dėmesys, kad silpnaregiams labai svarbu nesusmulkinti daug detaliu. Nutarta – tiksli objekto kopija, laikantis saugumo reikalavimų.

Dėl elektros. Aptartos galimybės pajungti elektrą vietoje, įvertinta esama situacija: Anykščių rajone – taip, yra galimybė, ta situacija aptarta, apvažiauta teikiant paraišką su elektros tinklų atstovų dėl tinkamos vietos parinkimo pastatymui. Molėtai patikslintų šią informaciją, Zarasų rajone daugumai objektų sunkiai pasiekiamas elektros tiekimas. (vietos keitimas turėtų būti derinamas su agentūra!). BIPA atstovai pasiūlė kaip galimą alternatyvą įrenginėti saulės panelę, arba pakeisti vietą, arčiau elektros energijos šaltinio (tai tikslinti konkrečiai prie kiekvieno objekto, bet tai jau, o vietos keitimas turėtų būti derinamas su agentūra!).

Dėl užrašų ir tekstų. Pardavėjas pasitikslino, ar bus pateikta informacija tekstams (tiek pavadinimams lentelėse, tiek skirta įgarsinimui). Atsakymas vienareikšmis – taip, ši informacija bus pateikta. Aptarta Brailio ypatumai, jo pateikimas.

Dėl garso kilo diskusijos - kam tas garsas, kaip jis bus pateiktas? Išsiaiškinus, kaip veikia tas garsinis signalas, numatyta įrašo trukmė (viena kalba - iki 2 min., dviem kalbomis – iki 4 min.), architektai išsakė savo poziciją, kad išvis svarstytina, ar reikia dabar to garsinio signalo, ar tai jau nepasenęs sprendinys? Juk nuo minties pateikimo daug kas pasikeitė? Projekto vadovei priminus, kad pirminiame variante, teikiant paraišką, toks poreikis buvo numatytas, buvo diskutuota, kaip dabar, šiandien? ar visi galvoja, kad jau nereikia įgarsinimo? Kad jis neefektyvus? Tiek Anykščių, tiek Molėtų vyr. architektai vieningai pasisakė už tai, kad teikiant paraišką numatytas garso signalo įrenginys šiuo metu neefektyvus ir nereiktų jį perkrauti maketo. Zarasų projekto koordinatore pritarė sprendimui. Tomas Žutautas (BIPA) kaip alternatyvą pasiūlė šiuolaikiškesnį sprendimą - skaitmeninį kodą, nukreipiantį į kiekvienos savivaldybės TVIC-ą, išsaugant tikslines grupes gauti tą pačią garsinę informaciją. Architektai vieningai pritarė. Buvo aptarta ir tai, kaip ši informacija, reikalinga projektui kaip tekstai, atsirastų TVIC –ų informacijoje (jei kartais nėra), o kiekvieno rajono šio projekto koordinatoriai priisima pilną atsakomybę ir užtikrina, kad bendradarbiaujant su Kultūros skyriais, TVIC-ais projektui reikalinga informacija ir tiesioginis kontaktas iki jos nuo skaitmeninio kodo turi būti pasiekiamas, veikti. BIPA atstovai pasiūlė, kad galėtų įsikipti padaryti. kaip alternatyvą vietoj įgarsinimo signalo įrengimo makete. Projekto vadovei pavesta suderinti pakeitimų tinkamumą su agentūra.

Aptarti specialieji reikalavimai taktiliniams maketams pagal TU 8.3. papunktį – „taktilinio maketo stačiakampio pagrindo aukštis ne mažiau kaip 50 cm ir ne daugiau kaip 65 cm“ ir bendru sutarimu patikslinti aukščiai. Kaip pastebėjo BIPA atstovai, vadovaujantis Neįgaliųjų aptarnavimo viešajame ir privačiame sektoriuose rekomendacijomis, aukštis turėtų būti ne mažiau 65 cm. Sutarta laikytis šių rekomendacijų. Aptarta paties maketo pagrindas, koja, tvirtinimas. Bendru sutarimu – visi derinimai, tikslinimai, pakeitimai turėtų būti daromi taip, kad kuo patogesni, kuo tinkmiau pritaikyti tikslinei projekto grupei.

Aptarta maketo gaminimo eiga, derinimas, atsakingi asmenys, sutarties galiojimo laikas, terminai, atliktų darbų pridavimas, atsiskaitymas (pagrindinis paraiškėjas – Anykščių rajono savivaldybės administracija, jos atstovas yra projekto vadovas, koordinuoja ir derina veismus tiek su partneriais, tiek su administruojančia įstaiga, teikia MP ir apmoka sąskaitas; kiekvienos savivaldybės atsakingi


asmenys, kurie įvardinti sutartyse, derina darbus savo rajone, priiminėja darbus, pasirašo savo objektų sąskaitas, darbų priėmimo perdavimo aktus, vadovaujantis Sutarties 10 punktu ).

BIPA atstovai pažymėjo, kad projekto tęstiumui užtikrinti labai svarbu tinkama jau pastatytų taktilinių maketų priežiūra, juos bent 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį) būtina tinkamai nuvalyti, užtikrinti saugumą ir tinkamumą.

Nutarta:

1. Per artimiausias dvi savaites, suderinus laiką su rajonų vyr. architektas, kartu apvažiuoti visus objektus ir aptarti, suderinti visus susitikime iškilusius klausimu.
2. Aplankius objektus pateikti planuojamų darbų atlikimo grafikus (Sutarties priedas Nr.6).
3. Pagal pateiktus darbų atliko grafikus vykdo darbus.
4. Vadovaujantis Sutarties 15.2. papunkčiu, pateikia Pirkėjui derinti parengtus grafinius vaizdus (maketus).

Susitikimo moderatorius



Tomas Žutautas

Susitikimo sekretorė



Vida Meliūkštienė

Projektas TAKTILINIAI MAKETAI TURISTUI PO ATVIRU DANGUMI

REGISTRACIJOS SARAŠAS

Anykščiai, 2022-07-05

| Eil. Nr. | Atstovaujama institucija                    | Vardas, pavardė     | Pareigos                 | Kontaktai |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1.       | UAB "BIPN"                                  | Giedrė Maklauskaitė | Valdymo patalpa - vadovė |           |
| 2.       | UAB "BIPA"                                  | Tomas Žutautas      | Projekto vadovas         |           |
| 3.       | Neatlyginis savanorių koordinavimas         | Ugnė Videniūtė      | Speciškai                |           |
| 4.       | ---                                         | Giedrė Maklauskaitė | VNR. ARCHITEKTAS         |           |
| 5.       | Auslėdžių raj. savivaldybės administracija  | DAIVA GRAMINČIENĖ   | VNR. ARCH.               |           |
| 6.       | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Giedrė Maklauskaitė | Projekto vadovė          |           |
| 7.       | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Giedrė Maklauskaitė | Projekto vadovė          |           |
| 8.       | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Adela Melnikaitė    | Projekto vadovė          |           |
| 9.       |                                             |                     |                          |           |
| 10.      |                                             |                     |                          |           |
| 11.      |                                             |                     |                          |           |
| 12.      |                                             |                     |                          |           |

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI  
J.Biliūno g. 23, Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracijos  
Bendrasis ūkio skyrius  
GAUTA  
2023-01-10  
1-GD-104 (6.16)

**DĖL NEIĞALIESIEMS SKIRTŲ IR PRITAIKYTŲ INFORMACINIŲ ŽENKLINIMO  
PRIEMONIŲ UTENOS REGIONE (TAKTILINIŲ ŽEMĖLAPIŲ IR MAKETŲ)  
ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO SUTARČIŲ ĮGYVENDINIMO**

UAB „Bipa“ atnaujino Vilniaus padalinio vadovo Giedriaus Balabansko įgaliojimą .  
Pridedame kopiją.

Projekto vadovas

  
Tomas Žutautas



Kvalifikuotas elektroninis parašas

ERIKAS VIRŠILAS  
2023 01-09 22:29:50 EET  
Paskirtis: Parašas

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BIPA“

ĮGALIOJIMAS

2023 – 01 – 09

Vilnius

UAB “BIPA”, juridinio asmens kodas 134282073, adresas Linkuvos g. 85, LT-48313 Kaunas, (toliau – Bendrovė), kuriai atstovauja direktorius Erikas Viršilas, veikiantis pagal Bendrovės įstatus, įgalioja Giedrių Balanbanską,

- Pasirašyti sutartis ir reikalingus dokumentus Bendrovės vardu.

Įgaliojimas galioja iki 2024 m. Sausio 1 d.

Direktorius

Erikas Viršilas

UAB Bipa | Įmonės kodas: 134282073  
PVM kodas: LT342820716  
AB bankas "Swedbank"  
a/s: LT18 7300 0100 7769 2367  
Linkuvos g. 85, Kaunas, LT-48313

**Kaunas**  
Linkuvos g. 85, Kaunas, LT-48313  
Tel: +370 37 390387 | info@bipa.lt  
www.bipa.lt

**Vilnius**  
Eigulių g. 9-1, Vilnius, LT-03150  
Tel: +370 5 233 3909 | info@bipa.lt  
www.bipa.lt

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI  
J.Biliūno g. 23, Anykščiai

**DĖL NEĮGALIESIEMS SKIRTŲ IR PRITAIKYTŲ INFORMACINIŲ ŽENKLINIMO  
PRIEMONIŲ UTENOS REGIONE (TAKTILINIŲ ŽEMĖLAPIŲ IR MAKETŲ)  
ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO SUTARČIŲ ĮGYVENDINIMO**

UAB „Bipa“ (toliau – PARDAVĖJAS) 2022 m. birželio mėn. 7 d. pasirašė „Neįgaliesiems skirtų ir pritaikytų informacinių ženklavimo priemonių Utenos regione (taktilinių žemėlapių ir maketų) įsigijimo ir įrengimo sutartis“ (toliau – Sutartis) Nr. 6-447, 6-448 ir 6-449 su Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau – PIRKĖJAS).

Vykdydami darbus vadovaujamės Sutartimi, savo darbų patirtimi, įgyvendinant panašius projektus, ir deriname darbus su Pirkėju ir partneriais, vadovaudamiesi Sutartyje numatytais įsipareigojimais. Įvertinus tai, kad nuo pirminio šios idėjos svarstymo, paraiškos teikimo iki esamo momento praėjo keli metai ir per tą laikotarpį technologijos ir galimybės pažengė į priekį, krepiamės su konkrečiu prašymu – pasiūlymu:

1. Vadovaujantis Sutarčių priedo Nr.2. (Techninė užduotis) 6.5. papunkčiu numatyta kiekvienoje neįgaliesiems skirtoje informacinio ženklavimo priemonėje įrengti garsinę sistemą. Jos įrengimui įrengimui buvo planuota apie 8 % žemėlapių (kas sudaro apie 948 eurus) gamybos kainos ir taktilinio maketo (kas sudaro apie 822 eurus) kainos. Kai kuriose maketų įrengimo vietose elektros išvis nėra, turėtų būti įrengiami saulės moduliai, kas didintų garsinės sistemos įrengimo savikainą. Be to, bendru Pardavėjo, partnerių ir Pirkėjos sutarimu aptarta patogesnė ir papildomų elektros kaštų nereikalaujanti įgarsinimo sistema - QR kodu valdoma mobili ir integruota į TVICų ar savivaldybės administracijos valdomų svetainių sistemas garso sistema (pagrindimas - 2022-07-05 d. jungtinio visų partnerių susitikimo protokolas Nr.1.). Prašome esamą garso sistemą leisti keisti į siūlomą didesnių techninių galimybių QR kodu valdomą ir integruotą į TVICų ar savivaldybės administracijos valdomų svetainių sistemas garso sistemą (pridedamas esamos ir siūlomos sistemos galimybių ir kainos palyginimas, kuriame siūloma pakeisti planuotos garsinės sistemos modulį maketuose į garsinės informacijos pateikimo įskiepijimą rajonų Turizmo informavimo centro“ internetinėse svetainėse.

## Techninių parametrų palyginimas

| Pavadinimas                      | Numatyta sutartimi                                                                                                  | Sitloma                                                              | Skirtumas        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Signalas                         | Sviesos signalas                                                                                                    | Garsinis signalas                                                    |                  |
| Trumpa informacija apie objektą: |                                                                                                                     |                                                                      |                  |
| lietuvių kalba                   | Iki 2 min                                                                                                           | Iki 10 min                                                           | 5 kartus geriau  |
| anglų kalba                      | Iki 2 min                                                                                                           | Iki 10 min                                                           | 5 kartus geriau  |
| kitos kalbos                     | nenumatyta                                                                                                          | neribotai                                                            | geriau           |
| Viso garso įrašų                 | iki 4min                                                                                                            | 10 valandų                                                           | 150 kartų geriau |
| Kiti parametrai                  |                                                                                                                     |                                                                      |                  |
| Atminties modulis                | iki 30min                                                                                                           | 30 valandų                                                           | 60 kartų geriau  |
| Darbine temperatūra:             | -20oC iki +50oC                                                                                                     | neribotai                                                            | geriau           |
| Aptarnavimas/ intensyvumas       | 1 kartą per savaitę                                                                                                 | nereikalinga                                                         | geriau           |
| Aptarnavimo kaštai               | Akumuliatorių keitimas, saulės baterijų plovimas, garso sistemos valymas, saulės baterijų keitimas, garso derinimas | nereikalinga                                                         | geriau           |
| Integracija                      | negalima                                                                                                            | galima integracija į neįgalųjų naudojamomis mobiliomis aplikacijomis | geriau           |
| Piniginės lėšos                  | 8353,84                                                                                                             | 9800                                                                 | Brangiau 17,3%   |

- UAB "Bipa" įsipareigoja visus pakeitimus atlikti neviršydamą projekte numatytos maketų kainos. UAB „Bipa“, atsižvelgdama į svetainių sistemos administratorių nurodytas rekomendacijas ir užsakovo pateiktus įrašus, paruoš ir įdiegs garsinius failus, tekstines nuorodas jų integraciją sistemoje.

Projekto vadovas

  
Tomas Žutautas

| DETALŲ METADUOMENYS                                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Anykščių rajono savivaldybė                                      |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Susitarimas Nr. 1 prie 2022 m. birželio 7 d. sutarties Nr. 6-449 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2023-01-13 Nr. 6-28                                              |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Ligita Kuliešaitė Administracijos direktorius                    |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-01-13 15:23                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2023-01-13 15:23                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA-A                                                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-05-25 08:39 - 2025-05-24 08:39                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                    |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Aistė Ladigienė Vyresnysis specialistas                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-01-13 15:28                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2023-01-13 15:29                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA-A                                                        |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2021-07-30 09:28 - 2024-07-29 09:28                              |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                      |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Giedrius Balabanskas                                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-01-19 13:45                                                 |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                                 |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2023-01-24 00:05                                                 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                      |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2020-04-08 14:26 - 2025-04-07 23:59                              |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 2                                                                |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                                |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | Protokolas.pdf                                                   |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                                |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                                |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | 1-GD-104.pdf                                                     |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                                |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20230111.2                                              |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-24)        |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2023-01-24 nuorašą suformavo Vilma Vilkickaitė                   |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                |