

SUSITARIMAS DĖL 2022-03-24 SUTARTIES NR. 40410/520478 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2023-02-10, Nr. K-144
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA" ir Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic" - Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 122217769, PVM mokėtojo kodas LT100000013913, registruotos buveinės adresas Motorų g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 301774539, PVM mokėtojo kodas LT100004176011, registruotos buveinės adresas Julijanavos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2022-03-24 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/520478 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2021-ESO-1197) LVPA 110/10 kV Kaišiadorių TP, Paukštininkų g. 10, Kaišiadorys, Kaišiadorių raj. sav., rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2023-02-07 gautas Rangovo raštas Nr. R-047 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje (toliau – BD) 8.5 punkte, esant Sutartyje nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5 punktu dėl Sutarties BD 8.5.4 papunktyje nurodytos aplinkybės, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2023-04-30.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Ramus Baltic, UAB

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)