

SUSITARIMAS Nr. 8
DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. 2018/29 PAKEITIMO
 2023 m. *vasario* 8 d.
 Vilnius

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, atstovaujama direktoriaus Mykolo Bistricko (toliau – **Užsakovas**),
 ir
UAB „HSC Baltic“, įmonės kodas 300130281, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio (toliau – **Rangovas**),
 toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) Šalys 2018 m. rugpjūčio 30 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. 2018/29 (toliau – **Sutartis**) dėl Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbų, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus (toliau – **Darbai**). Sutartis sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijai įvykdžius „Kultūros paskirties pastato – Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbų pirkimas“ pirkimą (toliau – **Pirkimas**). Pradinė Sutarties vertė – 1 689 416,01 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika Eur, 01 ct) be PVM, 2 044 193,37 Eur (du milijonai keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys Eur, 37 ct) su PVM;
- B) Dėl statybos proceso eigoje paaiškėjusių aplinkybių (neteisingų projektinių sprendinių bei Užsakovo pateiktų keičiamų sprendinių), buvo būtina atlikti papildomus, Sutartyje ir projektinėje dokumentacijoje nenumatytus darbus, pakeisti dalies Darbų medžiagų charakteristikas bei dalies Darbų atsisakyti, todėl Šalys pasirašė 2019-07-30 susitarimą Nr. 2, 2019-12-11 susitarimą Nr. 3, 2021-04-14 susitarimą Nr. 4 bei 2021-06-16 susitarimą Nr. 5. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į visus pakeitimus sudarė 1 938 802,18 Eur (vienas milijonas devyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai, 18 ct) be PVM, 2 345 950,63 Eur (du milijonai trys šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt Eur 63 ct) su PVM;
- C) 2021 m. spalio 10 d. Rangovas raštu Nr. 416 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. 2018/29 vykdymo“ (toliau – 2021-10-10 Raštas) paprašė Užsakovo pripažinti, kad Darbų atlikimo terminas buvo sustabdytas laikotarpiu nuo 2021-08-18 iki 2021-10-13 (t. y. 56 k. d.), dėl D laidos projektinės dokumentacijos derinimo termino. Užsakovas, įvertinęs Rangovo 2021-10-10 Rašte pateiktus argumentus, sutiko, kad Darbų, nurodytų susitarime Nr.5 terminas dėl užtrukusio MB „Pasirengimas statybai“ D laidos S projektinės dokumentacijos derinimo būtų nukeliamas 56 k. d. Todėl, Šalys 2021 m. lapkričio 10 d. pasirašė susitarimą Nr. 6, kuriuo susitarė nukelti Darbų, nurodytų susitarime Nr. 5, atlikimo terminą 56 k. d. terminui, t. y. iki 2021-11-25;
- D) Rangovas 2021-05-28 raštu Nr. SR 203 (toliau 2021-05-28 Raštas) pateikė prašymą keisti Sutartį, atsisakant dalies Sutartyje numatytų Darbų, nurodytų techniniame projekte Nr. JPA-2016-09-TP (toliau – JPA dalis). Šalys 2021-06-16 pasirašė susitarimą Nr.5, kurio 12 p. nurodė, jog įvertinus Rangovo 2021-05-28 Rašte nurodytą prašymą keisti Sutartį, atsisakant dalies JPA dalyje numatytų darbų, Šalys susitarė sudaryti atskirą susitarimą dėl dalies JPA dalyje numatytų darbų atsisakymo. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 13.3 p., įvertino JPA dalies nevykdomų darbų kiekius ir remdamasis Sutarties kainomis pateikė nevykdomų darbų objektinę bei lokales sąmatas. Todėl, Šalys 2022 m. gegužės 30 d. pasirašė susitarimą Nr. 7, dėl nevykdomų darbų, kurių bendra suma yra 139 685,75 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 75 ct). Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į šiuo susitarimu atsisakomus bei keičiamus darbus –

1 799 116,43 Eur (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiolika tūkstančių eurų, 43 ct) be PVM, 2 176 930,88 Eur (du milijonai vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų, 88 ct);

- E) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo nenumatytų aplinkybių, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. dalies darbų vykdymo atsisakyti (toliau – Nevykdomi darbai). Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 13.3 p., įvertino nevykdomų darbų kiekius ir remdamasis Sutarties kainomis pateikė nevykdomų darbų lokales sąmatas. Nevykdomų darbų detalizacija kartu su darbų atsisakymo priežastimis bei kaina, pateikiama šio Susitarimo 1 priede „Pakeitimo nurodymas Nr. 1“.

vadovaujantis:

- a) Sutarties 13.1 p., kuris numato, kad Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu;
- b) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;
- c) Sutarties 13.4.5 p., numatančiu, kad Sutarties kiekio (apimtys) pakeitimai gali būti atliekami, kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami
- d) Sutarties 13.5.1 p., reglamentuojančiu nevykdomų darbų atsisakymo tvarką bei nustatančiu, kad: „jei kiekio (apimtys) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 proc.) keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius“;
- e) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu;

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimas nėra esminis, atsisakyti dalies Sutartyje numatytų Darbų, t. y. šio Susitarimo 1 priede „Pakeitimo nurodymas Nr. 1“ nurodytų darbų, kurių vertė yra 11 779,81 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 81 ct) be PVM.
2. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į šiuo Susitarimu atsisakomus darbus – 1 787 336,62 Eur (vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 62 ct) be PVM, 2 162 677,31 Eur (du milijonai vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 31 ct) su PVM.
3. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
4. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Susitarimo priedai:
- 9.1. 1 priedas– Pakeitimo nurodymas Nr. 1 su priedais, 6 lapai

Užsakovas:
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus

Rangovas:
UAB „HSC Baltic“

Direktorius Mykolas Bistrickas

Direktorius Rimvydas Beržonskis

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Projekto pavadinimas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus, atliekami pagal du tarpusavyje suderintus projektus: techninį projektą JPA-2016-09-TP ir techninį darbo projektą Nr. ENERO-53(2016)-TDP

Sutartis: 2018-08-30 Pirkimo sutartis Nr. 2018/29

Finansavimo šaltinis: finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų lėšų

Sutarties objektas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 1 689 416,01 Eur

Data: 2022-12-28

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: šviestuvų montavimo darbai.

Vadovaujantis techninio darbo projekto ENERO-53(2016)-TDP-E, laida D, redakcijoje esančia „Pažyma apie statinio projekto pakeitimus“, patikslinus šviestuvų tipą ir kiekį, tikslinga atsisakyti 3 vnt. 52w šviestuvų.

35.	ENERO-53(2016)-TDP-E								
	95. Paviršinis 52W IP22 96 Paviršinis 52W IP44	Paviršinis 52W, IP22, Paviršinis 52W, IP44	Paviršinis pakabinamas šviestuvas LED 42W, IP66, 6230lm, IK10	Pagal užsakovo pasirinkimą/užsakovas, padidinus 1-3 patalpą	13	10	-3	Ne	Patikslintas šviestuvų tipas ir kiekis

Pagal MFTRC

1.1.1. Nutarta:

Atsisakyti 3 vnt. šviestuvų montavimo, kurių vertė be PVM – 326,14 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

1.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

1.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai.

1.1.4. Susiję dokumentai / priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 1 lokalinė sąmata „Nevykdomi darbai“.

2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** grindjuosčių įrengimas

Pagal techniniame darbo projekte ENERO-53(2016)-TDP-SA numatyta atlikti grindjuosčių įrengimo darbus. Atlikus įrengtų grindjuosčių matavimus nustatyta, kad faktiškai atliktų darbų kiekis yra mažesnis nei buvo numatytas kiekis po sprendinio keitimo.

2.1.1. Nutarta:

Atsisakyti dalies grindjuosčių įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 1375,13 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

2.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

2.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai.**2.1.4. Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 2 lokalinė sąmata Nr. 1 „Atsisakomi darbai“.**3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:****3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** GKP įrengimo darbai

2021-06-16 Papildomu susitarimu Nr. 5 nuspręsta įsigyti papildomus ugniai atsparių gipso kartono pertvarų įrengimo darbus. CVPA atlikto patikrinimo metu paaiškėjus aplinkybėms, kad nurodyti darbai turėjo būti įvertinti Sutartyje numatytų darbų apimtyje, tikslinga atsisakyti šių iki tol papildomais įvertintų darbų dalies.

3.1.1. Nutarta: Atsisakyti ugniai atsparių gipso kartono pertvarų įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 4773,81 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.**3.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

3.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai.**3.1.4. Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 3 lokalinė sąmata Nr. 3 „Nenumatyti GKP įrengimo darbai“.**4. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:****4.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** kabelių 5x6.0 montavimas

2021-06-16 Papildomu susitarimu Nr. 5 nuspręsta įsigyti papildomus Enero elektrotechninės dalies darbus. Darbų vykdymo metu nustatyta, kad iki tol numatytas papildomas 30m 5x6.0 el. kabelių montavimas nėra tikslingas, todėl būtina šių darbų atsisakyti.

4.1.1. Nutarta: Atsisakyti kabelių įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 176,89 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.**4.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

4.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai.**4.1.4. Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 4 lokalinė sąmata Nr. 7 „Nenumatyti Enero elektrotechninės dalies darbai“.**5. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:****5.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** kabelių 5x10 montavimas

Darbų vykdymo metu, nustatyta, kad vadovaujantis techninio darbo projekto ENERO-53(2016)-TDP-E, laida D, nėra poreikio montuoti 30m. el. kabelių 5x10, todėl tikslina šių darbų kiekio atsisakyti.

- 5.1.1. **Nutarta:** Atsisakyti kabelių įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 335,87 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
- 5.1.2. **Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra
- 5.1.3. **Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:** sutartiniai įkainiai
- 5.1.4. **Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 5 lokalinė sąmata Nr. „8 Elektrotechnikos darbai“

6. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

6.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: LED šviestuvų montavimas

2019-07-30 Papildomu susitarimu Nr. 2 (priedas Nr. 1 2019-06-19 gamybinio susitikimo su Projektuotoju, projekto Užsakovu, Užsakovo Rangovu ir statinių statybos technine priežiūra protokolais) nuspręsta įsigyti papildomus LED šviestuvų komplektus (sąmata Nr. 17). Darbų vykdymo metu nustatyta, kad iki tol numatytas papildomų LED šviestuvų komplektų montavimas nėra tikslingas, todėl būtina šių darbų atsisakyti.

- 6.1.1. **Nutarta:** atsisakyti šviestuvų montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 506,76 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
- 6.1.2. **Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas.
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra
- 6.1.3. **Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:** sutartiniai įkainiai.
- 6.1.4. **Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 6 lokalinė sąmata „žiniaraštis 17 Elektrotechnikos darbai“.

7. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

7.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Sanitarinių prietaisų (praustuvų) įrengimo darbai

2019-07-30 Papildomu susitarimu Nr. 2 nuspręsta įsigyti papildomus 16 vnt. šviestuvų (sąmatas Nr.7) montavimo. Darbų vykdymo metu nustatyta, kad iki tol numatytas papildomų 16 vnt. šviestuvų montavimas nėra tikslingas, todėl būtina šių darbų atsisakyti.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2,
Objektas 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G.
2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
Žiniaraštis 7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"

Iš viso už: 11066,85

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	
2 ŠVIESTUVAI						
14	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,16	10871,49	
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI						

- 7.1.1. **Nutarta:** atsisakyti šviestuvų montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 1739,44 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

7.1.2. 7.1.3. 7.1.4.	Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 7 lokalinė sąmata Nr. 7.
8. 8.1.	Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: Darbų/paslaugų pavadinimas: JPA grindys JPA ekspozicijų salėje (R-E-1) po apdailinio grindų sluoksnio įrengimo, Rangovas dėl savo neatitodumo sugadino atliktą darbų rezultatą. Kartu su Užsakovu buvo nustatyta, kad defekto mastas sudaro 15% visų grindų apdailinio ploto. Šalių sutarimu buvo nuspręsta, kad darbai su bus priimti tik su sąlyga, jei Rangovas atsisakys 15% apdailinio grindų sluoksnio įrengimo darbų kiekio. 8.1.1. Nutarta: Šalių susitarimu Rangovas atsisako 15% apdailinio grindų sluoksnio įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 1953,23 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 8.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra. 8.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai. 8.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 8 lokalinė sąmata Nr. 8.
9. 9.1.	Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: Darbų/paslaugų pavadinimas: Difuzoriai 2-5 patalpoje Pagal ENERO techninį projektą Nr. ENERO-53(2016)-TDP-VOK-03, patalpoje Nr. 2-5 Rangovas privalėjo įrengti du ištraukimo difuzorius. Įrengus lubų karkasą paaiškėjo, kad nelieka techninės galimybės sumontuoti antro ištraukimo difuzoriaus, todėl būtina atsisakyti vieno difuzoriaus įrengimo. 9.1.1. Nutarta: atsisakyti 1 vnt. difuzoriaus montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 51,24 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 9.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra. 9.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai. 9.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 9 lokalinė sąmata Nr. 6.
10. 10.1.	Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: Darbų/paslaugų pavadinimas: JPA dvivėrės durys Pagal techninį projektą Nr. TP JPA-2016-09-TP-SA-1-05-B-0, Rangovas turėjo įrengti dvivėrės duris, kurių matmenys 2050x2100. Pradėjus vykdyti statybos darbus paaiškėjo, kad norimo dydžio angos įrengimą riboja greta esantys elementai – dūmtrautiks ir laikančioji kolona. Rangovas neturėdamas galimybės demontuoti nei vieno iš išvardintų statinio saugomų elementų, sumontavo maksimaliai plačias duris pagal aplinkybes. Sumontuotų durų matmenys – 1360x2100. Situacija įforminta JPA-2016-09 DP-SA-1-B-01.2 C laidos apimtyje. 10.1.1. Nutarta: atsisakyti sumažėjusio durų ploto (1,45m²) montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 314,65 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 10.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra. 10.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai. 10.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 10 lokalinė sąmata Nr. 15.

11. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:	
11.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:	Infocentro perjungėjas
	Pagal techninį projektą Nr. JPA-2016-09-TP-E-1-AT1A patalpoje Nr. 1-V-2 Rangovas privalėjo sumontuoti šviestuvų perjungėją. Rengiant darbo projektą Nr. JPA-2016-09-DP-E buvo priimtas sprendimas, kad minėtos patalpos šviestuvai bus valdomi centralizuotos DALI sistemos pagalba. Dėl šios priežasties nelieka poreikio montuoti perjungiklio, kurio montavimo būtina atsiakyti.
11.1.1. Nutarta:	atsisakyti 1 vnt. šviestuvų perjungiklio montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 18,00 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
11.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:	nereikalingas.
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui:	nėra.
11.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinios sumos nustatymas:	sutartiniai įkainiai.
11.1.4. Susiję dokumentai/priedai:	šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 11 lokalinė sąmata Nr. 19.
12. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:	
12.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:	TM-L11 langai
	Pagal techninį projektą Nr. JPA-2016-09-TP-SA-1-05-B-03, Rangovas privalėjo sumontuoti du TM-L11 tipo langus, kurių matmenys 2800 mm x 2660 mm. Rengiant darbo projektą paaiškėjo aplinkybės, kad esamos angos neatitinka suprojektuotų langų matmenų, o angos platinimą apriboja draudimai demontuoti saugomą (fizinę vertybę) mūrą. Projekto rengėjo buvo priimtas sprendimas prisitaikyti su naujais montuojamais langais prie esamų angų gabaritų. Visi minėti sprendinių pakeitimai įforminti darbo projekto Nr. JPA-2016-09 DP-SA-1 B-03.12, C laidoje.
12.1.1. Nutarta:	atsisakyti dalies lango ploto (0,774m ²) montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 208,65 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
12.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:	nereikalingas.
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui:	nėra.
12.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinios sumos nustatymas:	sutartiniai įkainiai.
12.1.4. Susiję dokumentai/priedai:	šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 12 lokalinė sąmata Nr. 15
13. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:	
13.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:	Infocentro šviestuvai
	Pagal techninį projektą Nr. JPA-2016-09-TP-E-1-AT1A, patalpoje Nr. 1-V-1 Rangovas privalėjo sumontuoti 19 vnt. įleidžiamų LED šviestuvų (TS 7.6). 1-V-1 patalpoje pasikeitus lubų apdailos sprendiniams, pakeitus sprendimą iš pakabinamų g/k plokščių apdailos į lubų lameles, dalis (14vnt.) numatytų įleidžiamų šviestuvų konceptualiai nebetiko, todėl nuspręsta panaudoti kito tipo (linijiniai) šviestuvus. Šalys susitarė, kad keičiant šviestuvų tipą, Rangovas savo sąskaita Užsakovui sumontuos papildomus 2 vnt. tokių pačių šviestuvų, kaip kad keičiami (linijinio tipo). Šviestuvų tipo pakeitimas ir kiekis įformintas darbo projekte Nr. JPA-2016-09-DP-E-6.
13.1.1. Nutarta:	atsisakyti 14vnt. įleidžiamo tipo šviestuvų ir iš Rangovo nekeičiant kainios nupirkti 16vnt. linijinio tipo šviestuvų montavimo darbus (įskaitant šviestuvus). Sprendinio pakeitimo vertė be PVM – 0,00 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
13.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:	nereikalingas.
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui:	nėra.
13.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinios sumos nustatymas:	sutartiniai įkainiai.
13.1.4. Susiję dokumentai/priedai:	šio pakeitimo nurodymo priedas Nr. 14 (sąmatos) ir priedas Nr. 15 (komerciniai pasiūlymai).
14. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:	
Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui:	
nėra.	

15. Pakeitimų vertė:

- **Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu:** - 11 779,81 Eur be PVM
- **Sutarties vertė iki pakeitimo:** 1 799 116,43 Eur be PVM; 2 176 930,88 Eur su PVM
- **Sutarties vertė po šio pakeitimo:** 1 787 336,62 Eur be PVM; 2 162 677,31 Eur su PVM

16. Susiję dokumentai / priedai:

- 16.1.** Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata „Nevykdomi darbai“;
- 16.2.** Priedas Nr. 2 lokalinė sąmata Nr. 1 „Atsisakomi darbai“;
- 16.3.** Priedas Nr. 3 lokalinė sąmata Nr. 3 „Nenumatyti GKP įrengimo darbai“;
- 16.4.** Priedas Nr. 4 lokalinė sąmata Nr. 7 „Nenumatyti Energo elektrotechninės dalies darbai“;
- 16.5.** Priedas Nr. 5 lokalinė sąmata Nr. „žiniaraštis 8 Elektrotechnikos darbai“;
- 16.6.** Priedas Nr. 6 lokalinė sąmata „žiniaraštis 17 Elektrotechnikos darbai“;
- 16.7.** Priedas Nr. 7 lokalinė sąmata Nr. 7.
- 16.8.** Priedas Nr. 8 lokalinė sąmata Nr. 8
- 16.9.** Priedas Nr. 9 lokalinė sąmata Nr. 6
- 16.10.** Priedas Nr. 10 lokalinė sąmata Nr. 15
- 16.11.** Priedas Nr. 11 lokalinė sąmata Nr. 19
- 16.12.** Priedas Nr. 12 lokalinė sąmata Nr. „komerciniai pasiūlymai“
- 16.13.** Priedas Nr. 13 lokalinė sąmata Nr. 15

Užsakovas: Energetikos ir technikos muziejus

Užsakovo atstovas: Mykolas Bistrickas

Pakeitimo nurodymo sprendiniam pritariu:

Projektuotojas:

Projektuotojo atstovas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): projekto vykdymo priežiūros vadovas

MB „pasirengimas statybai“ Projektų vadovas Robertas Gaurelis

Pakeitimo nurodymui pritariu:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Bronislavas Kiela; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Arūnas Bulakas; UAB „

Su pakeitimo nurodymu sutinku:

Rangovas: HSC Baltic, UAB Projektų direktorius Saulius Aužbikavičius

Rangovo atstovas:



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Susitarimas Nr.8_ETM_HSC Baltic_GV.adoc
Rinkmena: Susitarimas Nr.8_ETM_HSC Baltic_GV.adoc (ADOC-V1.0, BeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

- MYKOLAS BISTRICKAS,
Nenurodytos (08/02/2023 12:...
VALENTIN BOIČENKO,
Nenurodytos (08/02/2023 08:2...
ARŪNAS BULAKAS,
Nenurodytos (07/02/2023 16:25:55)
GABRIELĖ VASILIAUSKIENĖ,
Nenurodytos (07/02/202...
BRONISLAVAS KIELA,
Nenurodytos (07/02/2023 15:1...
Justinas Urbonavičius,
Darbų vadovas (07/02/202...
Saulius Aužbikavičius,
Projektų valdymo skyriaus...
Rimvydas Beržonskis,
Direktorius

Parašo informacija

Signature details

This signature is valid.

Signature

Signing time: 08/02/2023 12:51:08
Purpose: signature
Format: Current validity (XAdES-EPES) ?

Signer

Name: MYKOLAS BISTRICKAS
Position: Nenurodytos
Subdivision:

Certificate

Owner: MYKOLAS BISTRICKAS
Issuer: EID-SK 2016
Valid from 11/03/2022 to 10/03/2027

Entries signed with signature "MYKOLAS BISTRICKAS"

CONTENT

- Susitarimas Nr.8_ETM_HSC Baltic_GV.docx
- Appendixes
 - Susitarimo Nr. 8 pakeitimo nurodymas.docx
 - Priedai Nr. 1-13 Samatos atsisakomiems darbams.pdf
 - Priedas Nr. 14 Samatos keitimui.pdf
 - Priedas Nr. 15 Komerciniai pasiūlymai.pdf
 - Priedas Nr. 16 Įkainotas veiklos sąrašas.pdf

METADATA

- Document title: Susitarimas Nr.8_ETM_HSC Baltic...
- Authors
 - HSC Baltic, UAB. Code: 300130281.

(07/02/2023
14...

Entries signed with signature "MYKOLAS BISTRICKAS"
Address: Gabi...
Creation date: 2023-02-07
Signatures
Signing time: 2023-02-08, Signature
purpose: si...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba