

SUSITARIMAS NR.1

dėl 2022 m. rugsėjo 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-971 pakeitimo

Susitarimas sudarytas 2023 m. vasario ____ d. Nr.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolitos Vaickienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 13 punktą, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Gargždų rangos darbai“, atstovaujama direktoriaus Arturo Uosio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2022 m. rugsėjo 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-971 (toliau – Sutartis) 6.2 ir 22 punktu bei atsižvelgdamos į 2022 m. gruodžio 30 d. pasitarimų protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktas Lokalinės sąmatas nevykdomiems ir papildomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), s u s i t a r ė:

1. Pakeisti 2022-09-09 Statybos rangos sutarties Nr. S1-971 3 punkte nurodytą Sutarties kainą iš 59 431,00 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt vienas euras 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 10 314,47 Eur, į **64 819,86 Eur su PVM** (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų, 86 ct), **iš kurių PVM sudaro 11 249,73 eurų**.

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2022-12-30 pasitarimo protokolas Nr. 1; Rangovo pateiktos 2023-02-23 lokalinės sąmatos nevykdomiems ir papildomiems darbams yra 2022-09-09 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. S1-971 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

- 2022-12-30 Pasitarimo protokolas Nr. 1, 2 lapai.

- 2023-02-23 Lokalinės sąmatos (nevykdomiems ir papildomiems darbams), 3 lapai.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga

Tel. 8 445 53141

Įmonės kodas 188715222

A.s. LT734010041800000035

Luminor Bank AS

Kodas 40100

El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė

Jolita Vaickienė

Rangovas:

UAB „Gargždų rangos darbai“

Kvietinių g. 62, 96101 Gargždai

Tel. 8 464 73 354

Įmonės kodas 163713181

A.s. LT804010040200030402

Luminor Bank AS

Kodas 40100

El. p.: auosis@gmail.com

Direktorius

Arturas Uosis

A. V.

A. V.

Objektas: Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos rūsio patalpų remonto darbai
Statybos rangos sutartis: Nr. S1-971, 2022 m. rugsėjo 09 d., Kretinga

**PASITARIMO DĖL KRETINGOS JURGIO PABRĖŽOS UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS
RŪSIO PATALPŲ REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
PROTOKOLAS**

2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 1 ~~DA~~ - 2992
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2022-12-30, 11.00 – 12.00 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Arturas Uosis - UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius.

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
1.	Atliekant Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos rūsio patalpų apdailos demontavimo darbus (vidaus dailylenčių) pastebėta, kad šachtose (3 vnt.) kuriuose įrengti nuotekų vamzdynai vidaus sienos yra šlapios, dėl nesandarių nuotekų tinklų.	Įrengti naujus nuotekų tinklus rūsio palubėje nuvedant juos į nuotekų surinkimo šulinius. UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbas. Kretingos rajono savivaldybės administracija parengia Susitarimą dėl sutarties kainos pakeitimo.	UAB „Gargždų rangos darbai“ Kretingos rajono savivaldybės administracija
2.	Atliekant Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos rūsio patalpų apdailos darbus keliose vietose, drėksta rūsio senos.	Drėkstančiuose vietose sienas nutepti antipelėsiniu slyščiu, hidroizoliacija, sienų apdailą įrengti iš plytelių. Įrengti ventiliaciją lauko išorės sienoje. UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą nevykdomiems ir papildomiems darbams. Kretingos rajono savivaldybės administracija parengia Susitarimą dėl sutarties kainos pakeitimo.	UAB „Gargždų rangos darbai“ Kretingos rajono savivaldybės administracija
3.	Išnešus daiktus iš rūsio patalpų pertvaroje po laiptais aptikta iškiršta anga inžinerinių sistemų (vamzdynų) priežiūrai.	Iškirštą angą sutvarkyti įrengiant revizines dureles. UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbas. Kretingos rajono savivaldybės administracija parengia Susitarimą dėl sutarties kainos pakeitimo.	UAB „Gargždų rangos darbai“ Kretingos rajono savivaldybės administracija
4.	Pirkimo dokumentacijoje darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyta rūsio palubėje ventiliacijos apdirbimas.	Apdirbti rūsio palubėje ventiliacijos angą įrengiant ventiliacijos groteles iš skardos lankstinių. UAB „Gargždų rangos darbai“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą	UAB „Gargždų rangos darbai“ Kretingos rajono savivaldybės administracija

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
		papildomiems darbas. Kretingos rajono savivaldybės administracija parengia Susitarimą dėl sutarties kainos pakeitimo.	

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Andrius Kasputis

Dalyviai:

UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius



Arturas Uosis

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Andrius Kasputis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

NEDAROMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA **00-469**

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statiny's Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos rūsio patalpų remonto nedaromi darbai.

2023.02.23

Suma žiniaraščiui 331,02 EUR

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpų remontas (be R-40, R-41, R-1/5 kv./m)							
14	R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	9,9	21,2335	210,21
Skyriuje 1							210,21
2 Elektros darbai							
8	N21P-0321		Jungiklių dvipolių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	1320,5892	26,41
9	N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	1847,6231	36,95
Skyriuje 2							63,36
Žiniaraštyje 1							273,57
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							57,45
Iš viso žiniaraštyje 1							331,02

Direktorius
Sudarė: Artūras Liusis

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji
akcinė bendrovė
"Gargždų rangos
darbai"
KRETINGOS RAJONAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Andrius Kasputis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ ŠAMATA D8 - 468

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinys Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos rūsio remontas papildomi darbai

2023.02.23

Suma žiniaraščiui

5719.88 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nuotekų vamzdinių keitimas						
1 R23-41		Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse sienose k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17	vnt	3,0	12,9407	38,82
2 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	3,0	12,7605	38,28
3 R63P-1303		Plastikinio nuotekų 50-100 mm vamzdinio montavimas	m	36,8	35,8379	1318,83
4 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių pravalų įrengimas	vnt.	3,0	16,6357	49,91
5 F46-3-2		Skylių užtaisymas betono sienose	m3	0,22	1403,2145	308,71
6 N21P-0139		Skylių gręžimas per pamatą	100vnt	0,03	3406,1422	102,18
7 R61P-2642		Nuotekų vamzdinio sandarinimas per pamatą	vnt.	3,0	11,974	35,92
8 F11-2-1		Smėlio pasluoksnis	m3	0,8	65,4291	52,34
9 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	0,8	3,2139	2,57
10 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	17,9	44,1487	790,26
11 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	14,0	3,2139	44,99
12 N57P-7235		Nuotekų vamzdinio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm k1=1.15,k8=1.03,k9=1.15	vnt.	3,0	69,481	208,44
13 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0	43,9685	87,94
14 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000	t	2,0	16,0652	32,13
15 N1P-1001		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm	100vnt	0,03	90,1617	2,7
16 N1P-1006		Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26cm k9=1.15	100vnt	0,03	400,7652	12,02
17 F11-2-3		Nuogrindos atstatymas betonuojant	m3	0,15	175,4365	26,32
18 N26P-0101		Vamzdinio vamzdžių izoliavimas kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 50-110 mm k1=1.10,k3=1.030	100m	0,3	715,9347	214,78
Skyriuje 1						3367,14

2 Kiti papildomi nenumatyti darbai

1 N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo valymas antipelėsiniu skysčiu	100m2	2,7	188,2274	508,21
2 N46-145	Sienos platinimas revizinių durelių montavimui	100m2	0,01	732,732	7,33
3 N20P-0204	Revizinių durelių montavimas 120x60 k1=1.10	vnt.	1,0	239,0186	239,02

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 150 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 120mm, gylis 400 mm	100vnt	0,01	1570,8686	15,71
5	N20P-0204	Ventiliacijos grotelių montavimas k1=1.10	vnt.	2,0	10,4679	20,94
6	N9-353	Skardos lankstinių montavimas	100m	0,141	785,8774	110,81
7	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	9,9	6,3661	63,02
8	Pagrindinė sutartis.	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2	m2	9,9	39,8982	394,99
		Skyriuje 2				1360,03
		Žiniaraštyje 1				4727,17
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				992,71
		Iš viso žiniaraštyje 1				5719,88

Sudarė:



Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Andrius Kasputis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Gargždų rangos darbai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-27 Nr. S1-113
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Vaickienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-27 14:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-27 14:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-15 10:56 - 2025-11-14 10:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARTURAS,UOSIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-27 15:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-13 15:02 - 2024-02-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-27 16:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-14 11:39 - 2024-10-13 11:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolai (D8-2992).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nevykdomu darbu lokaline samata (D8-469).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomu darbu lokaline samata (D8-468).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230223.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-06 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-