

SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES PAKEITIMO NR. 1/ 23/VP-23

Prie 2022 m. balandžio 1d. statybos rangos sutarties Nr. 22/VP-31

2023 m. vasario 20 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Griškevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas), ir **uždaroji akcinė bendrovė „KRS“**, juridinio asmens kodas 133630961, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 15A, LT-51227, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus Vitalijaus Stasevičiaus, veikiančio pagal 2023-01-02 įgaliojimą Nr. 6-1 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2022 m. balandžio 1 d. Šalys sudarė rangos sutartį Nr. 22/VP-31 (toliau – Sutartis) dėl paviršinių (lietaus) nuotekų kolektoriaus Vilkpėdės g., Savanorių pr., Vilniaus m. rekonstravimo projekto ir paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių Savanorių pr., Vilniaus m. statybos projekto I etapo statybos darbai (toliau – darbai).

2. Sutarties vykdymo metu atsirado nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės: Rangovas 2022-08-16 raštu Nr. 922 pateikė tarpinę pretenziją (1 priedas), kuria informavo FIDIC inžinierių ir Užsakovą, kad 2022-08-12 vykdant vamzdynų klojimo darbus, tarp esamo nuotekų kolektoriaus d 1000 mm ir lietaus nuotekų kolektoriaus d 1500 mm Vilkpėdės g. atkarpoje tarp kamerų LR1-7 ir LR1-5 pastebėti faktiniai neatitikimai lyginant su Užsakovo pateiktu techniniu projektu, t. y. faktinė esamo rekonstruojamo lietaus nuotekų kolektoriaus d 1500 mm vieta yra apie 2-3 m pasislinkusi nuo techniniame projekte nurodytos vietos, o nauja paviršinių nuotekų kolektoriaus d 2000 mm klojimo vieta „kertasi“ su esama lietaus nuotekų kolektoriaus d 1500 mm vieta, todėl nebegalima vykdyti darbų atkarpoje, nurodytoje techniniame projekte ir Rangovas turi atlikti papildomus darbus (žemės darbai, esamo kolektoriaus demontavimas, perklojimas, laikinos lietaus nuotekų apvedimo linijos įrengimas ir kt.), kurie įtakoja darbų trukmės pailgėjimą. 2022-09-16 raštu Nr. 1031 Rangovas FIDIC inžinieriui ir Užsakovui pateikė galutinę pretenziją (2 priedas), kuria informavo, kad dėl tarpinėje pretenzijoje išdėstytų aplinkybių buvo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie užtruko iki 2022-09-16, t. y. 36 dienas ir Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą.

3. 2022-08-29 raštu Nr. 22-ID-(132.1) „Nurodymas dėl tarpinės pretenzijos“ (3 priedas) pateiktas FIDIC inžinieriaus nurodymas Rangovui dėl darbų vykdymo statybvietėje ir atsakymas, kad darbų termino pratęsimo poreikis bus įvertintas pabaigus darbus zonoje tarp LR1-5 – LR1-6. 2022-10-18 raštu Nr. 22-ID-(163.5) „Nurodymas dėl galutinės pretenzijos“ (4 priedas) FIDIC inžinierius pateikė pritarimą Rangovo galutinei pretenzijai ir priėmė sprendimą dėl galimo darbų baigimo laiko pratęsimo 36 dienoms, t. y. iki 2023-03-28.

4. Darbų termino pratęsimas nėra esminis pakeitimas, nes (i) analogiškoje padėtyje dėl esamų inžinerinių tinklų padėties neatitikimo lyginant su techniniu projektu, galima būtų atsidūręs, bet kuris kitas tiekėjas; (ii) pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; (iii) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo Sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo naudai; (iv) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis; (v) dėl pakeitimo Sutarties vertė nesikeičia.

5. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

6. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

7. Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (5 priedas).

Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 1 punktu, Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkto antra pastraipa „*Jei Rangovas pats nusprendžia turįs teisę į baigimo laiko pratęsimą, jis apie tai turi informuoti Inžinierių, pagal 20.1 punktą. Inžinierius privalo peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir gali padidinti, tačiau ne sumažinti bendrą laiko pratęsimą.*“, susitaria pratęsti darbų vykdymo terminą 36 (trisdešimt šešioms) kalendorinėms dienoms t. y. iki 2023-03-28, o Perėmimo pažymos išdavimą ir statybos užbaigimo akto gavimą iki 2023-05-28.

Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

PRIDEDAMA:

1. 2022-08-16 UAB „KRS“ raštas Nr. 922 „Tarpinė pretenzija“, kopija, 2 lapai;
2. 2022-09-16 UAB „KRS“ raštas Nr. 1031 „Galutinė pretenzija“, kopija, 1 lapas;
3. 2022-08-29 FIDIC inžinieriaus raštas Nr. 22-ID-(132.1) „Nurodymas dėl tarpinės pretenzijos“, kopija, 1 lapas;
4. 2022-10-18 FIDIC inžinieriaus raštas Nr. 22-ID-(163.5) „Nurodymas dėl galutinės pretenzijos“, kopija, 1 lapas;
5. atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku, kopija, 3 lapai.

Užsakovas:

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM mokėtojo kodas LT201530410
Tel. 8 5 215 2089
A. s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas

Direktorius
Andrius Griškevičius

A. V.

Rangovas:

UAB „KRS“

Draugystės g. 15A, LT-51227, Kaunas.
Įmonės kodas 133630961
PVM mokėtojo kodas LT336309610
Tel. +370 37454464
A. s. LT827044060002889998
AB SEB bankas

Projektų direktorius
Vitalijus Stasevičius

A. V.