

**SUSITARIMAS Nr. 9
DĖL DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO**

2023 m. balandžio d.
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus,
ir

UAB „KRS“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 133630961, adresas Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas, atstovaujama projektų toliau kartu vadinamos „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Tarp Šalių 2021 m. rugsėjo 1 d. sudarytą sutartį Nr. SUT21-P-323 (toliau – Sutartis), Rangovo 2023 m. kovo 23 d. raštą Nr. 264 „Dėl sutarties pratęsimo“, kuriame nurodyta, kad:
 - Šalys sudarė Susitarimus Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 (toliau – Susitarimai) papildomų atšakų įrengimui, dėl to padidėjo Sutarties apimtis ir Rangovui reikalingas papildomas terminas šiems darbams atlikti;
 - Rangovas susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis, t. y. vykdydamas darbus pagal grafiką kelis kartus nutraukė statinio projekte nepažymėtą esamą sodų bendrijos vandentiekį ir jo sutvarkymui Rangovas sugaišo laiką, minėtos aplinkybės Rangovas negalėjo įvertinti iki Sutarties sudarymo, nes vandentiekis nebuvo pažymėtas projekte, yra neregistruotas, tinklo atstatymo darbų terminai nebuvo įvertinti Sutartyje, tačiau jų neatlikęs Rangovas negalėjo tęsti darbų pagal Sutartį. Šios aplinkybės Šalių nuomone yra pakankamas pagrindas pratęsti darbų, atliekamų pagal Sutartį atlikimo terminus;
- (ii) Sutarties Bendrosios dalies 6.5 punktą numatantį, kad „Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas, pratęstas arba sustabdytas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (4) Sutarties galiojimo laikotarpiu, vykdant Darbus pagal Šalių Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, buvo [...] kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl kurių objektyviai nebuvo įmanoma atlikti Sutartyje numatytų Darbų“;

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties termino pratęsimo, kuriuo susitarė:

1. pratęsti darbų (įskaitant požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų bei statinio kadastro duomenų bylų parengimą bei suderinimą) atlikimo terminą 41 k. d., t. y. iki 2023 m. birželio 15 d., statybos užbaigimo procedūrų terminą pratęsti iki 2023 m. liepos 15 d., Sutarties galiojimą pratęsti iki 2023 m. rugsėjo 15 d.;
2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
3. šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „KRS“ 2023 m. kovo 23 d. raštas Nr. 264.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Adresas: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius

Rangovas:

UAB „KRS“

Adresas: Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas



Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1,
01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 120545849
PVM mok. kodas: LT205458414
Tel.: 19118
El. paštas: info@vv.lt
A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Adresas korespondencijai Draugystės g. 15A,
LT-51227 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133630961
PVM mok. kodas: LT336309610
Tel.: +370 37 454464
El. p.: krs@krs-group.com
A. s. LT82 7044 0600 0288 9998
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440