

Mokėjimo prašymų teikimo aprašo
4 priedas

**Pakeitimo nurodymas Nr. 06 pagal 2020-08-03 rangos sutartį
Nr. SUT20-P-285 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo
įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“**

(2023-03-31)

Rangovas: UAB „Arginta“
Inžinierius: UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „Vilniaus vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. SUT20-P-285 „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1, 13.1 ir 13.3 p. nuostatomis Inžinierius gavęs 2023-03-10 raštu Nr. SD376/23 Rangovo Pretenziją dėl teisės į baigimo laiko pratęsimą, 2023-03-21 raštu Nr. SD388/23 Rangovo paaiškinimą dėl papildomo termino poreikio, 2023-03-27 raštu Nr. SD391/23 pasiūlymą dėl pakeitimo ir Užsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ 2023-03-28 raštu Nr. SD23-929 pritarimą pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą pratęsti Darbų baigimo terminą, vadovaujantis Rangos sutarties bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 8.4 g) ir i) papunkčiuose numatytus reikalavimus. Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.4. punkto g) papunktyje numatyta, jog teisė į Baigimo laiko pratęsimą turi būti suteikta dėl Užsakovo pateikiamų papildomų nurodymų Rangovui, kurie turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams. Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.4. punkto i) papunktis numato, jog teisė į Baigimo laiko pratęsimą Rangovui turi būti suteikta, jei vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės: nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas ir pan.

Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2023m. rugpjūčio 21d.

Darbų baigimo laiko pratęsimo būtinumas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių aerotanko bioreaktorių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstrukcijos Darbų dalis, pagal Sutartį yra atlikta, gauti statybos užbaigimo aktai ir bioreaktoriai perduoti naudoti Užsakovui. Perėmimo pažymose nurodyta, kad nepilnai atlikti bioreaktorių technologinių talpų sienų stabilumo ir nelaidumo vandeniui bandymai ir kiti neesminiai trūkumai, kuriuos norint pašalinti, būtinas bioreaktorių stabdymas ir tuštinimas.

Siekiant tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, bei pašalinti nustatytus trūkumus laiku, 2023 m. kovo 2 d. raštu Nr. SD 370/23 Rangovas kreipėsi į Užsakovą, prašydamas leisti stabdyti ir pradėti tuštinti bioreaktorių Nr. 1, o vėliau ir bioreaktorių Nr. 2, užtikrinant mažiausiai trijų bioreaktorių eksploataciją.

Užsakovas 2023-03-06 raštu Nr. SD23-707 nurodė Darbus planuoti taip, kad būtų užtikrintas keturių bioreaktorių sekcijų darbas, vadovaujantis, 2021-05-11 planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvada.

Nurodymas planuoti Darbus taip, kad būtų užtikrintas keturių bioreaktorių sekcijų darbas, yra papildomas reikalavimas. Pirkimo dokumentų „Specialiaisiais užsakovo reikalavimai“ (III sk. II

skirsnis), 10.1.2 punktas „Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui“ nurodo, kad vykdant Darbus turės būti užtikrinta mažiausiai trijų bioreaktorių eksploatacija. Pasirašydamas Rangos sutartį Rangovas negalėjo žinoti, kad naujieji trečiųjų šalių sprendimai prieštarauja Sutarties sąlygoms ir kels papildomų reikalavimų Darbų vykdymui.

Siekiant įvykdyti papildomus Užsakovo reikalavimus ir suplanuoti darbus taip, kad vienu metu būtų užtikrintas keturių bioreaktorių sekcijų darbas, bioreaktorių Nr.1 ir Nr.2 technologinių talpų sienų stabilumo ir nelaidumo vandeniui bandymams, įskaitant paruošiamuosius darbus, perjungimus, ir pakartotinį paleidimą - derinimą, būtinas papildomas 49 kalendorinių dienų terminas, todėl Darbų baigimo laikas turi būti pratęstas 49 kalendorinėms dienoms.

Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimų grafiku.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui šių garantijų pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimų sutarties galiojimo pabaigos, pateikti užsakovui draudimų pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Šiuo pakeitimu Rangos sutarties kaina nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1 Rangovo 2023-03-10 raštu Nr. SD376/23 pateikta Pretenzija dėl teisės į baigimo laiko pratęsimą, 2 lapai;

Priedas Nr.2 Rangovo 2023-03-21 raštu Nr. SD388/23 pateiktas paaiškinimas dėl papildomo termino poreikio, atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 7 lapai;

Priedas Nr. 3 Rangovo 2023-03-27 raštu Nr. SD391/23 pateiktas pasiūlymas pakeitimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 4 Inžinieriaus 2023-03-24 raštu Nr. S-230324-1 pateiktas sprendimas dėl teisės į baigimo laiko pratęsimą, 2 lapai;

Priedas Nr. 5 Užsakovo 2023-03-28 raštu Nr. SD23-929 pritarimas pakeitimo rengimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 6 Specialiųjų Užsakovo reikalavimų ištrauka, 1 lapas;

Priedas Nr. 7 Rangovo 2023-03-02 raštu Nr. SD 370/23 pateiktas prašymas stabdyti biorektorius tuštinimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 8 Užsakovo 2023-03-06 raštu Nr. SD23-707 pateiktas nurodymas Darbų planavimui, 1 lapas.

Inžinierius:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)