

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. GEGUŽĖS 14 D. SUTARTIES NR. A68-43/21

2023 m. balandžio d. Nr. _____
 Vilnius

UAB „VAATC“, kodas 181705485, adresas Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, Lietuva, toliau vadinama **Užsakovu**, atstovaujamas direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės, toliau vadinama Partneriu, kartu veikiantys pagal 2020 m. birželio 1 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. A72-396/20, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-524,

ir tiekėjų grupė, sudaryta iš UAB „Ecoservice“ ir UAB „Ranga ir valdymas“, atsakingas tiekėjų grupės partneris UAB „Ecoservice“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama Atliekų surinkimo verslo direktorės Daivos Skrupskelienės, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. gegužės 14 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A68-43/21 Dėl komunalinių atliekų konteinerių įrengimo ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimo Vilniaus mieste (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigoja įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikšteles su komunalinių atliekų konteineriais Vilniaus mieste III pirkimo objekto dalyje (toliau – Prekės), o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas sumokėti Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka;

2. Sutarties 7 punkte nurodytas Prekių tiekimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3. Sutartyje nustatyta 1 (vienos) C5 tipo konteinerių aikštelės statybos darbų kaina, įskaitant kitas būtinas sąnaudas: supaprastinto statybos projekto parengimą, suderinimą, išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos atlikimą, archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan. – 7771,00 Eur be PVM (9402,91,00 Eur su PVM), kuri 2022 m. birželio 28 d. susitarimu Nr. A62-482/22 buvo indeksuota ir šiuo metu yra 8217,64 Eur be PVM (9943,34,00 Eur su PVM);

4. pagal Sutartį Tiekėjas privalo įrengti C5 tipo apvalių pusiau požeminių konteinerių aikštelių – preliminariai 22 vnt. arba daugiau pusiau požeminių KAS aikštelių bei preliminariai 88 vnt. arba daugiau. apvalių pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių (Sutarties priede nurodytose preliminariose, Savivaldybės parinktose vietose), atitinkamai tiek pat kartų parengti supaprastintą statybos projektą, jį suderinti, atlikti išpildomąją (kontrolinę geodezinę) nuotrauką, vykdyti archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan.;

5. vykdydamas Sutartį ir vertindamas Sutarties priede pateiktas preliminarias konteinerių aikštelių vietas bei galimybes Savivaldybės nurodytose vietose įrengti konteinerių aikšteles, dalyje vietų Tiekėjas gali aptikti:

- a) nenumatytas požemines komunikacijas;
- b) šių komunikacijų savininkai gali nustatyti apsaugines zonas, dėl kurių preliminariai parinktą konteinerių aikštelės vietą Tiekėjui teks perstumti;
- c) susiformavusią antžeminę infrastruktūrą, pvz. parkavimo vietas, kurias neleidžiama panaikinti;

6. ne dėl Tiekėjo kaltės, tačiau dėl išvardintų priežasčių bei vadovaujantis Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 30-1794/22 „Dėl administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymo Nr. 30-140/19“ „Dėl Darbo grupės komunalinių atliekų konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo Vilniaus mieste klausimams spręsti sudarymo“

pakeitimo“ sudarytos darbo grupės protokolinais pavedimais, Tiekėjui būtina projektavimo metu tikslinti ir keisti Savivaldybės parinktą konteinerių aikštelės vietą, dėl to iš naujo rengti topografines nuotraukas, iš naujo atlikti projektavimo darbus;

7. atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei į Tiekėjo 2023-03-23raštu Nr. ECO-S-VLN-2023-126 pateiktą informaciją, siekiant tinkamai vykdyti Sutartį, yra būtina įsigyti toliau nurodytų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti viešojo pirkimo „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ dokumentuose (toliau – Papildomi darbai):

- Projektinių pasiūlymų projekto parengimas ir viešinimas – 3 vnt.;
- Topografinio plano parengimas – 3 vnt.;
- Techninio projekto parengimas – 1 vnt.;
- Projektinių pasiūlymų viešinimo apibendrinimas – 1 vnt.;
- Projekto derinimas – 1 vnt.;
- Prisijungimo sąlygų gavimas – 1 vnt.;
- Statybą leidžiančio dokumento gavimas – 1 vnt.

8. Šalys supranta ir sutaria, kad:

8.1. Papildomų darbų konkretus poreikis yra nuolat kintamas, neįmanoma numatyti visų atvejų, kai bus reikalingi Papildomi darbai;

8.2. kito Tiekėjo pasitelkimas Papildomų darbų atlikimui negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes naujo tiekėjo pasitelkimas reikštų darbų ir išlaidų dubliavimą. Papildomų darbų pirkimas yra būtinas sklandžiam Sutarties vykdymui, perkami Papildomi darbai tik papildys šiuo metu atliekamus darbus, dėl ko daromi Sutarties pakeitimai negali būti laikomi esminiais Sutarties pakeitimais;

vadovaudamosi:

9. Sutarties 73 punktu, numatančiu, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant ir kitiems Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais pagrindais;

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punktu numatančiu, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: (i) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

11. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija), 56.2 punkte numatyta, kad pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas, gali išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

11. Įsigyti Sutartyje nenumatytas Papildomas paslaugas už:

11.1. projektinių pasiūlymų projekto parengimas ir viešinimas – 750,00 Eur be PVM (907,50 Eur su PVM) už 3 vnt.;

11.2. projektinių pasiūlymų viešinimo apibendrinimas – 100,00 Eur be PVM (121,00 Eur su PVM) už 2 vnt.;

11.3. topografinio plano parengimas – 450,00 Eur be PVM (544,50 Eur su PVM) už 3 vnt.;

11.4 prisijungimo sąlygų gavimas – 50,00 Eur be PVM (60,50 Eur su PVM) už 1 vnt.;

11.5 techninio projekto parengimas 550,00 Eur be PVM (665,50 Eur su PVM) už 1 vnt.;

11.6 projekto derinimas 200,00 Eur be PVM (242,00 Eur su PVM) už 1 vnt.;

11.7 statybą leidžiančio dokumento gavimas 50,00 Eur be PVM (60,50 Eur su PVM) už 1 vnt.

12. Viso Papildomų paslaugų įsigyti už 2601,50 Eur (du tūkstančius šešis šimtus vieną eurą 50 ct) su PVM, kas sudaro 1,22 proc. pradinės Sutarties vertės.

13. Papildomų paslaugų kaina apmokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

14. Susitarimu nekeičiamas Sutarties 7 punkte nurodytas Prekių tiekimo terminas.

15. Kitos Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

16. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

17. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

18. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

19. Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

20. Susitarimo priedai:

20.1 Papildomų darbų priėmimo-perdavimo akto tipinė forma;

20.2. Tiekėjo 2023-03-24 rašto Nr. ECO-S-VLN-2023-126 (reg. Nr. A50-11229/23, reg. data 2023-03-24 dokumentų valdymo sistemoje) „Dėl komunalinių atliekų aikštelių įrengimo papildomų darbų“ kopija, 2 lapai;

Užsakovas:

UAB „Vilniaus
apskrities atliekų tvarkymo
centras“

Kodas 1817105485
Lvovo g. 89-75,
LT-08104 Vilnius
Tel. (8 5) 213 0337
Faksas (8 5) 233 3254

Tinklapis:

www.vaatc.lt

a/s LT69 7044 0600
0137 8196
PVM kodas
LT100002064111

Atstovauja:

Direktorius

A.V.

Partneris:

Vilniaus miesto
savivaldybės administracija

Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3,
LT-09061, Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. p.:

savivaldybe@vilnius.lt

Tinklapis:

www.vilnius.lt

a/s LT95 4010 0424
0363 2773
PVM kodas
LT887100610

Atstovauja:

Administracijos direktorė
Lina Koriznienė

A.V.

Tiekėjas:

UAB „Ecoservice“

Kodas 123044722
Gariūnų g. 71,
LT-02300 Vilnius

www.ecoservice.lt

Tinklapis:

www.ecoservice.lt

a/s LT89 2140 0300 0325
0552
PVM kodas
LT230447219

Atstovauja:

Atliekų surinkimo verslo
direktorė

A.V.

2023 m. d. papildomo susitarimo
Nr. 1 priedas

(Priėmimo-perdavimo akto tipinė forma)

**PAPILDOMŲ PASLAUGŲ
PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

2023 m. _____ d.
Vilnius

Šiuo aktu pažymima, kad Mokėtojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ir Tiekėjas – UAB „Ecoservice“, vykdydami 2023 m. d. Susitarimą Nr. _____ prie 2021 m. gegužės 14 d. sutarties Nr. A68-43/21, pažymi, kad Tiekėjas atliko, o Mokėtojas ir (ar) Užsakovas priėmė žemiau nurodytas Papildomas paslaugas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur be PVM/vnt.	Suma, Eur be PVM	Kita informacija
1.	Projektinių pasiūlymų projekto parengimas ir viešinimas				
2.	Topografinio plano parengimas				
3.	Techninio projekto parengimas				
4.	Projektinių pasiūlymų viešinimo apibendrinimas				
5.	Projekto derinimas				
6.	Prisijungimo sąlygų gavimas				
7.	Statybą leidžiančio dokumento gavimas				
Viso suma be PVM:					
PVM:					
Viso suma su PVM:					

Pastaba:

Stulpelyje „Kita informacija“ būtina nurodyti kontenerių aikštelės numerį (-ius).

Užsakovas:
UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“

Mokėtojas:
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Tiekėjas:
UAB „Ecoservice“

Atstovauja:
Direktorius
Tomas Vaitkevičius

Atstovauja:
Administracijos direktorė
Lina Koriznienė

Atstovauja:
Atliekų surinkimo verslo
direktorė
Daiva Skrupskelienė

A.V.

A.V.

A.V.