

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

2023-04-19 Nr. S- 187

DĖL SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO

Pakartotinai teikiame 2023-04-11 rašte Nr. S-172 pridėtas neatliekamų ir nenumatytų darbų koreguotas sąmatas bei patikslintus skaičiavimus objekto “J. Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymas” II etapo rangos darbai pagal techninį darbo projektą “Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59a, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas” darbų užbaigimui.

Neišmokėta sutarties kainos dalis yra 302 417,36 Eur be PVM, minus neatliekami darbai t. y. 74 049,72 Eur be PVM, lieka 228 367,64 Eur be PVM.

Atsižvelgiant į tai, kad darbų vykdymo laikotarpis tęsiasi ilgiau nei 1 metai, statybos darbų infliacija per metus viršija 5 proc., prašome perskaičiuoti ir padidinti likutinę sutarties vertę 18,26 proc., t. y. 41 699,93 Eur be PVM. Bendra likutinė sutarties suma po perskaičiavimo būtų 270 067,57) Eur be PVM, PVM – 56 714,19 Eur; viso – 326 781,76 Eur su PVM.

Taip pat teikiame techninio darbo projekto D laidos sprendinių skirtumo nuo pirminio TDP varianto įgyvendinimo darbo sąnaudų nenumatytų papildomų darbų sąmatas pagal sutarties 3.4.1 a punktą sumoje -37 533,64 Eur be PVM, pritaikius infliacijos pokytį 18,26 proc., būtų 44 387,28 Eur be PVM. Papildomi darbai pagal sutarties 3.4.1 b punktą sudaro 341 167,15 Eur be PVM. Viso 385 554,43 Eur be PVM, PVM 80 966,43Eur, 466 520,86 Eur su PVM.

Bendra lėšų suma, reikalinga objekto pilnam užbaigimui, įvertinus kainos indeksaciją ir papildomus nenumatytus darbus yra – 655 622,00Eur be PVM, PVM 137 680,62 Eur; viso 793 302,62 Eur su PVM.

Inicijuojame, vadovaudamiesi sutarties nuostatomis, pakeisti sutarties kainą dėl metinės infliacijos ir dėl papildomų darbų įsigijimo.

Priedama: priedas Nr.1 objektinės ir lokalinės sąmatos, komerciniai pasiūlymai - 81 lapas,

priedas Nr.2 - skaičiavimų lentelė - 1 lapas.