

Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-161-22 „Vandentiekio ir nuotekų Žirgų g., Alytuje, statybos darbai“ PIRK-58-23

2023-05-05

Rangovas:	UAB „Nerda“
Inžinierius:	UAB „Dzūkijos vandenys“
Užsakovas/ Perkančioji organizacija: „Vandentiekio ir nuotekų Žirgų g., Alytuje, statybos darbai“	UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-161-22 „Vandentiekio ir nuotekų Žirgų g., Alytuje, statybos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Nerda“ 2023-05-03 raštu Nr. 2187 pateiktą siūlymą Pakeitimui ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“, kurie vykdo ir projekto vykdymo priežiūrą, susipažinę su gauta informacija, priėmė sprendimą, kad, siekiant tinkamai užbaigti sutarties vykdymą būtina patikslinti rangos sutartis žiniaraščių pozicijas (1.1;1.2;1.3;1.9;1.10;2.1;2.2;2.3;2.4;2.16;2.17;2.18) (visa pilna informacija pateikta Priede Nr. 1).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad šių darbų apimties pakitimai atsirado išimtinai dėl matavimų netikslumų.

Rangos Nr. PIRK-161-22 sutarties 6. punktas „Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį.“

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad darbų apimties pakeitimai yra įvertinti vadovaujantis Rangos Nr. PIRK-161-22 sutarties 6.punkto nurodymu, bei Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnyje (13.1 p. „Teisė daryti Pakeitimus“).

Anksčiau nurodyti pakeitimai atlikti vadovaujantis Rangos sutarties 6p. nurodymu - rangovui bus sumokama už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų kainas /įkainius, nurodytus darbų kiekių žiniaraštyje, neviršijant pradinės sutarties vertės ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 p., yra darbai – sutartyje bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį, apimties pakeitimus. Šis pakeitimas yra būtinas sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-161-22 nuostatomis.

Keičiamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos, vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir

Konkrečių sąlygų 12 straipsnio nuostatomis (12.3 p. „Įvertinimas“).

Sutarties kaina, atlikus matavimus:

Eil. Nr.	Pozicijos	Nevykdomi darbai		Vykdomi darbai	
		Kiekis	Suma Eur	Kiekis	Suma Eur
1.	Savitakinių d 200 nuotekų tinklų paklojimas	0,00	0,00	0,65	52,00
2.	Savitakinių d 160 nuotekų tinklų paklojimas	12,10	726,00	0,00	0,00
3.	Slėginių d 90 nuotekų tinklų paklojimas			0,66	33,00
4.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	10,79	5,40	0,00	0,00
5.	Kadastrinių matavimo bylų parengimas	10,79	5,40	0,00	0,00
6.	D160 vandentiekio vamzdžių paklojimas	0,25	15,00	0,00	0,00
7.	D110 vandentiekio vamzdžių paklojimas	1,06	53,00	0,00	0,00
8.	D63 vandentiekio vamzdžių paklojimas	0,00	0,00	0,28	12,60
9.	D32 vandentiekio vamzdžių paklojimas	12,17	547,65	0,00	0,00
10.	Įvadinių požeminių sklendžių montavimas	1,00	300,00	0,00	0,00
11.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	13,20	6,60	0,00	0,00
12.	Kadastrinių matavimo bylų parengimas	13,20	6,60	0,00	0,00
	Viso nevykdomų ir vykdomų darbų		1665,65		97,60

Atlikus paskaičiavimus nustatyta, kad

Nevykdomi darbai Eur (be PVM)	- 1665,65
Vykdomi darbai Eur (be PVM)	+ 97,60
Darbų įvertinimas (-sumažėjimas; + padidėjimas)	- 1568,05
Darbai pagal sutartinius įsipareigojimus Žiniaraštį Eur. (be PVM)	257090,40
Darbai įvertinus pakeitimo nurodymą Eur. (be PVM)	255522,35


Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2023-05-03 raštas Nr. R 2187 „Dėl faktiškai atliktų darbų kiekių“, 3 lapai.

Inžinierius:

2023-05-05
(parašas, data)



Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Užsakovas:


2023-05-05
(parašas, data)



Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:

2023-05-05
(parašas, data)



Vytautas Krikščiūnas
(vardas, pavardė)