

**2022 LIEPOS 18 d. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-856 PAPILDOMAS
SUSITARIMAS NR. 1**

2023 m. _____ d.
Vilnius

AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutė, LT-99168, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Špelverio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdamos į tai, jog:

- a) dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr.280 pateikė sąrašą valstybių (ar teritorijų), iš kurių tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi ir/ar gamintojai nelaikomi patikimais, bei nustatė draudimus ir ribojimus, kas tiesiogiai įtakojo statybos darbų bendrą kainų lygio kitimą, o Užsakovui ir Rangovui sukėlė sunkumus vykdant sudarytą Sutartį;
- b) ženkliai pabrango energetiniai ištekliai (būtinai Sutartyje naudojamų mišinių gamybai), medžiagos, žaliavos, gaminiai, darbo jėga bei kiti resursai, ko nei Užsakovas, nei Rangovas iš anksto negalėjo numatyti;
- c) tokios apimties ir tokį laikotarpį besitęsiančio aukščiau išvardintų elementų kainų kilimo negalėjo numatyti nei pirkimo vykdytojas, skelbdamas konkursą, nei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nes ankstesniais laikotarpiais toks pokytis nebuvo fiksuotas, o ir aukščiau minimos aplinkybės niekada neegzistavo;
- d) nenumatytos aplinkybės, esama apimtimi, jų įtaka ir trukmė nebuvo žinoma iki pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymo pateikimo pradžios ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir tapo žinomos tik po Sutarties sudarymo, ją vykdant;
- e) peržiūrėjus ir įvertinus rangos darbų viešųjų pirkimų pasiūlymų pateikimo ir pirkimo sutarčių pasirašymo aplinkybes: t. y. nuo sutarties sudarymo dienos praėjus ne mažiau nei 6 mėnesiams (įskaitant Sutarties pasirašymo mėnesį), LR Statistikos departamento skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) daugiau negu 4 (keturi) procentai;
- f) šio susitarimo pasirašymo metu palyginus LR Statistikos departamento duomenų bazėje skelbiamą mėnesio (t. y. 2023 m. kovo mėn.) statybos sąnaudų elementų kainas (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis (t. y. 2022 m. kovo mėn.), kainų pokytis yra 6,82 procentai;
- g) nurodytų aplinkybių, Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti;
- h) Sutarties Šalys šių aplinkybių negalėjo iš anksto numatyti;
- i) Rangovas nebuvo prisiėmęs esamų aplinkybių atsiradimo rizikos, sudarė šį Papildomą susitarimą, kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Sutarties 15 punktą ir išdėstyti jį taip:

„15. Suinteresuotos Šalies prašymu Darbų įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojami tokia tvarka:

15.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne daugiau kaip du kartus – pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus ne mažiau kaip 6 (šešioms) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) ir antrąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo praėjus ne mažiau kaip 12 (dvylikai) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 (keturi) procentai, o antrojo perskaičiavimo metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamojo metų mėnesio kainas su pirmojo perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje skelbiamo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainas (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) (antro perskaičiavimo atveju – lyginant su pirmojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai)) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, statybos darbų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) gali būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) nepaisant šiame punkte numatytų sutarties kainos peržiūros terminų. Bet kuriuo atveju Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne daugiau kaip du kartus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

15.1.2. Statybos darbų kainos perskaičiavimo eiga:

15.1.2.1 Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų statybos darbų kiekių, suma per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo perskaičiavimo metu užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro, įkainių, padaugintų iš atliktų statybos darbų kiekių, suma per laikotarpį, praėjusį nuo pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą iki antrojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

15.1.2.2. Pirmojo perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos, nurodytos Sutarties 12 punkte (be PVM), atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą. Antrojo perskaičiavimo metu užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš perskaičiuotos (indeksuotos) statybos darbų kainos, kuri nustatyta pirmojo perskaičiavimo metu, atėmus atliktų statybos darbų sumą per laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo iki antrojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą;

15.1.2.3. Neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

15.1.2.4. Pataisymo daugiklis (P): $P = \frac{SSKI_{esamas}}{SSKI_{bazinis}}$;

15.1.2.5. $SSKI_{esamas}$ – pirmojo perskaičiavimo metu tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos. Antrojo perskaičiavimo metu – tai esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki antrojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos;

15.1.2.6. $SSKI_{bazinis}$ – pirmojo perskaičiavimo metu bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos; antrojo perskaičiavimo metu – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos iki pirmojo perskaičiavimo atlikimo dienos;

15.1.2.7. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

- 15.1.2.7.1. <https://osp.stat.gov.lt>;
- 15.1.2.7.2. Visi rodikliai;
- 15.1.2.7.3. Rodiklių duomenų bazė;
- 15.1.2.7.4. Pagal temą;
- 15.1.2.7.5. Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- 15.1.2.7.6. Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
- 15.1.2.7.7. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- 15.1.2.7.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- 15.1.2.7.9. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);
- 15.1.2.7.10. Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
- 15.1.2.7.11. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
- 15.1.2.8.12. Nurodome Keliai ir gatvės;
- 15.1.2.9.13. Nurodome laikotarpį;

15.1.3. Darbų įkainių pagal bendrą kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio paskutinės dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
prižiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

Rangovas:

UAB „Kavesta“
Tilžės g. 48, Šilutė, LT-99168
Juridinio asmens kodas: 177388310
Tel.: (8 441) 54713
El. paštas: info@kavesta.lt
A.S. LT84 7180 7000 0046 7636
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Kavesta“
Generalinis Direktorius

Kęstutis Špelveris

A.V.

A.V.