

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2022-03-24 STATYBOS DARBŲ RANGOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. 553108/2

Vilnius

Šį papildomą susitarimą dėl 2022-03-24 Statybos darbų rangos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 553108/2 (toliau – **Sutartis**) pakeitimo (toliau – **Papildomas susitarimas**) sudarė toliau nurodytos šalys:

AB „Amber Grid“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 303090867, registruota buveinė adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama, ir

UAB „Alvora“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 122049143, registruota buveinė adresu Visorių g. 33, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Rangovas**), atstovaujama,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Papildomame susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ŠALYS ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD:

- (A) 2022-03-24 Šalys sudarė Sutartį dėl Telšių dujų skirstymo stoties (toliau – Objektas) rekonstravimo darbų ir su jais susijusių paslaugų, taip pat visų papildomų darbų ir paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, atlikimo (toliau – Darbai);
- (B) 2022-06-07 Šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo susitarė, kad galutinis Darbų atlikimo terminas yra ne vėliau kaip numatyta Grafike, bet ne vėliau kaip iki 2023-07-31, o Objekto prijungimas prie magistralinio ir skirstomojo dujotiekio turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 2023-04-30;
- (C) Užsakovas 2022 m. pabaigoje suplanavo ir paskelbė 2023 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų planą, kuriame Objekto prijungimas prie magistralinio ir skirstomojo dujotiekio numatytas 2023 m. gegužės 29 – 31 dienomis, t. y. apie 2,5 mėn. vėliau nei buvo suplanuota pasirašius Sutartį (2023 m. kovo 6 – 10 dienomis);
- (D) Rangovas, įvertinęs Papildomo susitarimo (C) punkte nurodytas aplinkybes, 2023-02-14 pateikė raštą Nr. 42, kuriame detaliai ir pagrįstai nurodė planuojamų Darbų atlikimo terminus bei organizavimo loginę schemą, pagal kurią galutinis Darbų įgyvendinimo terminas galimas ne anksčiau kaip 2023-10-23;
- (E) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PJ) 97 str. 1 d. 1 p. numato, kad:

„1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“;

- (F) Bendrųjų Sutarties sąlygų 1.4.6. p. nustato aplinkybes, kurioms esant Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas, o 1.4.6.2. p. nurodyta, kad „Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą Rangovui,

Sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi priimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą“;

- (G) Nei viena iš Šalių nepranešė apie Sutarties nutraukimą ir šiai dienai nėra viršyta Sutarties 2.2 p. nurodyta maksimali Sutarties kaina,

bei vadovaudamosi Bendrųjų Sutarties sąlygų 1.4.6.2 ir 4.1.5 punktų nuostatomis ir PĮ 97 str. 1 d. 1 p. nuostatomis, Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sutarties sąlygų 3.2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.2.1. ne vėliau kaip numatyta Grafike, bet ne vėliau kaip iki 2023-10-23, iš jų:
3.2.1.1. Prijungti dujų skirstymo stotis prie magistralinio ir skirstomojo dujotiekio ne vėliau kaip iki 2023-05-31.
3.2.1.2. prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą kartu su visais Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje, STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, taip pat Pirkimo dokumentuose nurodytais dokumentais į informacinę sistemą „Infostatyba: turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023-09-22“.
2. Rangovas įsipareigoja:
 - 2.1. ne vėliau nei likus 10 (dešimt) dienų iki Rangovo pateiktų Sutarties Objekto Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimų liudijimų galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui atnaujintas draudimo sutartis pratęstam laikotarpiui, nurodytam šio Papildomos susitarimo 1 punkte, bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą;
 - 2.2. ne vėliau nei likus 10 (dešimt) dienų iki Rangovo pateikto Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pabaigos pateikti Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pratęstam laikotarpiui, nurodytam šio Papildomos susitarimo 1 punkte.
3. Sutarties kaina dėl šiame Papildomame susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Papildomas susitarimas įsigalios, kai jį pasirašys abi Šalys.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

AB „Amber Grid“

UAB „Alvora“