

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022-11-07 SUTARTIES NR. SUT22-P-408

2023 m. birželio __ d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Užsakovas), atstovaujama, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Rangovas), atstovaujama toliau Rangovas ir Užsakovas bendrai kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Tarp Šalių 2022 m. lapkričio 7 d. sudarytą sutartį Nr. SUT22-P-408 (toliau – Sutartis), Rangovo 2023 m. gegužės 31 d. raštą Nr. 559, kuriame nurodyta, kad Rangovas susidūrė su nenumatytais aplinkybėmis:
 - Statinio statybos projekto (toliau – Projektas) sprendinių neatitikimu faktinei situacijai objekte, kai Rangovui reikėjo keisti projektinius sprendinius dėl esamo šilumos tiekimo tinklų kolektoriaus gylio, perduodant juos su AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Taip pat reikėjo iš naujo išsiimti kasimo leidimą šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje;
 - Statybos darbų zonoje aptiktų didelių riedulių, dėl kurių Rangovas užtruko bandydamas kloti savitakinius nuotekų tinklus skirtinguose gyliuose bei vietose, tačiau statinio statybos projekte numatyta gylį (1,5 – 2,0 m) nepavyko pakloti tinklų, todėl turėjo keisti nuotekų tinklų ir šulinių klojimo gylį (iki ~4,0 m).

Vadovaudamasis Sutarties Bendrosios dalies 6.5. punktu numatančiu, kad „Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (3) vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės [...]“.

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties termino pratęsimo, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų (įskaitant požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų bei statinio kadastro duomenų bylų parengimą bei suderinimą) atlikimo terminą 19 d. d., t. y. iki 2023 m. liepos mėn. 4 d., statybos užbaigimo procedūrų terminą pratęsti iki 2023 m. rugpjūčio 4 d., Sutarties galiojimo terminą pratęsti iki 2023 m. spalio 4 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Priedama:

1. 2023-05-10 įgaliojimas Nr. I-230510/01;
2. 2023-05-31 Rangovo raštas Nr. 559.

Užsakovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“

Adresas: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1,
01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 120545849

Rangovas:

Uždaroji akcinė bendrovė „KRS“

Adresas: Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas
Adresas korespondencijai: Draugystės g. 15A,
51227 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133630961

PVM mok. kodas: LT205458414
Tel.: 19118
El. paštas: info@vv.lt
A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

PVM mok. kodas: LT336309610
Tel.: +370 37 454464
El. p.: krs@krs-group.com
A. s. LT82 7044 0600 0288 9998
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440