

SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2022-04-26 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2022-307)

2023 m. birželio ____ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir **UAB „Milsta“**, atstovaujama (gen.) direktoriaus Pauliaus Plėšikaitis, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Vykdytoju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., tarp Šalių pasirašytos sutarties 11.3 p., bei atsižvelgdamos į UAB „Milsta“ 2023-06-09 rašte Nr. SR-230609/01 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.5-6520) ir 2023-06-13 rašte Nr. SR-230613/01 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.5-6713) išdėstytas aplinkybes, susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsiradus nenumatytų papildomų darbų poreikiui, keičiasi sutarties kaina, Šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra **1 769 367,71Eur (milijonas septyni šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 71 ct.)** be PVM, susidedanti iš:

1.1. 2023-04-25 susitarimu Nr. 1 pakeistos pradinės Sutarties kainos - 1 762 912,29Eur (milijonas septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų 29 ct.) be PVM;

1.2. Papildomi darbai – 6 455,42 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai, 42 ct) be PVM (Priedas Nr. 3).

2. Atsižvelgiant į atsiradusį nenumatytų papildomų darbų poreikį, pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, t.y. iki 2023 m. liepos 24 d.

3. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 - 2023-06-09 UAB „Milsta“ raštas Nr. SR-230609/01 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.5-6520);

2. Priedas Nr. 2 - 2023-06-13 UAB „Milsta“ raštas Nr. SR-230613/01 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.5-6713);

3. Priedas Nr. 3 - Papildomų darbų Sąmata;

4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimo grafikas.

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Saulėtekio al. 11, Vilnius

Įmonės kodas 111950243

PVM kodas LT119502413

A/s LT 327300010002459012

AB Bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

Tel. +370 5 2745030

El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt

VYKDYTOJAS

UAB „Milsta“

Statybininkų g. 4B, Jurbarkas LT-74111

Įmonės kodas 302301329

PVM mok. kodas LT100004571319

A/s LT827300010152768051

AB Bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. +370 690 86666

El. paštas.: info@milsta.lt

Rektorius

Romualdas Kliukas

Direktorius

Paulius Plėšikaitis



Vilniaus Gedimino technikos
universiteto kancleriui

2023-06-09, Vilnius
Nr. SR-230609/01

DĖL DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO

Sutarties Nr. 10.13-2022-307

Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir UAB „Milsta“, 2022-04-13 sudarė sutartį Nr. 10.13-2022-307 dėl I auditorinio korpuso (Saulėtekio al. 11, Vilnius) atnaujinimo (modernizavimo) darbų (toliau Sutartis).

Vykdytojui išanalizavus Techninio projekto sprendinius, Darbo projekto rengimo metu nustatyta, kad esami įvadiniai elektros skydai neatitinka reikalavimų ir tai yra Techninio projekto klaida, kurios negalėjo numatyti nei Vykdytojas nei Užsakovas: šynų skerspjuviai per maži ir esami automatai užpildo visas skyduose automatams numatytas vietas. Dėl šios priežasties reikalinga skyduose keisti šynas iš aliuminių į varinės taip pat reikalinga keisti esamus automatus, numatytais pakoreguotoje techninėje dokumentacijoje.

Vykdytojas skubos tvarka 2023-05-24 rašte Nr. SR-230524/01 Užsakovo prašė:

- Patikslinti Techninio projekto sprendinius, atsiradusius dėl Techninio projekto klaidos.
- Patikslinti ar užtenka įvadinų kabelių galios nuo ESO tinklo.
- Sutarties terminų pratęsimo.

Iš Užsakovo patikslinimai gauti 2023-05-29. Sutarties terminų pratęsimo klausimas liko neišspręstas.

Patikslinus Techninio projekto sprendinius ir patikslinus, kad ESO galios užtenka, Užsakovas įvadinų elektros skydų, skirtų I auditorinio korpuso aprūpinimo elektros energija rekonstrukciją užsakė pas Vykdytoją.

Atsižvelgiant į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti, Vykdytojas negali užbaigti sutartyje numatytų darbų, inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbų, bei kompleksinių bandymų Sutartyje numatytais terminais, visa tai turi įtakos dokumentų pateikimui į informacinę sistemą „Info statyba“ ir komisijos formavimui gauti galutinį užbaigimo aktą.

UAB „MILSTA“

Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
a.s. [LT827300010152768051](https://www.milsta.lt), AB SWED bankas



MILSTA

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.260 str. 4 p. ir 6.691 str. Vykdytojas reikalauja rasti galimybę atnaujinimo darbams suteikti papildomai vieno mėnesio laikotarpį, įskaitant dokumentų pateikimą į informacinę sistemą „Info statyba“.

Statybos projektų vadovas

Karolis Grašys

Tel. +370 660 31 367

UAB „MILSTA“

*Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
a.s. [LT827300010152768051](https://www.lrs.lt/objects/object.do?objectId=10152768051), AB SWED bankas*



MILSTA

Vilniaus Gedimino technikos
universiteto kancleriui

2023-06-13, Vilnius
Nr. SR-230613/01

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ KAINOS

Sutarties Nr. 10.13-2022-307

Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir UAB „Milsta“, 2022-04-13 sudarė sutartį Nr. 10.13-2022-307 dėl I auditorinio korpuso (Saulėtekio al. 11, Vilnius) atnaujinimo (modernizavimo) darbų (toliau Sutartis).

Atsiradus papildomiems darbams, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, aprašytus 2023-06-09 rašte Nr. SR-230609/01, Vykdytojas pateikia papildomų darbų sąmatas skirtų SRA-I įvadinių skydų dalinei rekonstrukcijai. Prašome inicijuoti Sutarties pakeitimą dėl padidėjusios kainos.

PRIDEDAMA. Keitimo siūlymas Nr. 10, 3 lapai.

Statybos projektų vadovas

Karolis Grašys

Tel. +370 660 31 367

UAB „MILSTA“

*Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
a.s. [LT827300010152768051](https://www.milsta.lt), AB SWED bankas*



MILSTA

Priedas Nr. 1

Keitimo siūlymas Nr. 10	
Projekto pavadinimas: Saulėtekio rūmų I auditorinio korpuso atnaujinimas	
Data: 2023-06-13	
Kam: Užsakovui	
Tema: Įvadinio skydo rekonstrukcija	
Situacijos aprašymas: Rangovo siūlymas atlikti papildomus darbus vykdant pastato atnaujinimo darbus. Išanalizavus Techninio projekto sprendinius, Darbo projekto rengimo metu nustatyta, kad esami įvadiniai elektros skydai neatitinka reikalavimų ir tai yra Techninio projekto klaida, kurios negalėjo numatyti nei Vykdytojas nei Užsakovas: šynų skerspjūviai per maži ir esami automatai užpildo visas skyduose automatams numatytas vietas. Dėl šios priežasties reikalinga skyduose keisti šynas iš aliuminių į varines taip pat reikalinga keisti esamus automatus. Kol nebus atlikti pakeitimai Vykdytojas negali užbaigti sutartyje numatytų darbų, inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbų, bei kompleksinių bandymų. Pasiūlymas: Siūlome: 1. Parengti papildomų darbų sąmatas. Atlikus siūlomus pakeitimus: Atlikus keitimo siūlyme aprašytus pakeitimus, darbai bus vykdomi pagal parengto DP E dalies brėžinius	
Susiję dokumentai: Priedas Nr. 1: 1. Sąmata Nr. 50, Elektrotechnika, Esamo skydo IPS dalinė rekonstrukcija (1 lapas) Priedas Nr. 2 Papildomų darbų sąmatų suvestinis (1 lapas)	
Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas UAB „Milsta“	Keitimo siūlymo iniciatorius: Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Atžymą apie keitimo perdavimą vykdymui:	
Perduota vykdymui: Statybos techninis prižiūrėtojas Laimas Daniūnas	Priimta vykdymui: Statybos vadovas Karolis Grašys

UAB „MILSTA“

*Įmonės kodas 302301329, PVM m. k. LT100004571319,
Statybininkų g. 4B, 74111 Jurbarkas, info@milsta.lt, +37065645111
a.s. [LT827300010152768051](https://www.lrs.lt/objects/object.do?objectId=10152768051), AB SWED bankas*

Priedas Nr. 1
Papildomų darbų sąmatos
Sąmata Nr. 50 Elektrotechnika. Esamo skydo IPS dalinė rekonstrukcija
Sąmata Nr. 50

Elektrotechnika. Esamo skydo IPS dalinė rekonstrukcija						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skylės sekcija Nr1+2				
1	N21-548	Automatinių jungiklių demontavimas	vnt	20	19,227	384,54
2	R21-10	El. instaliacijos demontavimas	100m	0,6	72,629	43,58
3	N21-548	Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	24	19,227	461,45
4	1	Automatinis jungiklis C20-C25A	vnt	8	9,130	73,04
5	2	Automatinis jungiklis C40-C63A	vnt	10	34,755	347,55
6	3	Automatinis jungiklis C80-C100A	vnt	6	95,445	572,67
7	N21-432 (S9=1,034)	Šinlaidžių montavimas	100m	0,08	600,902	48,07
8	4	Šinlaidžiai Cu 200 mm	vnt	8	86,997	695,98
9	N21-402	Izoliatorių montavimas	vnt	16	4,443	71,09
10	5	Izoliatoriai	vnt	16	4,947	79,15
11	N21-23	Kabelio tiesimas	100m	1	298,200	298,20
12	6	Laidų komutacinis	kompl	1	559,945	559,95
13	CALC1-1	Naujos instaliacijos įrengimas	kompl	1	2279,660	2279,66
14	7	Papildomas medžiagos	kompl	1	540,500	540,50
		Iš viso už skylių sekciją Nr1+2				6455,42
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6455,42
		Bendra vertė be PVM				6455,42
		PVM				1355,64
		Bendra vertė su PVM				7811,06

Priedas Nr. 2
Papildomų darbų sąmatų suvestinis
Papildomi darbai

Elektrotechnika. Esamo skydo IPS dalinė rekonstrukcija	6455,42
Suma be PVM:	6455,42
PVM:	1355,64
Suma su PVM:	7811,06

Suderinta:
Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:



Priedas Nr. 1
Papildomų darbų sąmatos
Sąmata Nr. 50 Elektrotechnika. Esamo skydo IPS dalinė rekonstrukcija
Sąmata Nr. 50

Elektrotechnika. Esamo skydo IPS dalinė rekonstrukcija						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius sėkcija Nr1+2				
1	N21-548	Automatinių jungiklių demontavimas	vnt	20	19,227	384,54
2	R21-10	EL. instaliacijos demontavimas	100m	0,6	72,629	43,58
3	N21-548	Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	24	19,227	461,45
4	1	Automatinis jungiklis C20-C25A	vnt	8	9,130	73,04
5	2	Automatinis jungiklis C40-C63A	vnt	10	34,755	347,55
6	3	Automatinis jungiklis C80-C100A	vnt	6	95,445	572,67
7	N21-432 (S9=1,034)	Šinlaidžių montavimas	100m	0,08	600,902	48,07
8	4	Šinlaidžiai Cu 200 mm	vnt	8	86,997	695,98
9	N21-402	Izoliatoriaus montavimas	vnt	16	4,443	71,09
10	5	Izoliatoriai	vnt	16	4,947	79,15
11	N21-23	Kabelio tiesimas	100m	1	298,200	298,20
12	6	Laidas komutacinis	kompl	1	559,945	559,95
13	CALC1-1	Naujos instaliacijos įrengimas	kompl	1	2279,660	2279,66
14	7	Papildomas medžiagos	kompl	1	540,500	540,50
		Iš viso už skyrių sėkcija Nr1+2				6455,42
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				6455,42
		Bendra vertė be PVM				6455,42
		PVM				1355,64
		Bendra vertė su PVM				7811,06

Objektas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, SRA I, mokomasis korpusas, Saulėtekio al. 11, Vilnius, modernizavimo projektas

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Rangovas: UAB "Milsta"

[illegible]