

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. LIEPOS 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-127/21
PAKEITIMO**

2023 m. birželio _____ d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**),
ir

"Žilinskis ir Co", UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kartu Susitarime vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A. 2021 m. liepos 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-127/21 (toliau – **Sutartis**) „Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas), atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu“ (toliau – **Darbai**);
- B. 2022 m. birželio 28 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-477/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu buvo pakeistas Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai;
- C. 2022 m. liepos 26 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-549/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo pagal Rangovo 2022 m. liepos 5 d. raštu Nr. 12-080 kreipimąsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą, kadangi remiantis BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt/>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio iki 2022 m. gegužės mėnesio (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 123,1806 iki 144,0634, todėl buvo pakeistas Sutarties 5.1 punktas ir jis išdėstytas taip: pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra 3'728'343,03 Eur (trys milijonai septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt trys eurai ir 3 ct) be PVM. Sutarties kaina 4'511'295,07 Eur (keturi milijonai penki šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 7 ct) su PVM;
- D. Šalys 2022 m. gruodžio 13 d. sudarė susitarimą Nr. A62-933/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo pagal Rangovo 2022 m. spalio 11 d. raštu Nr. 12-127 kreipimąsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą, kadangi remiantis BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt/>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2022 m. gegužės iki 2022 m. rugpjūčio mėnesio (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 144,0634 iki 147,3030, todėl buvo pakeistas Sutarties 5.1 punktas ir jis išdėstytas taip: pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra 3'805'980,51 Eur (trys milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 51 ct) be PVM. Sutarties kaina – 4'605'236,42 Eur (keturi milijonai šeši šimtai penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai ir 42 ct) su PVM.
- E. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas, reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. paaiškėjo, kad kai kurie Projekto sprendiniai yra neįgyvendinami ir (ar) nereikalingi, todėl jų atsisakytina (toliau – **Nevykdomi darbai**), taip pat paaiškėjo poreikis pakeisti Projekte numatytus sprendinius, bei įsigyti papildomus, Projekte nenumatytus, tačiau būtinus užbaigti Sutartį, darbus (toliau – **Papildomi darbai**).

darbai). Papildomų darbų bei Nevykdomų darbų detalizacija pateikiama 1 pakeitimo nurodyme (1 priedas);

- F. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus ir siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;
- G. Papildomus bei Nevykdomus darbus, vadovaudamiesi Sutarties 14.6 ir 14.7 punktuose numatyta tvarka, Rangovui pateikus Papildomų bei Nevykdomų darbų sąmatas, 1 pakeitimo nurodymu, patvirtino Užsakovas, Rangovas, Projektuotojas (projekto vykdymo priežiūros vadovas) bei statybų techninės priežiūros vadovas;
- H. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinamas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvietės priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu);

vadovaujantis:

- a. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame nustatyta, kad pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu galima pakeisti neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų nuo pradinės sutarties vertės, taip pat tokiais pakeitimais negali būti siekiama VPI nustatytos tvarkos taikymo,
- b. VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;
- c. Sutarties 14.6 ir 14.7 punktais, kuriuose nustatyta Sutarties pakeitimų įforminimo tvarka, taip pat Sutarties 14.8 punktu, kuriame nustatyti įsigyjamų papildomų darbų kainų apskaičiavimo būdai;
- d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu (Papildomų darbų kainos apskaičiuotos vadovaujantis 56.1 punktu ir 56.4 punktu, Nevykdomų darbų kainos – vadovaujantis 56.1 punktu),

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- 1. Pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą, atsižvelgiant į aplinkybes, kurios pateiktos 1 pakeitimo nurodyme (1 priedas), įsigyti Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už 755'110,99 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dešimt tūkstančių eurų, 99 ct) be PVM (1 pakeitimo nurodymo 1.2.1, 2.2.1 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.2.1, 7.2.1 punktai) ir tai sudaro 19,84 procento pradinės Sutarties vertės (3'805'980,51 Eur);
- 2. Pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą, atsižvelgiant į aplinkybes, kurios pateiktos 1 pakeitimo nurodyme (1 priedas), atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, tačiau Nevykdomų darbų už 1'090'934,31 Eur (vienas milijonas devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 31 ct) be PVM (1 pakeitimo nurodymo 1.2.1, 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.2.1, 7.2.1 punktai), kas sudaro 28,66 procento pradinės Sutarties vertės (3'805'980,51 Eur). Daugiau Sutarties pakeitimų pagal 14.6 ir 14.7 punktus nėra atlikta.

3. Pakeisti Sutarties kainą ir atsižvelgus į Susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytus pakeitimus bei pritaikius lyginamąjį koeficientą naujiems įkainiams, nustatyti naują Sutarties vertę – **3'470'157,19 Eur** (trys milijonai keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai, 19 ct) **be PVM**; **4'198'890,20 Eur** (keturi milijonai vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurai, 23 ct) **su PVM**.
4. Atsižvelgiant į visus Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus:
 - 4.1. patikslinti Sutarties 20.8.1 punkte nurodytą 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (šio Susitarimo 2 priedas);
 - 4.2. vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kadangi šio susitarimo E. dalyje nurodytų Papildomų darbų, kurių poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, atlikimui, atitinkamai reikalingas papildomas terminas, suteikti papildomai 60 (šešiasdešimt) k. d. Papildomiems darbams atlikti.
5. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas pasirašytas Šalių pasirinktu iš šiame punkte nurodytu būdu:
 - 9.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba ;
 - 9.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“.
10. Šio Susitarimo priedai:
 - 10.1. 1 priedas – 1 Pakeitimo nurodymas, 5 lapai;
 - 10.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Rangovas:

"Žilinskis ir Co", UAB
Direktorius

Adomas Bužinskas

Kęstutis Kalkis

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Projekto pavadinimas: Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (toliau – Projektas)

Sutartis: 2021-07-30 Nr.A62-127/21

Finansavimo šaltinis: Sutartis finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų lėšų.

Sutarties objektas: Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas) atkarpa nuo Šilo tilto iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu.

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 3.805.980,51 Eur

Data: 2023-04-06

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – SUSISIEKIMO DALIS.

Susisiekimo dalies techninio projekto pasikeitimai atsirado siekiant maksimaliai išsaugoti želdinius, kurie įtakojo projektuojamų takų vietą, konfigūraciją, geometriją išleidžiant TP A laidą.

1.2. Nutarta:

1.2.1. Pritarti siūlomiems pakeitimams vadovaujantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2021-12-31 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-1616/21(2.1.76E-INF) 11 klausimas bei 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), 13 klausimas. Atsisakomų darbų vertė **-418.755,53 Eur** be PVM ir jie sudaro **11,00%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Papildomų darbų vertė yra **383.087,65 Eur** be PVM ir jie sudaro **10,07%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.

1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: Sutarties įkainiai, skaičiuojamosios statybos kainos įkainiai, komerciniai pasiūlymai

1.4. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 30 k.d.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 30 k.d.

1.5. Susiję dokumentai/priedai: 1.1 S-MG sąmata, protokolai B atkarpa

2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – SUSISIEKIMO DALIS. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA.

Pakeitimus įtakojo Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartas.

2.2. Nutarta:

2.2.1. Pritarti siūlomiems pakeitimams vadovaujantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2021-12-31 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-1616/21(2.1.76E-INF) 11 klausimas bei 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), 13 klausimas. Atsisakomų darbų vertė **-5.952,75 Eur** be PVM ir jie sudaro **0,16%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Papildomų darbų vertė yra **11.995,08 Eur** be PVM ir jie sudaro **0,32%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.

2.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: Sutarties įkainiai.

2.4. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k.d.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 k.d.

2.5. Susiję dokumentai/priedai: 1.2 S-MZ sąmata, protokolai B atkarpa

3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – SUSISIEKIMO DALIS. AUGALŲ ŠALINIMAS.

Atnaujinus topografiją ir atlikus papildomą medžių taksaciją pasitiksino kertamų medžių kiekis.

3.2. Nutarta:

3.2.1. Siekiant išsaugoti esamus medžius, pritarti siūlomiems pakeitimams vadovaujantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), 13 klausimas, pritarti atsisakomiems darbams kurių vertė **-10.313,60 Eur** be PVM ir jie sudaro **0,27%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM ir papildomiems darbams kurių vertė yra **3.880,10 Eur** be PVM ir jie sudaro **0,10%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.

3.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Sutarties įkainiai.

3.4. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k.d.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 k.d.

3.5. Susiję dokumentai/priedai: 1.3 S-MZ3 sąmata, protokolai B atkarpa

4. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

4.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – SUSISIEKIMO DALIS. SODINIMO KIEKIAI

Susisiekimo dalies sodinamų augalų techninio projekto A laidos pasikeitimai atsirado dėl iš esmės peržiūrėtų eismo organizavimo sprendinių, patikslintos topografijos.

4.2. Nutarta:

4.2.1. Įvertinus TP-A S dalies laidos patikslinimus, remiantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), 13 klausimas, pritarti atsisakomiems darbams kurių vertė **-332.953,66 Eur** be PVM ir jie sudaro **8,75%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM ir papildomiems darbams kurių vertė yra **2.844,70 Eur** be PVM ir jie sudaro **0,07%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.

4.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Sutarties įkainiai ir skaičiuojamosios statybos kainos įkainiai.

4.4. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k.d.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 k.d.

4.5. Susiję dokumentai/priedai: 1.4 S-MZ4 sąmata, protokolai B atkarpa

5. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

5.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIS.

Statinio konstrukcijų dalies techninio projekto A laidos pakeitimai atsirado dėl patikslintos topo nuotraukos (esamos situacijos), geologijos.

5.2. Nutarta:

5.2.1. Įvertinus TP-A laidos patikslinimus, remiantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), 13 klausimas, pritarti atsisakomiems darbams kurių vertė **-19.699,85 Eur** be PVM ir jie sudaro **0,52%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM ir papildomiems darbams kurių vertė yra **38.188,60 Eur** be PVM ir jie sudaro **1,00%** nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.

5.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Sutarties įkainiai, skaičiuojamosios statybos kainos įkainiai, komerciniai pasiūlymai

5.4. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k.d.

5.5.	Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 k.d. Susiję dokumentai/priedai: 1.5 SK sąmata, protokolai B atkarpa
6. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:	
6.1.	Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – ELEKTROTECHNIKOS (GATVIŲ APŠVIETIMO) DALIS.
Elektrotechnikos dalies techninio projekto A laidos pasikeitimai atsirado siekiant maksimaliai išsaugoti želdinius, kurie įtakojo projektuojamų takų vietą, konfigūraciją, geometriją. Taip pat atsižvelgus į Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarto rekomendacijas.	
6.2.	Nutarta:
6.2.1.	Įvertinus TP-A laidos patikslinimus, remiantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2021-12-31 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-1616/21(2.1.76E-INF) 11 klausimas bei 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), 13 klausimas, pritarti atsisakomiems darbams kurių vertė - 2.092,12 Eur be PVM ir jie sudaro 0,05% nuo pradinės Sutarties vertės be PVM ir papildomiems darbams kurių vertė yra 52.639,41 Eur be PVM ir jie sudaro 1,38% nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.
6.3.	Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: Sutarties įkainiai, skaičiuojamosios statybos kainos įkainiai, komerciniai pasiūlymai
6.4.	Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 30 k.d. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 30 k.d.
6.5.	Susiję dokumentai/priedai: 1.6 E1 sąmata, protokolai B atkarpa
7. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:	
7.1.	Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS.
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies techninio projekto A laidos pasikeitimai atsirado dėl patikslintos topo nuotraukos, medžių šaknų apsaugos zonos, pakeitus projektuojamų takų ir gatvių vietas, konfigūraciją, geometriją. Trims išleistuvams būtinas remonto būdo keitimas dėl sprendinių neįgyvendinimo.	
7.2.	Nutarta:
7.2.1.	Įvertinus TP-A VN dalies laidos patikslinimus, remiantis 2021-10-11 infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-1144/21(2.1.76E-INF) ir 2021-12-31 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-1616/21(2.1.76E-INF) bei 2022-01-12 inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės protokolu Nr. A16-48/22(2.1.76E-INF), pritarti atsisakomiems darbams kurių vertė - 301.166,80 Eur be PVM ir jie sudaro 7,91% nuo pradinės Sutarties vertės be PVM ir papildomiems darbams kurių vertė yra 262.475,45 Eur be PVM ir jie sudaro 6,90% nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.
7.3.	Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: Sutarties įkainiai.
7.4.	Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 30 k.d. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 30 k.d.
7.5.	Susiję dokumentai/priedai: 1.7 VN sąmata
8. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 60 k.d. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 60 k.d.	
9. Pakeitimų vertė:	
- Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: -1.090.934,31 Eur be PVM; 1.320.030,51 Eur su PVM; - Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 755.110,99 Eur be PVM; 913.684,30 Eur su PVM;	