

**SUSITARIMAS DĖL 2023 M. KOVO MĖN. 20 D. 200 KW GALIOS SAULĖS ŠVIESOS
ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO IR
PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIES NR. PS 2023-39 PAKEITIMO**

2023 m. birželio 27 d. Nr. PS 2023-39-1
Vilnius

UAB „Toksika“ (toliau – Užsakovas, perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 244670310, Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir UAB „Energia futura“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304433393, Stadiono g. 1, LT-81322, Raudėnai, Šiaulių r., atstovaujama direktoriaus Kęstučio Slavinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2023 m. kovo mėn. 20 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. PS 2023-39 dėl 200 kW galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų (toliau – Sutartis).

B. UAB „Energia futura“ 2023 m. birželio 26 d. raštu dėl 2023-03-20 200 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų sutarties Nr. PS 2023-39 pakeitimo (pirkimo numeris – 652359) (objektas Ketvergių g. 11, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.), Užsakovo gautu 2023 m. birželio 26 d., Nr. G-276, informavo Užsakovą, kad dėl didžiulio užimtumo, Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba visų prašymų dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų paleidimo - derinimo darbams išdavimo ir kitų prašymų nagrinėjimo terminai padvigubėjo ir šiuo metu siekia atitinkamai 10 d. d. (skubos tvarka) arba 20 d. d. (įprasta tvarka) nuo prašymo pateikimo. Rangovas pažymi, kad VERT dėl užimtumo kartais net ir šiais nustatytais terminais vėluoja išduoti leidimus bei pažymas. Taip pat Rangovas laukia vieno iš pastato stogo (IV sandėlio Nr. 5500-2009-7015) statinio konstrukcijos dalies ekspertizės. Rangovas kreipėsi į Užsakovą su prašymu pratęsti sutartį 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

C. Sutarties 9.9.3. punktas numato, kad Sutarties 6 skyriuje „Terminai“ nustatyti Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi Rangovui pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, kai atsirado kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti.

D. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad:

„1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Pratęsti Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui – iki 2023 m. rugsėjo 22 d.
2. Pratęsti Sutartį 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui – iki 2028 m. spalio mėn. 22 d.
3. Rangovas įsipareigoja pateikti atnaujintą Užtikrinimą likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Užtikrinimo galiojimo termino pabaigos – iki 2023 m. liepos 10 d.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja, kol galioja Sutartis.
5. Susitarime galioja visos pagrindinės Sutarties nuostatos.

6. Šis susitarimas yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai) ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Priedai:

5.1. Priedas Nr. 1 – UAB „Energia futura“ 2023 m. birželio 26 d. raštas dėl 2023-03-20 200 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų sutarties Nr. PS 2023-39 pakeitimo (pirkimo numeris – 652359) (objektas Ketvergių g. 11, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

UAB „Toksika“

Kuro g. 15, Vilnius

Juridinio asmens kodas 244670310

PVM mokėtojo kodas LT446703113

AB Swedbank

Banko sąskaitos Nr. LT


907300010002397925

Tel. +370 5 2505302, +370 46 241 027

El. paštas: vilnius@toksika.lt

Arūnas Dirvinskas

Generalinis direktorius

(parašas)   A.V.

Rangovas

UAB „Energia Futura“

Stadiono g. 1, Raudėnai, Šiaulių r

Juridinio asmens kodas 304433393

PVM mokėtojo kodas LT100010939010

Luminor Bank AB

Banko sąskaitos Nr. LT874010051003828002

Tel. Nr. +370 614 56104

El. p. info@efutura.lt

Kęstutis Slavinskas

Direktorius

(parašas)   A.V.

KAM:
UAB „Toksika“
Įmonės kodas 244670310
buveinės adresas Kuro g. 15, Vilnius

NUO:
UAB Energia Futura
Įmonės kodas 304433393
adresas Biruliškių g. 8, Kaunas
el. p. kestutis.slavinskas@efutura.lt

PRAŠYMAS

Dėl 2023-03-20 200 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų sutarties Nr. PS 2023-39 pakeitimo (pirkimo numeris – 652359) (objektas Ketvergių g. 11, Dumpių k., Dovylių sen., Klaipėdos r. sav.)

2023-06-16

UAB Energia Futura („Rangovas“) ir UAB Toksika („Užsakovas“) 2023 m. kovo 20 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. PS 2023-39 dėl 200 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo, įrengimo ir priežiūros darbų („Sutartis“).

Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 4 p. nustatyta, kad *„Darbų atlikimo terminai – per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti atlikti: projektavimo (jei netinka esamas projektas), įrangos tiekimo, montavimo darbai, ESO natūriniai bandymai ir VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymos apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas“*.

Sutartis įsigaliojo 2023-03-21, todėl terminas darbams atlikti sueina 2023-07-21.

Remiantis Sutarties 9.9.3. Terminai gali būti pratęsti, jeigu atsirado kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti.

Šiuo Rangovas informuoja, kad dėl didžiulio užimtumo, Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba visų prašymų dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų paleidimo - derinimo darbams išdavimo ir kitų prašymų nagrinėjimo terminai padvigubėjo ir šiuo metu siekia atitinkamai 10 d. d. (skubos tvarka) arba 20 d. d. (įprasta tvarka) nuo prašymo pateikimo. Rangovas pažymi, kad VERT dėl užimtumo kartais net ir šiais nustatytais terminais vėluoja išduoti leidimus bei pažymas.

Pažymėtina, kad taip pat vienam iš pastato stogų IV sandėlis Nr. 5500-2009-7015 nebuvo atlikta statinio konstrukcijų dalies ekspertizė, kurią turėjo atlikti Užsakovas. Kadangi ekspertizė būtina visų konstrukcijų, ant kurių montuojama saulės elektrinė, todėl ekspertizės nebūvimas Rangovui neleidžia toliau atlikti darbų ir tinkamai organizuoti procesų.

Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių (ekspertizės reikalingumo bei VERT nagrinėjimo terminų pailgėjimo) teikiame šį raštą ir prašome suderinti ir pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties įvykdymo terminų pratęsimo 60 (šešiasdešimčia) kalendorinių dienų.

Sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Atliekant pakeitimą sutarties kaina nekeičiama, o pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir pakeitimas laikomas neesminiu bei yra leidžiamas Sutartimi, todėl šis pakeitimas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. ir 5 p.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Rangovas prašo atlikti neesminį Sutarties pakeitimą ir papildomą susitarimą dėl Sutarties įvykdymo terminų pratęsimo 60 (šešiasdešimčia) kalendorinių dienų.

Pagarbiai

UAB Energia Futura direktorius

Kęstutis Slavinskas