

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-639(11.31)
PAKEITIMO**

2023 m. *lapas 3* d. Nr. SUT-2023- *582*-(11.31)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Detama“**, įmonės kodas 302503829, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r., LT- 58382, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Puidoko, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2022 m. rugpjūčio 3 d. rangos sutarties Nr. SUT-2022-639(11.31) dėl Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų viešojoje erdveje Laisvės alėjoje Radviliškio mieste, statybos darbų atlikimo (toliau – Sutartis) X skyriaus „Sutarties keitimas dėl keičiamų darbų kiekių (apimties)“ nuostatomis, dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2023 m. birželio 5 d. papildomų darbų aktu Nr. 1 (Susitarimo 1 priedas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

Todėl Šalys atsižvelgdamos į anksčiau išdėstytą šiuo Susitarimu nustato papildomų darbų sumą su PVM: 3 666,93 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 93 ct).

2. Įsigaliojus šiam Susitarimui pradinė Sutarties vertė su PVM nesikeičia ir yra 410 300,00 EUR su PVM (keturi šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct), iš kurių PVM sudaro 71 209,09 Eur, o

priimta Sutarties vertė su PVM keičiasi ir sudaro sumą 376 666,93 Eur (trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 93 ct), iš kurių PVM sudaro 65 371,95 Eur.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.
7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
b. k. 73000
tel. (8~422) 69 003,
faks. (8~422) 69 000
El. p. informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė
Eglė Ivanauskytė

A.V.

Rangovas:

UAB „Detama“
Įmonės kodas 302503329
PVM kodas LT100006991814
Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r.
A. s. LT05 7300 0101 2202 8682
Bankas: „Swedbank“, AB,
tel. (8~608) 37 493
El. p. t.puidokas@detama.lt

Direktorius
Tautvydas Puidokas

A.V.



UAB „Detama“

Uždaroji akcinė bendrovė, Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r., tel. 8 608 37493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302503829.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

Pranešimas

2023-05-23 Nr. 23/05/23-2

Dotnuva

Informuojame, kad Pirkimo metu patektame projekto žiniaraštyje yra nurodyta, kad Plieno sijos ir rygeliai sudaro 5,81t, tačiau pagal projekto brėžinius Plieno sijos ir rygeliai turi sudaryti 7,02 t. Pagal sutartį numatyta, kad Užsakovas perka tik 5,81t Plieno ir rygelių. Norint, kad tinkamai įgyvendintume projekto sprendinius būtina papildomai 1,222 t. taip pat būtinas ir šių elementų montavimo darbų papildomas pirkimas nes Sutartyje nėra montavimo darbų pirkimo. Todėl būtini papildomi darbai.

Pažymėtina, kad pagal sutartį Užsakovas iš Rangovo perka ne visus projekto sprendinius, o tik atskirus darbus pagal Sutarties priedo žiniaraščius. Pirkime nėra numatytas šių plieno konstrukcijų ir kolonų montavimo darbai. Todėl norint, kad Rangovas juos sumontuotų būtini papildomi darbai Plieninių konstrukcijų montavimo darbai.

Direktorius

Tautvydas Puidokas

Projektas (OBJEKTAS): „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ VIEŠOJE ERDVĖJE LAISVĖS AL., RADVILIŠKIO MIESTE, STATYBA“
Statybos darbų rangos sutartis Nr. SUT-2022-639(11.31)
Projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1
2023 m. birželio 5 d.

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto Roberto Eigmino;

Projektuotojo atstovo – UAB „AJ archi“ statinio projekto vadovo Arūno Jelinsko ir projekto dalies vadovo A. Barkaus;

Rangovo atstovo – UAB „Detama“ statinio statybos vadovo Mažvydo Puidoko.

Atsižvelgdama į rangovo 2023 m. gegužės 23 d. pranešimą Nr. 23/05/23-2, išnagrinėjus projektingą dokumentaciją ir įvertinus pateiktas pastabas apie neatitikimus projekte, nustatė:

Konkurso sąlygų priedas Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2.BD-KD, (3 skyrius „Karkasas“): Užsakius metalo konstrukcijų gamybą išaiškėjo, kad pirmoje skyriaus eilutėje numatytų plieno sijų ir rygelių, vadovaujantis pateiktais projekto brėžiniais, gaunasi ne 5,81 tonos, kaip nurodyta paminėtame žiniaraštyje, o 7,02221 tonos. Kad pagaminti būtiną kiekį metalo konstrukcijų reikia numatyti papildomą metalo kiekį – 1,21221 tonos.

Papildomai vykdomų darbų vertė (pasiūlymo kainomis) be PVM: 3 030,52Eur.

Papildomai vykdomų darbų vertė: 3 030,52Eur be PVM;

PRIEDAI:

1. Rangovo 2023 m. gegužės 23 d. pranešimas Nr. 23/05/23-2 – 1 lapas;
2. Projektuotojo pateiktas plieno sijų ir rygelių kiekių detalizuotas žiniaraštis – 1 lapas;
3. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas.

Komisija:

Užsakovo atstovas _____

Projekto Vadovas _____

Projekto dalies Vadovas _____

Rangovo atstovas _____

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2.BD-KD (papildomas)

Statinys Kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų statybos darbai
 Žiniaraštis Bendrastatybiniai darbai stoginės (konstrukcinė dalis)

Suma žiniaraščiui EUR

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato VNT.	Kiekis	Kaina		EUR
				Vieneto kaina	Iš viso	
	3 Karkasas					
1	Plieno sijos ir rygeliai (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	1,21221	2500,0	3030,52	
	žiniaraštyje				3030,52	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				636,41	
	Iš viso žiniaraštyje				3666,93	