

**SUSITARIMAS  
DĖL 2021 M. LIEPOS 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-128/21  
PAKEITIMO**

2023 m. \_\_\_\_\_ mėn. d. Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**),  
Ir **"Žilinskis ir Co"**, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

**Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:**

- A. 2021 m. liepos 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-128/21 (toliau – **Sutartis**) „Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas) atkarpa nuo Baltojo tilto prieigų iki senojo Žvėryno tilto (atkarpa A), su darbo projekto parengimu“ (toliau – **Darbai**). Sutarties 5.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė – 1 626 459,64 Eur (vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 64 ct) be PVM, o Sutarties kaina – 1 968 016,16 Eur (vienas milijonas devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiolika eurų, 16 ct) su PVM;
- B. 2022 m. birželio 20 d. papildomu susitarimu A62-463/22 vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu buvo pakeistas Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai;
- C. 2022 m. birželio 30 d. papildomu susitarimu Nr. A62-485/22 vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis buvo indeksuota Sutarties kaina (įkainiai) ir pradinės Sutarties vertė;
- D. 2022 m. gruodžio 8 d. papildomu susitarimu Nr. A62-917/22 vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis Šalys sudarė įsigyti papildomus Darbus ir atsisakyti Sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų Darbų, taip pat Darbų atlikimo termino pabaigą nustatyti iki 2023 m. birželio 2 d.;
- E. 2023 m. vasario 23 raštu Nr. 12-016/172 Rangovas pateikė pasiūlymą dėl Sutarties vertės perskaičiavimo, o 2023 m. kovo 9 d. Rangovas, remdamasis Sutarties 5.8.3 punkto nuostatomis, raštu Nr. 12-019/235, pateikė patikslinimą dėl pasiūlymo dėl Sutarties vertės perskaičiavimo, pagal Sutarties 5.8.4 punktą;
- F. 2022 m. birželio 30 d. sudarytu susitarimu Nr. A62-485/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-128/21 pakeitimo“ perskaičiavo (indeksavo) Sutarties kainą (įkainius) ir pradinės Sutarties vertę pagal bendrą kainų lygio kitimą pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę, kai:
  - iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė 112 975,76 Eur,
  - indeksavimo laikotarpio pradžios (2021 m. rugpjūčio mėnuo) indeksas yra 123,1806,
  - indeksavimo laikotarpio pabaigos (2022 m. balandžio mėnuo) indeksas – 142,7344,
  - perskaičiuota pradinės Sutarties vertė – 1 866 649,53 Eur be PVM;
- G. remiantis BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt/>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2022 m. balandžio iki 2022 m. vasario mėnesio (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 142,7344 iki 148,3763 (šio susitarimo 2 priedas „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai“);

**ir vadovaudamosi:**

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo

- aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- b) Sutarties 5.8 punktu, nustatančiu, kad pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius (bendrą kainų lygio kitimą) bei vadovaujantis šiame punkte nustatyta perskaičiavimo tvarka;
  - c) 2022 m. birželio 20 d. Sutarties Šalių pasirašytu susitarimu „Dėl 2021 m. liepos 30 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-128/21 pakeitimo“ Nr. A62-463/22, kuriuo Sutarties 5.8.2 punktas išdėstytas nauja redakcija ir nustatyta, kad indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai;
  - d) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2019 m. sausio 24 d. redakcija Nr. 1S-13) 48-50, 53 punktu,

**sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:**

1. Perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius) ir pradinės Sutarties vertę (taikoma ne visai pradinės Sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal Sutartį prekių, paslaugų, darbų kiekiams (apimtims)) pagal bendrą kainų lygio kitimą pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę, kai iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė 1 231 575,33 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt penki eurai, 33 ct) be PVM (3 priedas „Aktavimo suvestinė“), indeksavimo laikotarpio pradžios (2022 m. balandžio mėnuo) indeksas yra 142,7344, indeksavimo laikotarpio pabaigos (2022 m. gruodžio mėnuo, imtinai) indeksas yra 148,3763). Perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pagal formulę:  
$$1\,231\,575,33 + ((1\,358\,711,56 - 1\,231\,575,33) * (148,3763 / 142,7344)) = 1\,363\,733,44 \text{ Eur}$$
(vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai ir 44 ct).
2. Pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir jį išdėstyti taip:  
„Pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra **1 363 733,44 Eur** (vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai ir 44 ct) be PVM. Sutarties kaina – **1 650 117,46 Eur** (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas septyniolika eurų ir 46 ct) su PVM.“
3. Remiantis Šalių pasirašytu 2022 m. gruodžio 8 d. papildomu susitarimu Nr. A62-917/22 neindeksuojamų papildomų darbų vertė yra 591 663,70 Eur be PVM, todėl **nauja Sutarties vertė yra 1 955 397,14** (vienas milijonas devyni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 14 ct) **Eur be PVM** (1 363 733,44 Eur + 591 663,70 Eur).
4. Atsižvelgiant į perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir Sutarties kainą, patikslinti Sutarties priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (4 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“).
5. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Susitarimo priedai:
  - 9.1. 1 priedas – 2023 m. kovo 09 d. Rangovo rašto Nr. 12-019/235 kopija, 1 lapai;
  - 9.2. 2 priedas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, 1 lapas;
  - 9.3. 3 priedas – Aktavimo suvestinė, 1 lapas;
  - 9.4. 4 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  
Administracijos direktorius

---

Adomas Bužinskas

**Rangovas:**

"Žilinskis ir Co", UAB  
Direktorius

---

Kęstutis Kalkis

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 9  
2023 m. sausio mėn.

PROJEKTO PAVADINIMAS:

FINANSAVIMO SUTARTIES NR.:

STATYBOS PAVADINIMAS:

RANGOS SUTARTIS:

RANGOS SUTARTIES TERMINAI:

Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas

07.1.1-CPVA-R-904-01-0002

Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas)

atkarpa nuo Baltojo tilto prieigų iki senjojo Žvėryno tilto (atkarpa A), su darbo projekto parengimu

Nr. A62-128/21 sudaryta 2021 m. liepos 30 d. ir susitarimas dėl indeksavimo laikotarpio keitimo Nr. A62-485/22 sudarytą 2022-06-30

ir papildomas susitarimas Nr. A62-917/22 sudarytas 2022-12-08

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas                                                                    | Sutartinė kaina<br><br>(be PVM) | Įvykdymas | Įvykdytų darbų vertė (ATKARPA A)                      |            |              |                                                   |            |              |                        |          |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|----------|-----------|
|          |                                                                                                                 |                                 |           | nuo statybų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį |            |              | nuo statybų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio |            |              | per ataskaitinį mėnesį |          |           |
|          |                                                                                                                 |                                 |           | Darbų vertė                                           | PVM        | VISO         | Darbų vertė                                       | PVM        | VISO         | Darbų vertė            | PVM      | VISO      |
| 1        | 2                                                                                                               | 3                               | 4         | 5                                                     | 6          | 7            | 8                                                 | 9          | 10           | 11                     | 12       | 13        |
| 1        | Dangų ardymas ir įrengimas, eismo organizavimas                                                                 | 676.225,55                      | 99,06 %   | 669.859,19                                            | 140.670,42 | 810.529,61   | 669.859,19                                        | 140.670,42 | 810.529,61   | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 2        | Medžių, augalų kirtimas ir sodinimas                                                                            | 192.281,32                      | 97,86 %   | 188.161,79                                            | 39.513,99  | 227.675,78   | 188.161,79                                        | 39.513,99  | 227.675,78   | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 3        | Elektrotechnika                                                                                                 | 151.598,65                      | 59,10 %   | 89.601,69                                             | 18.816,37  | 108.418,06   | 63.548,38                                         | 13.345,17  | 76.893,55    | 26.053,31              | 5.471,20 | 31.524,51 |
| 4        | Konstrukcijos                                                                                                   | 61.159,55                       | 100,00 %  | 61.159,55                                             | 12.843,51  | 74.003,06    | 61.159,55                                         | 12.843,51  | 74.003,06    | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 5        | Nuotekų tinklai (LVN)                                                                                           | 4.707,82                        | 100,00 %  | 4.707,82                                              | 988,65     | 5.696,47     | 4.707,82                                          | 988,65     | 5.696,47     | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 6        | Mažoji architektūra                                                                                             | 26.147,91                       | 91,32 %   | 23.877,59                                             | 5.014,29   | 28.891,88    | 23.877,59                                         | 5.014,29   | 28.891,88    | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 7        | Darbo projekto parengimas                                                                                       | 60.000,00                       | 50,00 %   | 30.000,00                                             | 6.300,00   | 36.300,00    | 30.000,00                                         | 6.300,00   | 36.300,00    | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 8        | Informacinis stendas su grafine informacija apie vykdomus darbus/numatoma užbaigtų darbų vizualizacija (1 vnt.) | 1.000,00                        | 100,00 %  | 1.000,00                                              | 210,00     | 1.210,00     | 1.000,00                                          | 210,00     | 1.210,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 9        | ES informacinių stendų įrengimas (2 vnt.)                                                                       | 2.000,00                        | 50,00 %   | 1.000,00                                              | 210,00     | 1.210,00     | 1.000,00                                          | 210,00     | 1.210,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 10       | Kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros                  | 3.970,00                        | 0,00 %    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
| 11       | Istoriniai archeologiniai tyrimai ir kitos paslaugos                                                            | 9.000,00                        | 100,00 %  | 9.000,00                                              | 1.890,00   | 10.890,00    | 9.000,00                                          | 1.890,00   | 10.890,00    | 0,00                   | 0,00     | 0,00      |
|          | Iš viso be PVM:                                                                                                 | 1.188.090,80                    | 90,76 %   | 1.078.367,63                                          |            | 1.304.824,86 | 1.052.314,32                                      |            | 1.273.300,35 | 26.053,31              | 5.471,20 | 31.524,51 |
|          | Pritaikius indeksaciją (P=1,1587) iš viso be PVM:                                                               | 1.358.711,56                    |           | 1.231.575,33                                          |            |              | 1.201.387,36                                      |            |              | 30.187,97              |          |           |

| Eil. Nr. | Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas     | Sutartinė kaina<br><br>(be PVM) | Įvykdymas      | Įvykdytų darbų vertė (ATKARPA A)                      |     |      |                                                   |     |      |                        |     |      |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----|------|------------------------|-----|------|
|          |                                                  |                                 |                | nuo statybų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį |     |      | nuo statybų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio |     |      | per ataskaitinį mėnesį |     |      |
|          |                                                  |                                 |                | Darbų vertė                                           | PVM | VISO | Darbų vertė                                       | PVM | VISO | Darbų vertė            | PVM | VISO |
| 1        | 2                                                | 3                               | 4              | 5                                                     | 6   | 7    | 8                                                 | 9   | 10   | 11                     | 12  | 13   |
|          | Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. A62-917/22 | 591.663,70                      |                | 531.965,59                                            |     |      | 492.235,04                                        |     |      | 39.730,55              |     |      |
|          | <b>Bendra suma be PVM:</b>                       | <b>1.950.375,26</b>             | <b>90,42 %</b> | <b>1.763.540,92</b>                                   |     |      | <b>1.693.622,40</b>                               |     |      | <b>69.918,52</b>       |     |      |
|          | PVM (21%):                                       | 409.578,80                      |                | 370.343,59                                            |     |      | 355.660,70                                        |     |      | 14.682,89              |     |      |
|          | <b>Suma su PVM:</b>                              | <b>2.359.954,06</b>             |                | <b>2.133.884,51</b>                                   |     |      | <b>2.049.283,10</b>                               |     |      | <b>84.601,41</b>       |     |      |

Viso apmokėti (suma žodžiais): Šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniolika eurų, 52 ct

UŽSAKOVAS: RANGOVAS: UAB „Žilinskis ir Co“



## Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) | -

|                                              | 2022M04  | 2022M05  | 2022M06  | 2022M07  | 2022M08  | 2022M09  | 2022M10  | 2022M11  | 2022M12  |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Visos statybos sąnaudos                      | 142,7344 | 144,0634 | 145,6269 | 146,5133 | 147,3030 | 148,2445 | 148,7734 | 148,0190 | 148,3763 |
| Mašinų ir mechanizmų darbas                  | 125,8643 | 126,4872 | 126,7663 | 127,2003 | 127,7056 | 127,6853 | 127,7471 | 127,1394 | 127,1118 |
| Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos      | 152,6040 | 153,2267 | 155,8596 | 160,2845 | 158,6150 | 158,7788 | 161,6740 | 164,2286 | 165,4297 |
| Medžiagos ir gaminiai                        | 136,8554 | 138,4462 | 139,7263 | 139,4492 | 141,0619 | 142,3238 | 142,0917 | 140,2426 | 140,3438 |
| Metalų gaminiai                              | 171,8183 | 170,7320 | 167,2825 | 162,9818 | 163,0867 | 160,4522 | 157,2403 | 153,4940 | 153,2740 |
| Daugiasluoksnės sieninės plokštės            | 131,6495 | 131,6495 | 128,4953 | 129,1962 | 131,1335 | 131,1335 | 130,4996 | 134,0497 | 130,2460 |
| Sijos (dvitėjinės)                           | 182,9054 | 182,1200 | 175,5239 | 171,6028 | 169,7943 | 169,8042 | 164,7700 | 162,0439 | 161,1817 |
| Armatūra                                     | 221,1766 | 214,5300 | 211,9240 | 198,3976 | 195,2775 | 199,4876 | 192,8012 | 187,3689 | 185,2013 |
| Armatūrinis tinklas                          | 151,1454 | 156,3731 | 151,7753 | 147,7322 | 143,1768 | 144,2342 | 138,4163 | 134,5739 | 132,4414 |
| Armatūrinis karkasas                         | 168,8437 | 164,0779 | 159,0849 | 151,3224 | 151,2235 | 151,5605 | 143,3729 | 140,0663 | 139,3442 |
| Bendros pask.plieninė viela                  | 182,1321 | 182,2233 | 181,7713 | 183,0056 | 183,0124 | 185,2945 | 185,0468 | 185,1349 | 186,7660 |
| Metalinės konstrukcijos                      | 174,2023 | 175,4075 | 171,5202 | 167,6359 | 167,8898 | 163,2563 | 161,4999 | 155,5860 | 156,9097 |
| Lengvi metaliniai profiliai (CW, UW, CD, UD) | 167,1414 | 158,0879 | 150,7690 | 147,8414 | 145,6673 | 135,5213 | 133,3472 | 132,6225 | 131,8938 |
| Plieninė stogo ir sienų danga                | 189,8793 | 190,0563 | 192,1798 | 192,8877 | 195,0112 | 185,9328 | 186,6311 | 182,0919 | 182,0919 |
| Tvirtinimo detalės                           | 132,4993 | 132,7372 | 133,2130 | 131,8058 | 130,3986 | 131,3592 | 133,2803 | 130,6387 | 131,3592 |
| Suvirinimo elektrodai                        | 141,2130 | 145,8637 | 143,3270 | 149,0930 | 153,2116 | 156,1907 | 153,2116 | 165,5536 | 158,3186 |
| Vamzdžiai                                    | 126,0825 | 127,5052 | 129,3922 | 130,0681 | 131,3606 | 134,3188 | 134,7987 | 132,8147 | 132,6204 |
| Izuoliuoti plieniniai, d 32-76 mm            | 118,3491 | 118,3491 | 118,3491 | 118,3491 | 118,4532 | 119,8137 | 119,8137 | 117,5787 | 117,5787 |
| Juodi vandentiekio ir dujotiekio d 100-150mm | 128,8286 | 129,7468 | 129,3856 | 130,0177 | 130,1971 | 132,1550 | 132,1550 | 133,4009 | 132,8757 |
| Juodi vandentiekio ir dujotiekio d 15-50mm   | 191,3484 | 189,1426 | 189,1426 | 185,0813 | 186,2417 | 188,4327 | 186,7894 | 181,3117 | 182,9403 |

**ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS SU TERMINAIS (I etapas, atkarpa nuo Baltojo tilto prieigų iki senojo Žvėryno tilto)**

**PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ STATYBOS PROJEKTAS, VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, NERIES KRANTINIŲ NUO ŽVĖRYNO TILTO IKI ŠILO TILTO, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

| Veiklos | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas                                                                   | Darbo atlikimo preliminarūs terminai ir mokėjimai be PVM |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | Darbo kaina,<br>EUR be PVM |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                 | 2022-05 4mėn                                             | 2022-06 5mėn | 2022-07 6mėn | 2022-08 7mėn | 2022-09 8mėn | 2022-10 9mėn | 2022-11 10mėn | 2022-12 11mėn | 2023-01 12mėn | 2023-04 13mėn | 2023-05 14mėn |                            |
| 1.      | Dangų ardymas ir įrengimas, eismo organizavimas                                                                 | 73 975,76                                                | 83 830,75    | 56 104,85    | 76 264,67    | 81 110,57    | 65 745,98    | 156 726,29    | 76 100,32     | 0,00          | 0,00          | 6 366,36      | 676 225,55                 |
| 2.      | Medžių, augalų kirtimas ir sodinimas                                                                            |                                                          | 3 682,03     | 0,00         | 27 638,66    | 67 267,05    | 16 575,17    | 69 552,46     | 3 446,42      | 0,00          | 0,00          | 4 119,53      | 192 281,32                 |
| 3.      | Elektrotechnika                                                                                                 |                                                          | 18 941,34    | 4 235,74     | 0,00         | 2 532,62     | 0,00         | 10 175,41     | 27 663,27     | 26 053,31     | 0,00          | 61 996,96     | 151 598,65                 |
| 4.      | Konstrukcijos                                                                                                   |                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 61 159,55     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 61 159,55                  |
| 5.      | Nuotekų tinklai (LVN)                                                                                           |                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 515,84     | 2 191,98      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 707,82                   |
| 6.      | Mažoji architektūra                                                                                             |                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 635,92    | 12 241,67     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 270,32      | 26 147,91                  |
| 7.      | Darbo projekto parengimas                                                                                       | 30 000,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30 000,00     | 60 000,00                  |
| 8.      | Informacinis stendas su grafine informacija apie vykdomus darbus/numatoma užbaigtų darbų vizualizacija (1 vnt.) | 1 000,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000,00                   |
| 9.      | ES informacinių stendų įrengimas (2 vnt.)                                                                       | 1 000,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 2 000,00                   |
| 10.     | Kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros                  |                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 970,00      | 3 970,00                   |
| 11.     | Istoriniai archeologiniai tyrimai ir kitos paslaugos                                                            | 7 000,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 000,00                   |
|         |                                                                                                                 | Kaina be PVM:                                            |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | 1 188 090,80               |
|         | Iš viso be PVM:                                                                                                 | 112 975,76                                               | 106 454,12   | 60 340,59    | 103 903,33   | 150 910,24   | 98 472,91    | 250 887,81    | 168 369,56    | 26 053,31     | 0,00          | 109 723,17    | 1 188 090,80               |
|         | Pritaikius indeksaciją (P=1,1587) iš viso be PVM:                                                               | 112 975,76                                               | 123 348,39   | 69 916,64    | 120 392,79   | 174 859,70   | 114 100,56   | 290 703,71    | 195 089,81    | 30 187,97     | 0,00          | 127 136,23    | 1 358 711,56               |
|         | Pritaikius indeksaciją (P=1,0395) iš viso be PVM:                                                               | 112 975,76                                               | 123 348,39   | 69 916,64    | 120 392,79   | 174 859,70   | 114 100,56   | 290 703,71    | 195 089,81    | 30 187,97     | 0,00          | 132 158,11    | 1 363 733,44               |
|         | Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. A62-917/22                                                                |                                                          |              |              |              |              |              | 0,00          | 492 235,04    | 39 730,55     | 0,00          | 59 698,11     | 591 663,70                 |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>ĮVS bendra suma EUR be PVM</b> | <b>1 955 397,14</b> |
| PVM 21 proc.                      | 410 633,40          |
| <b>ĮVS bendra suma EUR su PVM</b> | <b>2 366 030,54</b> |

Vilniaus m. savivaldybės administracija  
Siunčiama el.p.  
[savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)

kopija:  
UAB “Vilniaus vystymo kompanija”

## PATIKSLINIMAS DĖL PASIŪLYMO SUTARTIES VERTĖS PERSKAIČIAVIMUI

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) ir UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas) 2021 m. liepos 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-128/21 (toliau – Sutartis) dėl Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas) atkarpa nuo Baltojo tilto prieigų iki senojo Žvėryno tilto (atkarpa A), su darbo projekto parengimu (toliau – Darbai).

2023-02-23 raštu Nr. 12-016/172 Rangovas pateikė Pasiūlymą dėl sutarties vertės perskaičiavimo. Iki atsakymo iš Užsakovo gavimo dienos, Rangovas pastebėjo klaidą rašte ir prie rašto pridėtaime įkainotų veiklų sąraše (toliau – IVS). Dėl žmogiškosios klaidos IVS stulpelyje „2022-10“ praleistas „aktavimas“ 114.100,56 Eur sumai. Ištaisius minėtą klaidą, žemiau teikiame korekcijas:

Iki Pasiūlymo pateikimo dienos Užsakovo priimtų Darbų vertė be PVM (**PD**) yra **1.231.575,33 Eur**. Perskaičiavimo metu galiojanti Pradinės Sutarties vertė be PVM (**SK**) yra **1.358.711,56 Eur**

Pagal pateiktus duomenis, perskaičiuotina Pradinė Sutarties vertė:

- 1)  $1.231.575,33 + ((1.358.711,56 - 1.231.575,33) * (148,3763 / 142,7344)) = 1.363.733,44 \text{ Eur be PVM.}$
- 2) *Remiantis 2022-12-07 Susitarimu Nr. A62-917/22 neindeksuojamų papildomų darbų vertė yra 591.663,70 Eur be PVM, todėl nauja Sutarties vertė yra 1.955.397,14 Eur be PVM (1.363.733,44 + 591.663,70).*

Atsižvelgiant į informaciją aukščiau, teikiame ir pakoreguotą įkainotų veiklų sąrašą.

PRIDEDAMA:

1. Įkainotų veiklų sąrašas.

Infrastruktūros skyriaus vadovas



Žilinskis ir Co, UAB  
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre.  
Buveinės adresas: Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, Lietuva.

Korespondencijos adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202, Jurbarko r., Lietuva.  
Tel.: +370 447 70120 | [info@zilinskis.lt](mailto:info@zilinskis.lt)  
[www.zilinskis.lt](http://www.zilinskis.lt)

## DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Metadata entry "Reception date" must be specified<br>Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified<br>Metadata entry "Receiver" must be specified<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-03 09:19:15) |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-07-03 09:19:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“                                                                                                                                                                               |