



**SUSITARIMAS NR.
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 14 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SUT-22-2497
DĖL DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES), DARBŲ ATLIKIMO TERMINO IR ŽINIARAŠČIO
(VEIKLŲ SĄRAŠO) KEITIMO**

2023 m. d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos direktorės ekonomikai ir infrastruktūrai Gintarės Bagdonaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. K-414, (toliau – Užsakovas) iš vienos pusės, ir

uždaroji akcinė bendrovė „VA STATYBA“, juridinio asmens kodas 300957555, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 142A, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Almanaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), iš kitos pusės,

toliau šio susitarimo tekste Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo:

atsižvelgdamos ir įvertindamos tai, kad:

- (i) Šalys 2022 m. rugsėjo 14 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-22-2497 dėl Gydytojų paskirties pastato (Branduolinės medicinos tyrimų centro) Eivenių g. 2, Kaune statybos darbų pirkimo (toliau – Sutartis);
- (ii) Sutartimi Šalys susitarė, kad Rangovas per Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks darbus ir perduos Užsakovui darbų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ištaisys defektus, o Užsakovas sudarys Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti ir Sutartyje numatyta tvarka priims tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokės Rangovui Sutarties kainą už atliktus darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1 punktas);
- (iii) Darbai *inter alia* turi užtikrinti Europos Geros gamybos praktikos (GGP) sąlygas ir turi būti vykdomi vadovaujantis Techniniame projekte numatytais sprendiniais (Sutarties 1.2, 5.1 punktai, Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“);
- (iv) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų ir atlikti su tuo susijus Sutarties pakeitimus. Projektų vadovas 2023 m. birželio 23 d. tarnybiniu pranešimu „Dėl papildomų Branduolinių medicinos tyrimų centro statybos darbų pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-22-2497“ informavo, jog „<...> Pirkimas Sutartyje numatytiems darbams įsigyti įvykdytas ir su Rangovu sudaryta Sutartis įgyvendinant nacionalinės svarbos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-

01-0004 „Inovatyvių technologijų įdiegimą onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas įkurti Branduolinių medicinos tyrimų centrą Lietuvoje, t. y., be kita ko, pastatyti ir pritaikyti patalpas ciklotrono infrastruktūros veikimui, kuri būtų įgalinta pagaminti poreikius atitinkantį kiekį skirtingų radionuklidų laikantis Europos geros gamybos praktikos (GGP (angl. k. – GMP)) reikalavimų¹. Dėl ko Sutartyje numatyti darbai, be kita ko, turi užtikrinti GGP sąlygas, t. y. turi būti vykdomi tiek pagal 2022-08-05 pateiktą Techninį projektą (techninio projekto žymuo – 0472-00-TP), kuriame, vadovaujantis 2021-09-07 paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. SUT-21-2655 (toliau – Sutartis-2) (priedas Nr. 2), patalpos projektuotos laikantis GGP reikalavimų, tiek atsižvelgiant į įrangos (ciklotrono ir jam įveikinti skirtos laboratorijos įrangos), kuri bus eksploatuojama statomose patalpose, gamintojų pateiktą informaciją apie šią įrangą ir jai eksploatuoti keliamus reikalavimus (Sutarties 1.2, 5.1 punktai, Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“, Sutarties-2 2.2, 4.4.3 punktai, Sutarties-2 priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“). Tačiau 2022-08-22, t. y. po to, kai Techninis projektas buvo parengtas ir patvirtintas, buvo priimti Europos Komisijos paskelbto Geros gamybos praktikos (GGP) vadovo pakeitimai², kurių neįgyvendinus nebūtų užtikrinta radiofarmacinių preparatų gamyba laikantis GGP reikalavimų, nebūtų gauta licencija šiai veiklai vykdyti ir nebūtų pasiektas Projekto tikslas <...>. Atsižvelgiant į paaiškėjusius naujus GGP reikalavimus, Kauno klinikos ir UAB „JAS“ (toliau – Projektuotojas) 2023-02-28 sudarė susitarimą prie 2021-09-07 paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SUT-21-2655 <...>, vadovaujantis kuriuo Projektuotojas 2022-03-13 parengė ir Kauno klinikoms pateikė Techninio projekto korekciją (Darbo projekto brėžiniuose). Atlikus šią korekciją, kuria, be kita ko, papildomai numatyti radiofarmacinių junginių tiekimo gelžbetoniniai kanalai nuo ciklotrono patalpos Nr. 27 iki laboratorinės įrangos „karštųjų spintų“, montuojamų patalpoje Nr. 24, tai yra numatytas šių kanalų išdėstymas patalpos Nr. 5 grindyse, atsirado būtinybė įsigyti papildomus statybos rangos darbus – specifinės paskirties kanalų, uždengtų specialiais švino lydinio ir aliuminio plokštelių dangčiais, bei gelžbetoninių sėramų, pamatų, būtinų laboratorinės įrangos „karštųjų spintų“ montavimui, įrengimą (pagal gautą statybos rangovo pasiūlymą ir lokalinę sąmatą <...>), ir dėl šių papildomų darbų patikslinti darbų atlikimo terminą bei Sutarties priedą Nr. 2 Žiniaraštį (Veiklų sąrašą). <...> Atsižvelgiant į naujus GGP reikalavimus derinyje su radiacinės saugos reikalavimais, poreikis atlikti pakeitimus buvo įtakotas papildomų technologinės įrangos (ciklotrono) prijungimo prie „karštųjų spintų“ specifinės paskirties technologinių kanalų, uždengtų specialiomis švino ir aliuminio plokštelėmis. Dėl šio Techninio projekto pakeitimo būtina atlikti papildomus statybos darbus įrengiant armuoto gelžbetonio kanalus patalpos Nr. 5 grindyse, skirtus ciklotrone gaminamų radioizotopų tiekimo vamzdyno įrengimui, bei tinkamai izoliuoti patalpos grindyse įrengtuose kanaluose paklotus radioaktyvią spinduliuotę skleidžiančius vamzdynus uždengiant juos specialios paskirties švino ir aliuminio plokštelėmis, taip užtikrinant personalo radiacinę saugą nenumatyta iškilus poreikiui atlikti aptarnavimo darbus patalpoje Nr. 5 ir negalint laukti kol radioizotopas tiekiamas iš ciklotrono „nuskils“ savaiminio skilimo metu ir mažinant radioizotopų perdavimo linijų integralumo pažeidimo tikimybę, kas savo ruožtu pažeistų GGP reikalavimus negalint užtikrinti perduodamos

¹ Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0004 „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ sutarties priedas Nr. 1 „Projekto aprašymas“.

² 2022-08-22 Europos Komisijos paskelbti Geros gamybos praktikos (GGP) vadovo pakeitimai (The Rules Governing Medicinal Products in the European Union Volume 4 EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use); https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/20220825_gmp-an1_en_0.pdf.

medžiagos į švarią laboratoriją kontaminaciją. Tuo tarpu laboratorijos patalpose, kur numatyta montuoti specialias švinu dengtas traukos spintas ir kuriose bus dirbama su radiofarmaciniais junginiais, gavus gamintojo rekomendacijas dėl traukos spintų didelio svorio, yra būtina įrengti papildomus traukos spintų pamatus. O viršutinėje patalpos dalyje virš traukos spintų negali likti angos, nes yra skirtingos gretimų patalpų švarumo klasės. Neatlikus nurodytų veiksmų, numatytos įrangos eksploatavimas Projekte numatyta apimtimi nebus įmanomas. Dėl nurodytų aplinkybių būtina atlikti Techninio projekto korekciroje numatytus statybos darbus. <...> Taip pat įvertinus, kad po to, kai paaiškėjo nauji GGP reikalavimai, buvo atliekamos Techninio projekto korekcijos ir Rangovas visą tą laiką nevykdė Sutartyje numatytų inžinerinių sistemų privedimo bei apdailos užbaigimo darbų kiek tai susiję su papildomais darbais, taip pat paaiškėjo, jog papildomiems darbams atlikti reikalinga įsigyti specialias švino ir aliuminio plokštes, kurių gamyba užtruks apie 14 savaičių, tikslinga patikslinti Darbų atlikimo terminą (vietoj 10 mėnesių numatyti 13 mėnesių) ir Sutarties priedą Nr. 2 Žiniaraštį (Veiklų sąrašą), perskirstant darbus ir atitinkamai pakeičiant darbų grupių (etapų) kainos mėnesinį išskaidymą procentais Žiniaraštyje (Veiklų sąraše), taip pat pakeičiant darbų grupės – Architektūrinės dalies darbai – kainą, įvertinus papildomų darbų kainą <...>. Taip pat, kadangi Rangovas pirmais Sutartyje numatytų darbų atlikimo mėnesiais dalį darbų grupių įvykdė didesniu procentu nei numatyta Žiniaraštyje (Veiklų sąraše), o kitą dalį – mažesniu, tačiau neatsiliko nuo bendro per mėnesį numatyto procentinio darbų įvykdymo (o tam tikrais atvejais jį netgi viršijo), tikslinga atitinkamai pagal faktą patikslinti Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatytų darbų grupių įvykdymą procentais pirmaisiais mėnesiais <...>“ (Susitarimo priedai Nr. 1 ir Nr. 2);

- (v) Faktinė aplinkybių, visuma rodo, kad dėl Susitarimo (iv) punkte nurodytų vykdant Sutartį susiklosčiusių objektyviai nenumatytų aplinkybių, atliktinas Sutarties keitimas (Darbų kiekių (apimčių), Darbų atlikimo termino ir Sutarties priedo Nr. 2 Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) keitimas). Pirmiau nurodytų Darbų neatlikus, negalima užbaigti Sutarties vykdymo;
- (vi) Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnį (Sutarties 3.4 punktas);
- (vii) Darbų kiekių (apimties) keitimas taip pat atliekamas pagal VPI 89 straipsnį ir (ar) Sutartį (Sutarties 10.2 punktas), kuris *inter alia* gali apimti „<...> bet kurią papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas <...>“ (Sutarties 10.3.4 punktas);
- (viii) Darbų atlikimo termino keitimas (pratęsimas) pagal VPI 89 straipsnį ir (ar) Sutartį *inter alia* gali būti atliekamas, „<...> dėl objektyvių aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl „<...> pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; <...> teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas <...>“ (Sutarties 3.4, 6.5.2 ir 6.5.8 punktai);
- (ix) Sutarties 6.2 punkte numatyta, kad „<...> Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas [(Žiniaraštis (Veiklų sąrašas))] gali būti koreguojamas <...>“;
- (x) VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad „<...> Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais

pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo <...>“;

- (xi) Sutarties keitimas (Darbų kiekių (apimčių), Darbų atlikimo termino ir Sutarties priedo Nr. 2 Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) keitimas) atliekamas Sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties 1.21 punktą);
- (xii) Sutarties pakeitimą sąlygoja svarbios objektyviai nenumatytos, nuo Šalių valios nepriklausančios aplinkybės, nurodytos šio Susitarimo (iv) punkte;
- (xiii) Pakeitimai neviršija Susitarimo (x) punkte nurodytos vertės, toks Sutarties keitimas nereiškia naujos sutarties sudarymo – susitarimas įsigyti papildomus darbus ir dėl šių papildomų darbų patikslinti Darbų atlikimo terminą bei Sutarties priedą Nr. 2 Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) nėra laikomas Sutarties keitimu pagal VPĮ, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo, nepakeičia bendrojo Sutarties pobūdžio, nepablogina Sutarties rezultato;
- (xiv) Atsižvelgiant į aukščiau Susitarime nurodytas aplinkybes, Sutarties keitimas (Darbų kiekio (apimtys), Darbų atlikimo termino ir Sutarties priedo Nr. 2 Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) keitimas) pagal Sutartį ir VPĮ gali būti atliekamas – Sutartyje/VPĮ nustatyti pagrindai Darbų kiekiui (apimčiai), Darbų atlikimo terminui ir Sutarties priedui Nr. 2 Žiniaraščiui (Veiklų sąrašo) keisti;
- (xv) Šalys įvertino aplinkybes, kad atlikus pirmiau nurodytą Sutarties pakeitimą, kas numatyta Sutarties 3.4, 3.5, 6.2, 6.5.2, 6.5.8, 9.10.1, 10.2-10.6 punktuose, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ reikalavimai,
- (xvi) Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 56 punktą, įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taikant Metodikoje nurodytus būdus prioritetine tvarka. Šiuo atveju įsigyjamų papildomų darbų kainai apskaičiuoti 56.1 punktas negali būti taikomas, nes Rangovo pasiūlyme nėra nurodyta tokių darbų įkainių. Metodikos 56.2 punktas taip pat negali būti taikomas, nes Sutartyje nėra įkainotos pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, iš kurio būtų galima išskaičiuoti kainos dalį. Todėl papildomų darbų kaina apskaičiuojama pagal šios Metodikos 56.3 ir 56.4. punktų nuostatas, kadangi daliai papildomų darbų pritaikomi Sutartyje numatyti panašių darbų įkainiai, kitai daliai – Rangovo pagrįstos tiesioginės bei netiesioginės išlaidos. Užsakovas pažymi, kad papildomiems darbams atlikti reikalingų produktų/įrenginių kainos, kurių nėra Rekomendacijose, nustatytos pagal Rangovo išlaidas šiems produktams/įrenginiams, apskaičiavus, jog jos nėra didesnės už vidutinę rinkos kainą, ir

s u t i n k a i r s u s i t a r i a :

1. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus Susitarimo (i)-(xvi) punktus, ir vadovaujantis Sutarties 3.4, 3.5, 6.2, 6.5.2, 6.5.8, 9.10.1, 10.2-10.6 punktais, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Metodikos 56.3 ir 56.4. punktais, atlikti Sutarties pakeitimą:
 - 1.1. įsigyti papildomus darbus – specifinės paskirties kanalų, uždengtų specialiais švino lydinio ir aliuminio plokštelių dangčiais, bei gelžbetoninių sąramų, pamatų, būtinų laboratorinės įrangos „karštųjų spintų“ montavimui, įrengimą – kartu esant šioms sąlygoms:
 - 1.1.1. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti (Susitarimo (iv) punktą);

1.1.2. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis – šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų Darbų pobūdį. Rangovas ir toliau vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Gydytojų paskirties pastato (Branduolinės medicinos tyrimų centro) Eivenių g. 2, Kaune statybos darbus, kaip ir numatyta Sutartyje. Tačiau tam, kad būtų pasiektas Sutartyje numatytų darbų tikslas, t. y. tinkamai atlikti darbai, pastatytas Branduolinės medicinos tyrimų centras, atitinkantis teisės aktų reikalavimus, įskaitant taikomus jame numatytoms veikloms vykdyti, bei racionaliai panaudotos lėšos, būtina įsigyti/atlikti papildomus darbus;

1.1.3. šio pakeitimo vertė (101 940,39 Eur) neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. T. y. įsigijami papildomi darbai už 101 940,39 Eur be PVM (123 347,87 Eur su PVM), pakeitimo vertė sudaro 1,33 procentus Pradinės Sutarties vertės³, nurodytos Sutarties 9.1 punkte;

1.2. kadangi po to, kai paaiškėjo nauji GGP reikalavimai, buvo atliekamos Techninio projekto korekcijos ir Rangovas visą tą laiką nevykdė Sutartyje numatytų inžinerinių sistemų įvedimo bei apdailos užbaigimo darbų kiek tai susiję su papildomais darbais, taip pat paaiškėjo, jog papildomiems darbams atlikti reikalinga įsigyti specialias švino ir aliuminio plokštes, kurių gamyba užtruks apie 14 savaičių, todėl Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.6 punkto lentelės eilutę „Darbų atlikimo terminas“ ir ją išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1	13 mėnesių nuo Darbų pradžios

Šis Sutarties pakeitimas atliekamas esant šioms sąlygoms:

- 1.2.1. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti (Susitarimo (iv) punktas);
- 1.2.2. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. Rangovas ir toliau vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Gydytojų paskirties pastato (Branduolinės medicinos tyrimų centro) Eivenių g. 2, Kaune statybos darbus, kaip ir numatyta Sutartyje;
- 1.2.3. šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės.
- 1.3 dėl darbų kiekių (apimtys) ir darbų atlikimo termino pakeitimo (Susitarimo 1 ir 2 punktai) Šalys taip pat susitaria pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 „Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Susitarimo priedas Nr. 3).
2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus (Susitarimo priedas Nr. 4), nurodytus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.
3. Šalys viena kitai neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų, susijusių su papildomų darbų įsigijimu, išskyrus, nurodytus šiame Susitarime.
4. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 – Projektų vadovo 2023 m. birželio 23 d. tarnybinis pranešimas „Dėl papildomų Branduolinių medicinos tyrimų centro statybos darbų pagal statybos darbų pagal statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-22-2497“ ir jo priedai (tik Užsakovui);

³ Pradinės Sutarties vertė yra 7 664 950,41 Eur be PVM; 9 274 590 Eur su PVM.

- 6.2. Priedas Nr. 2 – papildomų darbų Defektinis aktas ir jo priedai;
6.3. Priedas Nr. 3 – Patikslintas Žiniaraštis (Veiklų sąrašas);
6.4. Priedas Nr. 4 – Papildomų darbų lokalinės sąmatos.
7. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindami, žemiau nurodyti tinkamai įgalioti Šalių atstovai pasirašė šį Susitarimą:

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „VA STATYBA“

Naujoji g. 142a, LT-62175 Alytus
Juridinio asmens kodas 300957555
PVM mokėtojo kodas LT100003479918
A. s. LT12 73000 0101 3546 4026
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius
Virginijus Almanaitis

Parašas

Data:

A.V.

UŽSAKOVAS

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A. s. LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai
Gintarė Bagdonaitė

Parašas

Data:

A.V.

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas)

Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) forma

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą		Kaina [Eur] be PVM												
Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo
1.	Architektūrinės dalies darbai						14,31	9,7	9,7	10	10	16,01	15	15,28
2.	Sklypo plano dalies darbai	4,34							18,49	10,67	20	10	22	14,5
3.	Konstručių įrengimas	7,31	9,01	12,34	13,55	16,42	18,3	11,77	7,02	1,14	3,14			
4.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas	12,17	7,09	16,03	4,88	0,87	16,84	5,92	8,71	5	5	10	4,2	3,29
5.	Silumos punkto įrengimas													
6.	Sildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas							6,07	10,15	5	10	10	20	38,78
7.	Elektrotechnikos darbai		0,56	0,38	0,01	0,05	0,42	3,24	10,34	5	10	15	25	30
8.	Elektrotechnikos darbai (lauko)		9,7	16,8	18,99	3,51	0,75	29,72	2,48	3	5	2,46	3	4,59
9.	Elektroninių ryšių dalies darbai						10,74	17,5	30,52	5	5	10	18	3,24
10.	Apsauginės signalizacijos įrengimas						1,23	2,66	24,54	10	10	6	30	15,57
11.	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai						8,3	6,8	19,14	5	5	11	20	24,76
12.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalies darbai									10	10	25	25	30
13.	Pneumo pašto sistemos įrengimas									10	10	20	30	30
14.	Medicininii dujų įrengimo darbai									5	10	20	25	40
15.	Informacinio stendo įrengimas	50												50
16.	Statybos užbaigimo procedūrai būtinų dokumentų parengimo paslaugos													100
Suma be PVM:														7.766.890,80
PVM:														1.631.047,07
Bendra suma su PVM:														9.397.937,87