

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2023-01-17 IKI 20 MW GALIOS BIOKURO KATILINĖS, PRAMONĖS G. 10,
ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. PS-544

2023 m. rugpjūčio d.
Šiauliai

AB „Šiaulių energija”, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Montuotojas“, registruota adresu Granito g. 3-101, Vilnius, juridinio asmens kodas 121520069, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama organizacijos vystymo departamento direktorės Ivetos Anužytės, veikiančios pagal 2023-01-27 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. M/IG/23-38, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2023 m. sausio 17 d. Iki 20 MW galios biokuro katilinės, Pramonės g. 10, Šiauliuose, projektavimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-544, toliau vadinamos Sutartimi:

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) sudarius Sutartį, 2023-02-15 paaiškėjo poreikis atlikti detaliojo plano koregavimo ir sanitarinių apsaugos zonų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą procedūras;
- 2) Užsakovas 2023-07-21 raštu „Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų“ Nr. SD-1610 kreipėsi į Rangovą dėl netinkamo Sutarties 3.1.2 punkte nustatytų įsipareigojimų vykdymo;
- 3) Rangovas 2023-07-28 rašte „Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų“ Nr. M/SR/23-141 nurodė aplinkybes, su kuriomis susidūrė Sutarties vykdymo metu, dalinai įtakančias Rangovo galimybę laiku įvykdyti Sutarties 3.1.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, o taip pat priemones, kurių pagalba Rangovas užtikrins galutinio Sutartyje numatytų darbų (toliau – Darbai) vykdymo termino laikymąsi;
- 4) tai, kad šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, kainos ar apimties, nepakeičia ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas;

ir vadovaudamosi Sutarties 14.2 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 papunkčiu, Šalys susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 3.1.2 punktą ir Sutarties 3 skyriuje išdėstyti jį taip:
 - „3.1. Darbų atlikimo terminai:*
 - 3.1.1. Projektavimo darbų pradžia – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.*
 - 3.1.2. Projektavimo darbai (projekto parengimas ir suderinimas su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu) ir statybos leidimo gavimas – ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 16 d.*
 - 3.1.3. Darbų sąmatos pateikimas – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo projekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir įforminimo dienos.*
 - 3.1.4. Statybos darbų pradžia – nuo statybos leidimo gavimo dienos.*
 - 3.1.5. Darbų grafiko pateikimas – ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo statybos leidimo gavimo dienos;*

3.1.6. *Darbų pabaiga (katilinės bandymai, Rangovo ir Užsakovo patvirtintos garantinių bandymų ataskaitos pateikimas, personalo apmokymas, dokumentacijos parengimas) – ne vėliau kaip iki 2024-09-01 (imtina).*

3.1.7. *Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas – ne vėliau kaip iki 2024-09-01 (imtina).*

3.1.8. *Statybos procedūrų užbaigimas – ne vėliau kaip iki 2024-10-01 (imtina).“*

2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Kalendorinį projektavimo darbų vykdymo grafiką.
3. Rangovas patvirtina, kad supranta, jog Sutarties 3.1.8 punkte numatytas galutinis visų Darbų atlikimo terminas Užsakovui turi esminės reikšmės, o šis Sutarties 3.1.2 punkte numatyto tarpinio Darbų atlikimo termino pakeitimas nedaro įtakos galutiniam Darbų atlikimo terminui ir Rangovas negalės remtis šiame Susitarime nurodytomis aplinkybėmis, jei pažeis bet kurį Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą.
4. Rangovas įsipareigoja dėti visas pastangas bei, esant reikalui, savo lėšomis pasitelkti papildomas priemones (tame tarpe – organizuoti bei vykdyti Darbus visomis dienomis ilgiau nei 8 (*aštuonių*) valandų darbo diena, taip pat pritraukiant: papildomą darbo jėgą, įrangą, medžiagas, priemones ir pan.) tam, kad Sutartyje numatyti Darbai būtų užbaigti tinkamai ir laiku, laikantis Darbų atlikimo grafiko.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas.
7. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.
8. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
9. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus, kai sudaromas elektroninėmis priemonėmis.
10. Susitarimas jo sudarymo metu turi šiuos priedus:
 - 10.1. 1 priedas – 2023-07-21 raštas „Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų“ Nr. SD-1610;
 - 10.2. 2 priedas – 2023-07-28 raštas „Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų“ Nr. M/SR/23-141.
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. (8 41) 59 12 00 Faksas (8 41) 54 03 07 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius	RANGOVAS UAB „Montuotojas“ Granito g. 3-101, 02241 Vilnius Tel. (8 5) 2332590 A. s. Nr. LT13 7300 0100 0237 6807 Swedbank, AB, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT100000008816 Juridinio asmens kodas 121520069 info@montuotojas.lt www.montuotojas.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Juridinis asmenų registras Organizacijos vystymo departamento direktorė Iveta Anužytė
--	---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2023 m. sausio 17 d. Iki 20 MW galios biokuro katilinės, Pramonės g. 10, Šiauliuose, projektavimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-544
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-08 Nr. PS-676
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virgilijus Pavlavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 08:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 08:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 11:23 - 2024-09-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 09:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-19 16:41 - 2025-11-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Iveta Anužytė Organizacijos vystymo departamento direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-08 11:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-08 11:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-08 16:24 - 2025-07-08 16:24
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-07-21 Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-07-28 Del sutarties Nr- PS-544 Darbu atlikimo terminu.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---