

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Nr. 1


2023 m. lapkričio mėn. 13 d.

Objekto pavadinimas: Patalpų remonto darbai (adresu Daukanto g. 27, Kaune)

Pasitarimo vieta: Daukanto g. 27, Kaunas,

Pasitarimo data ir laikas: 2023 m. lapkričio 13 d. 10.00 val.

Pasitarimo dalyviai:

Įmonės pavadinimas	Pareigos	V. Pavardė	Telefono Nr. El. paštas	Su protokolu susipažinti (parašas)
Vytauto Didžiojo universitetas	Vyr. Statybų inžinierius	Linas Vancevičius	Tel.: 8616 93183 El.p. linas.vancevicius@vdu.lt	
UAB „Akvesta“	Direktorius, statybų vadovas	Irmantas Pučinskas	Tel.: 8 618 62540 El.p. akvesta@akvesta.lt	

Aptarti klausimai:


Eil. Nr.	Klausimas/sprendimas/veiksmai	Atsakingas	Įvykdymas (data)
1.	Svarstyta: Pagal pirkimo dokumentus yra numatyta, kad dalyje patalpų turi būti demontuojamos esamos pertvaros, PVC grindų danga ir ant esamos grindų konstrukcijos įrengiama nauja PVC grindų danga. Tačiau Rangovui demontavus pertvaras bei PVC grindų dangą, buvo rasta, kad yra aukščių perkritimai tarp atskirų patalpų grindų, taip pat esamas grindų pagrindas yra suskilinėjęs, suaižėjęs. Rangovas nurodo, kad yra būtina demontuoti esamą netinkamos būklės grindų pagrindą, įrengti naują grindų pagrindą bei išlyginamąjį sluoksnį ir tik tuomet įrengti naują PVC grindų dangą. Nutarta: demontuoti esamą netinkamos būklės grindų pagrindą, įrengti naują grindų pagrindą bei išlyginamąjį sluoksnį PVC grindų įrengimui. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokales sąmatas.	I. Pučinskas	2023-11-20
2.	Svarstyta: Pagal pirkimo dokumentus yra keičiamas esamų patalpų išplanavimas, ko pasekoje keičiasi elektros, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos išplanavimas. Pagal pirkimo dokumentus yra numatyta, kad elektra, priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija lieka esama. Rangovas nurodo, kad yra būtina atlikti elektros, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbus, atitinkančius naują patalpų išplanavimą. Šiuos darbus yra būtina atlikti atliekant patalpų remonto darbus, kadangi vėliau jų atlikimas bus neįmanomas dėl atliktos sienų, lubų apdailos. Nutarta: Atlikti elektros, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbus, atitinkančius naują patalpų išplanavimą. Rangovas turi pateikti papildomų darbų lokales sąmatas.	I. Pučinskas	2023-11-20

Protokolas išsiųstas visiems pasitarimo dalyviams nurodytais el. paštais.

Pastabas dėl šiame protokole aprašytų veiksmų turi būti teikiamos protokolo autoriui el. paštu per dvi darbo dienas, skaičiuojant nuo protokolo išsiuntimo el. paštu dienos.

Negavus pastabų per minėtą terminą bus laikoma, kad pasitarimo dalyviai protokole išdėstytiems veiksmams pastabų ar prieštaravimų neturi ir laikoma, kad šis protokolas galutinai suderintas ir pasitarimo dalyvių pasirašytas

Protokolavo:


(Vardas, Pavardė, parašas)