

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 22 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ST1-22-72

2023 m. liepos 31 d., Kaunas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kodas 190755932, atstovaujamas generalinės direktorės Dainos Kamarauskienės, veikiančios pagal muziejaus nuostatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

UAB „Ekodora“, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Indrulionio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 ir 5 punktais, 2022 m. balandžio 22 d. tarp Šalių sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ST1-22-72 (toliau – Sutartis) 10.1.2 ir 10.3.1. papunkčiais sudarė šį susitarimą Nr. 3 prie Sutarties (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamus:
 - 1.1. 2023-05-19 Nr. Rangovo pranešimas Nr. 23/05/19-01 „Dėl nevykdomų darbų įforminimo“ kartu su priedu „Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“;
 - 1.2. 2023-06-01 Rangovo pranešimas Nr. 23/06/01-01 „Dėl nevykdomų darbų įforminimo“ kartu su priedu „Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“.
2. Nevykdomų darbų vertė – 1941,09 Eur su PVM (vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt vienas eur 09 ct.).
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.
5. Vykdydamos susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties nuostatomis.
6. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos šiuo susitarimu, lieka galioti nepakitusios.

Užsakovo vardu:

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Generalinė direktorė
Daina Kamarauskienė



A. V.



Rangovo vardu:

UAB „Ekodora“

Direktorius
Remigijus Indrulionis



A. V.



Nacionaliniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui,
K. Donelaičio g. 64, Kaunas

2023-06-01 Nr. 23/06/01-01

DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ ĮFORMINIMO

2022 m. spalio mėn. 19 d. įvyko atsakingų Šalių gamybinis susirinkimas, kuriame buvo priimtas sprendimas, kad reikalinga atlikti autentiškų langų gamybą (3 vnt.). Sprendimas buvo priimtas atlikus apžiūrą, pastebėta, kad langų atrestauruoti nėra galimybės, langai yra labai prastos būklės, supuvę, išlūžę, rėmas išsikraipęs.

2022 m. gruodžio mėn. 21 d. Rangovas Raštu Nr. 22/12/21-02 kreipėsi į Užsakovą pateikdamas papildomų darbų sąmatą - 3 vnt. langų gamybą. 2022 m. gruodžio mėn. 22 d. buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 1, į kurį buvo įtraukti šie papildomi darbai.

Po pasirašyto Susitarimo, paaiškėjo, kad į Susitarimą neįtraukta nevykdomų darbų sąmata. Pagal Techninio projekto sprendinius buvo numatyta, kad šie langai turi restauruotis. Todėl Rangovas teikdamas pasiūlymo kainą įsivertino į darbų apimtį šiuos darbus. Tačiau po įvykusio Šalių susirinkimo, bei atlikus langų apžiūrą ir priėmus sprendimą, kad langai turi būti gaminami, buvo reikalinga kartu įforminti ir nevykdomus darbus t.y. vietoje restauracijos, naujų langų gamybą.

Todėl, ištaisydami šią klaidą, kartu su šiuo raštu Rangovas pateikia nevykdomų darbų lokalinę sąmatą. Prašome Užsakovo ištaisyti techninę klaidą parengiant Susitarimą prie Sutarties dėl nevykdomų darbų.

PRIDEDAMA:

- Nevykdomų darbų sąmata, 1 psl.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas:
Infrastruktūrai ir plėtrai
Dainius Tamošiūnas

Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingvevičius
atest. Nr.3301. 20466, 29536, 2748

Remigijus Indrulionis

Arch. A. Jusėvičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Statinys PD NV Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Žiniaraštis NV6 Langų keitimas (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

1789,43

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
01 Langų keitimas (I)						
1	kaina	Restauruojami mediniai langai ir durys	m2	1,81	817,0545	1478,87
Skyriuje						1478,87
žiniaraštyje NV6						1478,87
PVM 21,00%						310,56
Iš viso žiniaraštyje NV6						1789,43

Sudarė:

/Pavardė/



Statinio statybos vadovas
Remigijus Indrulionis
Atestato Nr. 31587

Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingvėvičius
atest. Nr. 3301, 20456, 29536, 2748

Prof. Lingvėvičius

Arch. D. Jusevičius

Direktoriaus pavaduotojas
Infrastruktūrai ir plėtrai
Dainius Tamošiūnas

Dainius Tamošiūnas

Įm.kodas:159954511, PVM mok.kodas:LT599545113, adresas: Gintariškių g. 23, Kaunas LT- 46249,
tel. (8 37) 32 07 00, el. p. info@ekodora.lt

Nacionaliniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui,


2023-05-19 Nr. 23/05/19-01

K. Donelaičio g. 64, Kaunas

DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ ĮFORMINIMO

2022 m. liepos mėn. 21 d. įvyko atsakingų Šalių gamybinis susirinkimas, kuriame buvo priimtas sprendimas, „**Ventiliacinė anga kiemo fasadas**. Kiemo vidinėje pastato pusėje ties ašimi E-E ir 3-3 yra esama senos ventiliacinės sistemos oro paėmimo anga. Senos ventiliacinės sistemos nėra išlikę, įrenginiai išardyti, todėl ši anga yra ženklus šalčio tiltas. **Nuspręsta:** Demontuoti senas ventiliacines groteles, apšiltinti angą sulyginant su šiltinamu fasadu bei sumontuoti d315 ortakį apšiltintą ir įrengti groteles. Rangovas privalo pateikti nenumatytų darbų lokales sąmatas.“

Taip pat buvo aptartas ir esamas ortakis, kuris techniniame projekte numatytas šiltinti. Kadangi sena vėdinimo įranga buvo išmontuota ir patalpose nebėra maitinimo patalpų, tai ortakis, esantis kiemo pusėje ant fasadinės sienos yra nereikalingas, todėl buvo nuspręsta, kad nėra tikslo šiltinti ant fasado kabantį skardinį ortakį, kuris nėra pajungtas į jokią įrenginį ir neatlieka jokios funkcijos. Ortakis buvo demontuotas, kaip pašalinis ir nereikalingas komponentas.



Kartu su šiuo raštu Rangovas pateikia nevykdomų darbų lokalinę sąmatą. Prašome Užsakovo parengiant Susitarimą prie Sutarties dėl nevykdomų darbų.

PRIDEDAMA:

- Nevykdomų darbų sąmata, 1 psl.

Arch. A. Jusevičius

Direktorius pavaduotojas
infrastruktūrai ir plėtrai
Dainius Tamošiūnas

Direktorius

Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingvičius
atest. Nr.3301, 20486, 29536, 2748



Remigijus Indrulionis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Statiny PD NV Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64, Kaune, modernizavimo ir fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

Žiniaraštis NV8 Išorės sienų šiltinimas (nevykdomi darbai)

Suma žiniaraščiui

151,66

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Išorės sienų šiltinimas (II)						
1	N10-46	Esamo ortakio apšiltinimas (h 15.50m), dažomas 02 pastato fasado spalva K31=1.2	m2	8	15,6675	125,34
Skyriuje						125,34
žiniaraštyje NV8						125,34
PVM 21,00%						26,32
Iš viso žiniaraštyje NV8						151,66

Sudarė:

/Pavardė/



Statinio statybos vadovas
Remigijus Indrulionis
Atestato Nr. 31587

Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingveičius
atest. Nr. 3307, 20456, 29536, 2748

Arch. A. Jasevičius

Direkoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai ir plėtrai
Dainius Tamošiūnas

Dainius Tamošiūnas