

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. VASARIO 1 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. A62-11/21 PAKEITIMO**

2023 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**,

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. Šalys 2021 m. vasario 1 d. sudarė sutartį Nr. A62-11/21 (toliau – Sutartis) dėl Liuteronų sodų tvarkymo pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos ir tvarkybos darbų su Darbo projekto parengimu (toliau – Darbai);
- B. Šalys 2022 m. vasario 10 d. sudarė susitarimą Nr. A62-123/22 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 1), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė atsisakyti nevykdomų darbų už 106 179,78 Eur (vienas šimtas šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai, 78 ct) be PVM ir pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus įsigyti papildomus darbus už 215 194,45 (du šimtai penkiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai, 45 ct) Eur be PVM;
- C. Šalys 2022 m. birželio 8 d. sudarė susitarimą Nr. A62-428/22 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 2), kuriuo susitarė: (1) perskaičiuoti Pradinės Sutarties vertę, ją indeksuojant pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę; (2) pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir nustatyti, kad Pradinės Sutarties vertė, įvertinus Susitarimu Nr. 1 atsisakomus ir papildomus darbus, taip pat atlikus Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimą remiantis Sutarties 5.8.5 punktu, yra 1 931 242,15 Eur (vienas milijonas devyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt du eurai, 15 ct) be PVM;
- D. Šalys 2023 m. gegužės 25 d. sudarė susitarimą Nr. A62-365/23 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas Nr. 3), kuriuo įskaitant bet neapsiribojant susitarė atsisakyti nevykdomų darbų už 24 955,41 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus, 41 ct) be PVM ir pagal Sutarties 14.5.12 ir 14.11 punktus įsigyti papildomus darbus už 41 055,65 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis penkiasdešimt penki eurai, 65 ct) be PVM;
- E. Šio susitarimo sudarymo datai, įvertinus ankstesniais Šalių susitarimais numatytus papildomus ir atsisakomus darbus, Pradinės Sutarties vertė yra 1 947 342,39 Eur (vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du eurai, 39 ct) be PVM, Sutarties kaina – 2 356 284,29 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 29 ct) su PVM;
- F. Šio susitarimo sudarymo datai, ankstesniais Šalių susitarimais (2022 m. vasario 10 d. susitarimas Nr. A62-123/22 dėl Sutarties pakeitimo ir 2023 m. gegužės 25 d. susitarimas Nr. A62-365/23 dėl Sutarties pakeitimo) bendra įsigytų papildomų darbų vertė yra 256 250,10 Eur (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų 10 ct) be PVM.
- G. 2023 m. birželio 27 d. Rangovas raštu Nr. 4343-23/06 „Dėl 2023-05-12 rašto Nr. 4235-23/05 „Dėl pradinės sutarties Nr. A62-11/21 vertės perskaičiavimo“ patikslinimo“ (Susitarimo 1

priedas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą;

- H. Remiantis BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt/>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2022 m. kovo mėn. iki 2023 m. gegužės mėn. (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 137,8590 iki 149,5369 (Susitarimo 2 priedas „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai“);

ir vadovaudamosi:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- b) Sutarties 5.8 punktu, numatančiu, kad Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius (bendrą kainų lygio kitimą) bei nustatančiu statybos darbų kainos perskaičiavimo tvarką;
- c) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2019 m. sausio 24 d. redakcija Nr. 1S-13) 48-50 ir 53 punktais,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Perskaičiuoti Pradinės Sutarties vertę (taikoma ne visai Pradinės Sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal Sutartį prekių, paslaugų, darbų kiekiams (apimtimis)) pagal bendrą kainų lygio kitimą pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę, kai iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė 838 730,54 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų, 54 ct) be PVM (Susitarimo 3 priedas „Aktavimo suvestinė“), indeksavimo laikotarpio pradžios (2022 m. kovo mėnuo) indeksas yra 137,8590, indeksavimo laikotarpio pabaigos (2023 m. gegužės mėnuo, imtinai) indeksas yra 149,5369). Perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė pagal formulę:

$$838\,730,54 + ((1\,691\,092,29 - 838\,730,54) * (149,5369 / 137,8590)) = 1\,763\,287,33 \text{ Eur}$$

(vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 75 ct).

2. Remiantis ankstesniais Šalių pasirašytais susitarimais neindeksuojamų papildomų darbų vertė yra 256 250,10 Eur be PVM.
3. Pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Pradinės Sutarties vertė, atlikus Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, bei remiantis ankstesniais Šalių pasirašytais susitarimais yra **2 019 537,43** (du milijonai devyniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt septyni eurai, 43 ct) **Eur be PVM**. Sutarties kaina, remiantis Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimu, bei ankstesniais Šalių pasirašytais susitarimais – **2 443 640,29** (du milijonai keturi šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 29 ct) **Eur su PVM**.“
4. Atsižvelgiant į perskaičiuotą Pradinę Sutarties vertę ir Sutarties kainą, patikslinti Sutarties priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Susitarimo 4 priedas).
5. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas pasirašomas vienu originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma.

10. Susitarimo priedai:

- 10.1. 1 priedas – Rangovo 2023 m. birželio 27 d. rašto Nr. 4343-23/06 kopija su priedais, 4 lapai;
- 10.2. 2 priedas – Aktavimo suvestinė, 2 lapai;
- 10.3. 3 priedas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, 1 lapas;
- 10.4. 4 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas, 2 lapai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius

Rangovas:

UAB „Ekstra statyba“
Direktorius

Adomas Bužinskas

Vaidas Janulis

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (TIKSLINĖS IŠLAIDOS)																			
Liuteronų sodų tvarkymo Pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos darbai su darbo projekto parengimu																			
Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]																Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
			1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn	8 mėn	9 mėn	10 mėn	11 mėn	12 mėn	13 mėn	14 mėn	15 mėn	16 mėn	
1.	Susisiekimo dalis (pagal darbų kiekių žiniaraštį "tikslinės lėšos")	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752,95	45 276,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	45 276,00	25 336,77	25 276,00	346 021,72
2.	Architektūros dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 971,00	53 971,00	50 627,96	31 960,00	31 960,00	39 960,00	88 573,28	351 023,24
3.	Konstručių dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	16 769,50	6 000,00	6 000,00	3 000,00	2 717,00	54 486,50
4.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 915,32	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 528,03	0,00	85 443,35
5.	Apšvietimo dalis	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	13 518,65	15 000,00	15 000,00	17 494,14	81 481,35	152 494,14
6.	Darbo projekto parengimas ir su parengimu susijusios išlaidos	komplektas	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,00	14 475,00	57 900,00
7.	Tyrimo, konservavimo programų parengimas ir suderinimas	komplektas	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
8.	ES viešinimo standai (2 vnt.)	komplektas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00
9.	Geodeziniai matavimai	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
10.	Archeologiniai tyrimai	komplektas	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	15 000,00
11.	Statybos užbaigimą patvirtinamo dokumento gavimas ir su tuo susijusios išlaidos	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
12.	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 1	komplektas	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 386,32	13 868,63	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 939,50	215 194,45
13.	Papildomi darbai pagal sutarties pakeitimą Nr. 2	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 055,65	41 055,65
14.	Indeksacija Nr.1	komplektas			5 871,06	1 014,00	1 014,00	2 028,00	2 028,00	7 149,30	12 206,80	22 155,29	24 183,29	25 591,76	21 950,26	21 950,26	22 773,21	44 154,15	214 069,38
15.	Indeksacija Nr.2	komplektas													11 026,78	11 026,78	11 440,19	22 180,96	55 674,70
		Viso suma (be PVM) :	8 000,00	12 000,00	64 821,06	26 014,00	26 014,00	32 028,00	32 028,00	62 402,25	92 398,12	156 788,61	157 298,92	157 783,87	157 213,04	157 213,04	162 507,34	297 052,89	1 601 563,14
		(21 %PVM) :	1 680,00	2 520,00	13 612,42	5 462,94	5 462,94	6 725,88	6 725,88	13 104,47	19 403,61	32 925,61	33 032,77	33 134,61	33 014,74	33 014,74	34 126,54	62 381,11	336 328,26
		(21 %PVM) :	9 680,00	14 520,00	78 433,48	31 476,94	31 476,94	38 753,88	38 753,88	75 506,72	111 801,72	189 714,22	190 331,70	190 918,48	190 227,77	190 227,77	196 633,88	359 434,00	1 937 891,40

4

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (NETIKSLINĖS IŠLAIDOS)

Liuteronų sodų tvarkymo Pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos darbai su darbo projekto parengimu																			
Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]																Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
			1mėn	2mėn	3mėn	4mėn	5mėn	6mėn	7mėn	8mėn	9mėn	10mėn	11mėn	12mėn	13mėn	14mėn	15mėn	16mėn	
1.	Susisiekimo dalis (pagal darbų kiekių žiniaraštį "netikslinės lėšos")	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	30 234,46	0,00	0,00	0,00	6 205,38	112 439,84
2.	Tvarkybos dalis (pagal darbų kiekių žinaraščius "tikslinės išlaidos" ir "netikslinės išlaidos")	komplektas	13 819,30	26 420,14	30 123,43	8 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 953,99	47 000,00	47 000,00	47 000,00	234 583,85
3.	Indeksacija Nr.1	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,20	2 839,20	2 839,20	2 839,20	4 056,00	6 131,55	3 032,67	9 531,60	9 531,60	10 790,05	54 430,27
4.	Indeksacija Nr.2	komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,47	4 788,23	4 788,23	5 420,41	16 520,34
	Viso suma (be PVM) :		13 819,30	26 420,14	30 123,43	8 266,99	0,00	0,00	16 839,20	16 839,20	16 839,20	16 839,20	24 056,00	36 366,01	19 510,13	61 319,83	61 319,83	69 415,84	417 974,29
	(21 %PVM) :		2 902,05	5 548,23	6 325,92	1 736,07	0,00	0,00	3 536,23	3 536,23	3 536,23	3 536,23	5 051,76	7 636,86	4 097,13	12 877,16	12 877,16	14 577,33	87 774,60
	Visu suma (su 21 %PVM) :		16 721,35	31 968,37	36 449,35	10 003,06	0,00	0,00	20 375,43	20 375,43	20 375,43	20 375,43	29 107,76	44 002,87	23 607,26	74 196,99	74 196,99	83 993,17	505 748,90

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

2023-06-27 Nr. 4343-23/06

Kopija:
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
El. p.: info@vilniausvystymas.lt;

DĖL 2023-05-12 RAŠTO NR. 4235-23/05 “DĖL PRADINĖS SUTARTIES NR. A62-11/21 VERTĖS PERSKAIČIAVIMO” PATIKSLINIMO

Siunčiama el. paštu. Originalas nebus siunčiamas

UAB „Ekstra statyba“ (toliau – **Rangovas**) vykdo 2021-02-01 statybos rangos sutartį Nr. A62-11/21 (toliau – **Sutartis**) su Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**) dėl Liuteronų sodų tvarkymo Pietinėje tikslinėje teritorijoje rangos ir tvarkybos darbai su Darbo projekto parengimu. (toliau – **Darbai**).

Rangovas 2023-05-12 dieną Raštu Nr. 4235-23/05 kreipėsi į Užsakovą dėl pradinės sutarties vertės perskaičiavimo. Rangovas savo rašte kreipėsi į Užsakovą su pasiūlymu dėl pradinės sutarties vertės perskaičiavimo taikant Valstybės duomenų agentūros (buvęs Statistikos departamentas) duomenis, statybos sąnaudų elementų kainų indeksą kategorijoje „Visi statiniai“, lyginant 2022 m. kovo mėn. ir 2023 m. kovo mėn. indeksą. 2023-06-27 dieną Valstybės duomenų agentūra paskelbė 2023 m. gegužės mėn. indeksą, kuris yra lygus **149,5369**. Atsižvelgiant į tai, jog šalyje 2023-06-27 dienai dar nėra pasirašiusios papildomo susitarimo, Rangovas patikslina 2023-05-12 dienos raštą Nr. 4235-23/05 ir prašo perskaičiuojant pradinę sutarties vertę taikyti 2023 m. gegužės mėn. indeksą – 149,5369.

Sutarties 5.2 punkte numatyta taikoma kainodara – fiksuotos kainos su peržiūra.

Sutarties 5.8 punkte numatytos sąlygos, kada ir kaip atliekamas pradinės Sutarties vertės perskaičiavimas. Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius (bendras kainų lygio kitimas) pagal bendrą kainų lygio kitimą.

Pagrindinės sąlygos pradinės Sutarties vertės perskaičiavimui, pagal Sutartį yra:

- *Pradinės Sutarties vertė gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis¹ yra ne mažesnis kaip **2 proc.** nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo. (Sutarties 5.8.3 punktas);*

¹ Indeksis – Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų elementų kainų indeksas („Visi statiniai“) (Sutarties 5.8.1 punktas).

- *Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis, arba Sutarties pakeitimo, atliekant Sutarties kainos indeksavimą, mėnuo. (Sutarties 5.8.2 punktas)*
- *Bet kurios Sutarties šalies kreipimasis į kitą su raštišku pasiūlymu perskaičiuoti pradinę Sutarties vertę. (Sutarties 5.8.4 punktas).*

Rangovo turimais duomenimis, šiai dienai egzistuoja visos sąlygos pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo atlikimui.

2022-05-16 dieną šalys pasirašė Susitarimą dėl 2021 m. vasario mėn. 01 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-11/21 pakeitimo, kuriuo buvo perskaičiuota pradinė sutarties vertė. Nuo papildomo susitarimo pasirašymo yra praėję 12 mėnesių, t. y. Sutartyje numatytas indeksavimo laikotarpis, kuriam suėjus galima perskaičiuoti pradinę Sutarties vertę.

Vadovaujantis viešai skelbiamais oficialiais Statistikos departamento duomenimis², statybos sąnaudų elementų kainų indeksas kategorijoje „Visi statiniai“, lyginant 2022 m. kovo mėn. ir 2023 m. gegužės mėn. indeksą, padidėjo nuo 137,8590 iki 149,5369, t. y. **8,47 proc.**

Atsižvelgiant į tai, Rangovas kreipiasi į Užsakovą su pasiūlymu (kaip tai numatyta Sutarties 5.8.4 punkte) dėl pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo atlikimo ir prašo Užsakovo organizuoti pradinės Sutarties vertės perskaičiavimą ir susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai – ištrauka iš Valstybės duomenų agentūros (buvu o.

Direktorius

Vaidas Janulis

² <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/>

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)

		Visi statiniai	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Negyvenamieji pastatai, iš viso	Administraciniai pastatai	Inžineriniai statiniai
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -	2023M05	149,5369	156,9406	154,8597	155,5401	142,0119
	2023M04	148,9106	156,3841	153,3427	154,0479	141,6097
	2023M03	146,5479	152,4403	150,9829	151,9662	140,0761
	2023M02	147,0581	153,4840	151,5000	152,3390	140,2961
	2023M01	147,1810	152,5479	151,2709	152,0251	141,3560
	2022M12	148,3763	154,4777	153,0118	154,1696	141,6045
	2022M11	148,0190	154,1520	152,6053	153,5949	141,2775
	2022M10	148,7734	153,7755	154,0724	155,5070	141,9130
	2022M09	148,2445	152,7969	153,9000	155,7376	141,2539
	2022M08	147,3030	152,3714	153,5839	154,5252	139,3774
	2022M07	146,5133	152,4109	152,0538	151,6935	138,8968
	2022M06	145,6269	150,6592	151,7043	151,6251	137,9150
	2022M05	144,0634	148,0655	150,5909	150,7173	136,4287
	2022M04	142,7344	146,5495	149,7027	150,3553	134,7343
	2022M03	137,8590	141,9073	143,4245	142,1605	131,1387
	2022M02	132,3568	138,3934	138,2441	138,3133	124,1827
	2022M01	127,7891	133,6474	132,4730	132,3585	120,9125
	2021M12	126,2580	131,6384	130,9396	131,0288	119,6286
	2021M11	125,9737	131,5204	130,3527	130,5770	119,5648
	2021M10	124,7565	129,9955	129,0437	129,4321	118,5981
	2021M09	123,4957	128,8652	127,6785	128,2963	117,3646
	2021M08	123,1806	128,4771	127,4068	128,3584	117,0412
	2021M07	122,6555	127,8978	126,4950	128,1613	116,9406
	2021M06	121,5407	126,6756	125,0706	126,1436	116,1938
	2021M05	120,3406	124,9971	123,3677	124,7672	115,7610
	2021M04	117,8968	122,3659	120,2817	122,3569	114,0609
	2021M03	115,0860	119,0518	116,4637	118,4027	112,5374
	2021M02	114,6113	118,5454	115,4732	117,5085	112,6090
	2021M01	114,3206	118,3761	115,0153	116,7888	112,4232
	2020M12	114,7605	119,4465	115,0855	116,3689	112,9083
	2020M11	114,3084	119,0313	114,6221	116,0200	112,4518
	2020M10	114,0223	118,1708	113,9586	115,2451	112,6843
	2020M09	113,7540	118,2318	113,9806	115,3515	112,0570
	2020M08	114,2668	118,5518	114,1282	115,4253	112,9430
	2020M07	113,5835	118,0189	113,9021	115,0631	111,8255
	2020M06	113,6994	118,0590	114,1253	115,1870	111,8792



LT Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)

EN Construction input price indices (2015 – 100)

		Visi statistiniai
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -	2023M05	149,5369
	2023M04	148,9106
	2023M03	146,5479
	2023M02	147,0581
	2023M01	147,1810
	2022M12	148,3763
	2022M11	148,0190
	2022M10	148,7734
	2022M09	148,2445
	2022M08	147,3030
	2022M07	146,5133

UŽSAKOVAS:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS:

UAB „Ekstra statyba“, į.k. 125859857

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro tvarkytojas)

(Darbų pradžia, darbų pabaiga)

Eil.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur	Ivykdymas %	Ivykdytų darbų vertė nuo statybos pradžios		
				Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
1	Susisiekimo dalis (pagal darbų kiekių žiniarašį "fikslines lešas")	418686,28	59,20	204856,95	43019,96	247876,91
2	Architektūros dalis	424738,12	45,17	158569,96	33299,70	191869,66
3	Konstrukcijų dalis	65928,67	67,48	36769,50	7721,60	44491,10
4	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	103386,45	64,27	54915,32	11532,22	66447,54
5	Apšvietimo dalis	184517,91	15,42	23518,65	4938,92	28457,57
6	Darbo projekto parengimas ir su parengimu susijusios išlaidos	70059,00	50,00	28950,00	6079,50	35029,50
7	Tyrimo, konservavimo programų parengimas ir suderinimas	9075,00	100,00	7500,00	1575,00	9075,00
8	ES viešinimo standai (2 vnt.)	1210,00	50,00	500,00	105,00	605,00
9	Geodeziniai matavimai	2299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Archeologiniai tyrimai	18150,00	90,00	13500,00	2835,00	16335,00
11	Statybos užbaigimą patvirtinčio dokumento gavimas ir su tuo susijusios išlaidos	3388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Papildomi darbai pagal sutarties paketimą Nr.1	260385,28	95,03	204494,12	42943,76	247437,88
13	Indeksacija	259023,95	48,23	103241,49	21680,70	124922,18
Iš viso:		1870525,00	54,51	842613,13	176948,76	1019561,88

UŽSAKOVAS:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS:

UAB „Ekstra statyba“, į.k.125859857

(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokesčio kodas, registro tvarkytojas)

Eil.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur	Įvykdymas %	Įvykdytų darbų vertė nuo statybos pradžios		
				Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
1	Susisiekimo dalis (pagal darbų kiekių žiniaraštį "netikslinės lėšos")	136052,20	94,48	106234,46	22309,23	128543,69
2	Tvarkybos dalis (pagal darbų kiekių žiniaraščius „tikslinės išlaidos“ ir „netikslinės išlaidos“)	283846,46	33,518871	78629,86	16512,27	95142,13
3	Indeksacija	65860,63	39,581568	21544,35	4524,32	26068,67
	IŠ VISO:	485759,29	51,42	206408,67	43345,82	249754,49