



Kam: KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

PRAŠYMAS PAKARTOTINAI PRATĘSTI SUTARTĮ

2023-04-17

Vilnius

UAB „Sonus Exsertus“ įgyvendina Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro pirkimo-pardavimo sutartį 13FPP/23-1 (pasirašyta 2023-01-02), Vadovaujantis šios sutarties I skyriaus 4 punktu, ir papildomu susitarimu Nr.1, Tiekėjas privalo įgyvendinti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus iki 2023-05-02.

Atsižvelgiant į tai, kad perkamiems kėlimo įrenginiams nebuvo įsigyta tarpinė (konstrukcinė) grindų danga, o sutarties pasirašymo momentu nebuvo žinomas minėtos dangos tipas, negalėjome numatyti tarpinei grindų dangai reikalingos karkaso sudėties. Sutarties vykdymo eigoje, paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių atsižvelgdami į tarpinės grindų dangos mazgą ir akustinius reikalavimus, privalome pakeisti perkamų kėlimo įrenginių (platformos karkaso) medžiagiškumą ir sudedamųjų dalių kiekį, prašome pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki 2023-06-01.

Pateikiame rangos darbų kurio įgyvendinimui būtinas rangos darbų sutarties pratęsimas.

Gamybinio projekto redagavimas nuo 02-01 iki 02-15 (jau atlikta).

Pagamintų platformų konstrukcijos ardymo darbai, atjungiant jas nuo kėlimo mechanizmų ir kitų komponentų. Nuo 02-15 iki 02-23 (jau atlikta).

Papildomų metalo komponentų gamyba. Nuo 02-15 iki 04-15. (jau atlikta).

Papildomų metalo komponentų montažo darbai. Nuo 04-17 iki 04-21.

Paruoštų platformų surinkimo, bandymo darbai. Nuo 04-24 iki 05-08

Transportavimas į objektą. Nuo 05-09 iki 05-12

Rangos darbai. Nuo 05-15 iki 05-26

Valdymo sistemos programavimas, Įrenginių testavimas. Nuo 05-27 iki 06-01

UAB „Sonus exsertus“

Techninis vadovas

Mindaugas Indrašius