

**PAKEITIMO NURODYMAS NR. 1 PAGAL RANGOS SUTARTĮ PIRK - 14-23
„Zaidų ir Obelytės g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų
STATYBOS DARBAI“** PIRK-121-23

2023-08-09

Rangovas

UAB „Nerda“

Inžinierius

UAB „Dzūkijos vandenys“

Užsakovas/Perkančioji organizacija

UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PIRK -14-23 „Zaidų ir Obelytės g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statybos darbai“ bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1,13.1,13.2 ir 13.3 p. nuostatomis FIDIC inžinierius / Užsakovas (FIDIC inžinieriaus ir Užsakovo funkcijas paslaugas vykdo tas pats asmuo), gavo Rangovo – UAB „Nerda“ 2023-07-24 raštu Nr. 2388 pateiktą siūlymą dėl darbų kiekių patikslinimo. Rangovas informavo, kad vykdant sutartinius įsipareigojimus, derinat techninį darbo projektą, išaiškėjo, kad dalis gatvės tinklų jau yra suprojektuoti kitais projektais, todėl Rangovas privalėjo koreguoti savo techninio darbo projekto sprendinius. Atlikus koregavimo veiksmus, buvo suprojektuota 246,3 m mažiau paviršinių nuotekų tinklų. Užsakovas, vykdydamas pirkimą, pateikė preliminarį schemą, kurioje nurodė, kad Rangovas privalės suprojektuoti ir pakloti apie 1120 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. Rangovas, atsižvelgdamas į jau suprojektuotus paviršinius (lietaus) nuotekų tinklus, parengė techninį darbo projektą, kuriame paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų yra 873,7 m. Rangovas parengtame techniniame darbo projekte apimtys sumažėjo 21,99 procentais (873,7m).

FIDIC inžinierius, kartu vykdydamas ir Užsakovo funkcijas, susipažinęs su Rangovo pateiktu siūlymu, atsižvelgdamas į Rangovo parengto ir suderinto techninio darbo projekto sprendinius, išnagrinėjęs gautą informaciją nustatė, kad Rangovo pateikta pretenzija yra savalaikė ir atitinka pirkimo dokumentų 13.1 straipsnyje 4 p. reikalavimus.

Pagal 2023-07-24 Rangovo informacijoje pateiktą siūlymą Nr. 2388 reikalinga pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį Nr. SŽ-00:

Nereikia atlikti šių darbų:

1. Kontrolinių geodezinė nuotrauka – darbų apimtis sumažėjo 21,99% arba 246,30 m.
2. Kadastrinė matavimo byla – darbų apimtis sumažėjo 21,99% arba 246,30 m,

3. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba (apie 1120m) - darbų apimtis sumažėjo 21,99% arba 246,30 m,
4. Gerbūvio atstatymas – darbų apimtis sumažėjo 21,99 % .

Inžinierius, kartu vykdydamas ir Užsakovo funkcijas, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, nustatė, kad neatliekamų ir atliekamų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos. Neatliekamų ir atliekamų darbų bendros sumos teisingos aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti sutartyje esančiais įkainiais.

Inžinierius, kartu vykdydamas ir Užsakovo funkcijas priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo nurodymo, įvertino, kad šių konkrečių darbų nevykdymo galimybė numatyta sutarties 13.1 p. „Teisė daryti pakeitimus“.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad dalies darbų nevykdymas arba Rangovo siūlyme aprašyti darbų pakeitimai yra susiję su Užsakovo netikslumais rengiant pirkimo dokumentų technines specifikacijas.

1 lentelė. Pakeitimo nurodymo neatliekamų darbų vertė:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Neatliekamų darbų vertė Rangos sutarties suvestinis sąnaudų žiniaraštis (SŽ-00) 7 eilutė „kontrolinių geodezinė nuotrauka“	109,95
Neatliekamų darbų vertė Rangos sutarties suvestinis sąnaudų žiniaraštis (SŽ-00) 8 eilutė „2. Kadastrinė matavimo byla“	109,95
Neatliekamų darbų vertė Rangos sutarties suvestinis sąnaudų žiniaraštis (SŽ-00) 11 eilutė „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba (apie 1120m)“	29576,55
Neatliekamų darbų vertė Rangos sutarties suvestinis sąnaudų žiniaraštis (SŽ-00) 13 eilutė „Gerbūvio atstatymas“	2199,00
Iš Viso neatliekamų darbų	31995,45

2 lentelė. Pakeitimo nurodymo darbų vertė :

Rezultatas	Suma, Eur be PVM
Nevykdomų darbų vertė	31995,45

Finansinis rezultatas (atliekamų darbų sumažėjimas)	31995,45
---	----------

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 1 pagal Rangos sutartį PIRK-14-23 „Zaidų ir Obelytės g. paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statybos darbai“ darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

4 lentelė. Sutarties (darbų) vertė

Sutarties kaina (Darbų vertė)	Suma Eur (be PVM)
Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 1	200000,00
Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 1	168004,55
Likusi nepanaudota pinigų sumas	31995,45

Darbų pakeitimas (Pakeitimo nurodymas), vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PIRK 14-23 konkrečių sąlygų 13.3 p., laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo turi pakoreguoti darbų programą ir mokėjimo grafiką.

PRIDEDAMA. 2023-07-24 Rangovo Nr. rašto Nr. 2388 kopija, 5lapai.

Inžinierius:

Leonas Mackevičius

Užsakovas

Leonas Mackevičius

Rangovas

Vytautas Krikščiūnas