

SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 31 D. PROJEKTO „J. ŠIMKAUS G. GARLIAVOS MSTL.
GARLIAVOS SEN., KAUNO R. KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. S-378 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo d. Nr. S-
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama L.e.p. Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančio Administracijos direktorių Rūtos Černiauskiene, veikiančios pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Šalmesta“, juridinio asmens kodas 174962351, adresas Pramonės g. 2, 17102 Šalčininkai, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies ir Sutarties BD 18.15 punktais, atsižvelgę į 2023 m. gegužės 15 d. Darbų pakeitimo akte Nr. 5 nurodytas aplinkybes, sudarė šį 2022 m. kovo 31 d. projekto „J. Šimkaus g., Garliavos mstl., Garliavos sen., Kauno r. kapitalinis remontas“ rangos darbų sutarties Nr. S-378 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Šalys atsisako nevykdomų rangos darbų, kurių vertė yra **4804,22 Eur su PVM** (keturi tūkstančiu aštuonis šimtus keturi eurus ir 22 ct).
2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra **942508,80 Eur su PVM** (devyni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoni eurai ir 80 ct).
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitas Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.
5. Susitarimo priedas. Priedas Nr. 1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 5 su priedais, 4 lapai.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
A.s. LT914010042503135057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. 8 37 30 55 02
El. paštas: info@krs.lt

Rangovas:

UAB „Šalmesta“

Pramonės g. 2, 17102 Šalčininkai
Įmonės kodas 174962351
PVM mok. k. LT749623515
Tel. (8 380) 51 588
El. paštas: salmestauab@gmail.com
A.s. Nr. LT887180900029467353
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71809

L.e.p. Administracijos direktoriaus
pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos
direktorių Rūta Černiauskiene

Generalinis direktorius
Ričardas Rogačius

Projekto pavadinimas: J.Šimkaus g. Garliavos mstl. Garliavos sen. Kauno r. kapitalinis remontas

Sutartis: 2022m. kovo mėn. 31 d. Nr. S-378

Objektas: J. Šimkaus g. Garliavos mstl. Garliavos sen. Kauno r. kapitalinis remontas

Data: 2023-05-15

Darbų pakeitimo aktas Nr. 5

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovų – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vyriausio specialisto

MB „DPKTP“ techninės priežiūros inžinieriaus – Dariaus Pasvensko;

Projektuotojo atstovo – UAB „Atamis“ projekto statinio dalies vadovo Mariaus Kazakevičiaus;

Rangovo atstovo – UAB „Šalmesta“ generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus;

Komisija, statybos darbų vietoje, aptarė statybos darbų eigą, apžiūrėjo įvykdytus darbus ir konstatavo, kad pagal parengtus darbo projektus „Susisiekimo dalis“ AT-21S-1741-00-TDP-SD, „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ AT-21S-1741-00-TDP-VN ir konkurso dokumentuose pateiktose sąmatose palyginus su išpildomąja nuotrauka yra neatitikimų.

Rangovui remiantis komisijos protokolu, susisiekimo ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse, suderinti konkurso dokumentuose numatytus darbų kiekius su išpildomąja nuotrauka. Susidariusiems kiekių skirtumams paskaičiuoti nevykdomų darbų sąmatą.

UAB „Atamis“ projekto dalies vadovui:

1. Patikslinti techninį darbo projektą
2. Parengti darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraščius.

Priedai:

1. Protokolas Nr. – 1 lapai
2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr.05 - 1 lapas

Nevykdomų darbų vertė:

Lokalinė sąmata Nr.5 **4804,22 EUR. su PVM;**

Komisija:

Užsakovo atstovai _____ 23 m 05 mėn 15 d.

Techninės priežiūros inžinierius _____ 2023 m 05 mėn 15 d.

Projekto statinio vadovas M.Kazakevičius _____ 2023 m 05 mėn 15 d.

Rangovo atstovas R.Rogačius _____ 2023 m 05 mėn 15 d.

**MB „DPKTP“
„KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GARLIAVOS SENIŪNIJOS GARLIAVOS MIESTO
J. ŠIMKAUS GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS “
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr.**

2023 m. gegužės mėn. 15 d.

Pasitarimas vyko 2023 m. gegužės mėn. 15 d. 10:00 val. objekte.

DALYVIAI:

1. Užsakovas - Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vyriausiasis
2. MB „DPKTP“, Techninės priežiūros inžinierius
3. Rangovas - UAB „Šalmesta“ statybos darbų vadovas Ričardas Rogačius.
4. Projektuotojas - UAB „Atamis“ Marius Kazakevičius

Komisija, statybos darbų vietoje, aptarė statybos darbų eigą, apžiūrėjo įvykdytus darbus ir konstatavo, kad pagal parengtus darbo projektus „Susisiekimo dalis“ AT-21S-1741-00-TDP-SD, „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ AT-21S-1741-00-TDP-VN ir konkurso dokumentuose pateiktose sąmatose palyginus su išpildomąja nuotrauka yra neatitikimų:

1. AC 16 PD 8 cm per daug projekte 76,5 m²
2. Bordiūrai 150*300 mm per daug projekte 1,17 m;
3. Bordiūrai 80*200 mm per daug projekte 62 m;
4. Komunikacijų žymėjimo ženklai 29vnt.;
5. Nuotekų surinkimas tinklai D 200 mm – 36,04 m;
6. Nuotekų surinkimo tinkalai D 400 mm – 7,55 m.

Ričardas Rogačius

Marius Kazakevičius

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA Nr. 05

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 20220223 Kauno raj. Sav. Garliavos sen. Garliavos m J.Šimkaus gatvės kapitalinis remontas

Statiny's 1 Garliavos m. J.Šimkaus gatvės kapitalinis remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	Žiniaraštis 1	Susisiekimas				
	4	Gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas				
5	H16K-141B	8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD* įsijungimui į Vytauto g.	100 m ²	0,756	1779,69	1345,41
11	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	0,0117	1717,84	20,10
15	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0,62	979,63	607,37
		Skyriuje 4				1972,88
	6	Baigiamieji darbai				
16	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	8,0	39,89	319,12
19	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	15,0	39,89	598,35
		Skyriuje 6				917,47
	Žiniaraštis 2	Lietaus nuotekų tinklai				
	1	817m				
7	N23P-0202	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm)	m	7,55	35,75	269,91
10	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	31,74	16,17	513,24
11	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	4,302	19,24	82,77
26	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	6,0	35,69	214,14
		Skyriuje 1				1080,08
		Žiniaraštis 1				2890,35
		Žiniaraštis 2				1080,08
		Žiniaraštyje				3970,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				833,79
		Iš viso žiniaraštyje 5				4804,22



UAB Šalmesta
Generalinis direktorius
Ričardas Rogačius

Techninės priežiūros inžinierius
Darius Pasvenskas
Kontingencinis atestatas Nr.34273

Kauno rajono savivaldybės administracija

2023-07-20 Nr. S-23/578

DĖL ŠIMKAUS GATVĖS NEVYKDOMŲ DARBŲ

UAB „Atamis“ (toliau – Projektuotojas) pagal 2021-03-05 sutartį su Kauno rajono savivaldybės administracija CPO162498/AT-21S-1741) (toliau – Pagrindinė sutartis) vykdo „Kauno rajono savivaldybės Garliavos seniūnijos Garliavos miesto J. Šimkaus gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Pateikiame nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį.

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
NEVYKDOMI DARBAI			
4. Gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos įrengimas			
1.	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08 m	m ²	75,6
2.	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo	m	1,17
3.	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo	m	62
6. Baigiamieji darbai			
1.	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	8
2.	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt.	15
7. Lietaus nuotekų tinklai			
1.	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm)	m	7,55
2.	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	31,74
3.	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	4,302
4.	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	6

Projekto vadovas
Marius Kazakevičius
Tel. +370 625 8850
El. paštas – m.kazakevicius@atamis.lt

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

UAB „Atamis“
Žirmūnų g. 139-321, 09120 Vilnius
Tel.: +370 5 27 28 334
El.p.: info@atamis.lt, www.atamis.lt
Įmonės kodas: 300564438
PVM kodas: LT100002411510
Atsisk. sąsk. LT177044060005506676
AB SEB bankas, 70440

