

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2019-01-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 390760 PAKEITIMO
Vilnius

Šį papildomą susitarimą dėl 2019 m. sausio 29 d. Statybos rangos sutarties Nr. 390760 pakeitimo (toliau – **Susitarimas Nr. 3**) sudarė toliau nurodytos šalys:

AB „Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus (toliau – **Užsakovas**),
ir
UAB „MT Group“, atstovaujama (toliau – **Rangovas**),

kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – ir Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2019-01-29 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 390760, 2021-09-09 Sutarties papildomą susitarimą Nr. 1 ir 2022-06-29 Sutarties papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – **Sutartis**) dėl Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA) darbų (toliau – **Darbai**). Darbų apimtyje yra numatyta, kad Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas rengia rekonstravimo projektus (etapas – techniniai darbo projektai) (toliau – **Projektai** arba **Projektas**), pagal kuriuos vykdomi uždarymo įtaisų (toliau – **UĮ** arba **čiaupų mazgas** arba **ČM**) pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA darbai;
- (B) Sutarties vykdymo metu dėl magistralinio dujotiekio (toliau – **MD**) Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 32 ir 33B objekto įgyvendinimo atsirado būtinybė organizuoti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento (inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano) parengimą, ko pasėkoje atsirado būtinybė pratęsti šio objekto tarpinius ir galutinius Darbų atlikimo terminus, nurodytus Sutarties 3.1 punkte ir Sutarties B priede;
- (C) Sutarties 3.3.6 punkte numatyta, kad Sutarties 3.1 punkte nurodyti Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi esant aplinkybėms, kai Projekto(-ų) rengimo metu atsirado būtinybė Užsakovui organizuoti teritorijų planavimo dokumento (-ų) parengimą;
- (D) 2022-06-29 Papildomo susitarimo Nr. 2 (toliau – **Susitarimas Nr. 2**) 1 punktu buvo pakeistas Sutarties 1.1. punktas, nustatant, jog *1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinio dujotiekio (ypatingasis statinys) (toliau - MD) operatyvaus technologinio valdymo diegimo bei uždarymo įtaisų pakeitimo, jei reikia juos iškeliant į naują vietą darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal rekonstravimo projektus (etapas - techniniai darbo projektai) (toliau – Projektai arba Projektas), kuriuos statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini Projektų sprendiniams įgyvendinti (toliau – Darbai). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose. Darbai suskirstyti į atskirus 16 jungtinių objektų (toliau – Objektas arba kartu – Objektai), pagal technologiškai susijusius darbus ar priklausymą tam pačiam MD, nurodytus Sutarties A priede. Pastaba, jei jungtinio objekto dalis, t.y. uždarymo įtaisas ar jų grupė, yra nutolusioje nuo kitų jungtinio objekto dalių vietovėje, yra tarpusavyje susijusi technologiškai, darbus joje galima atlikti nepriklausomai nuo to, ar kitų jungtinio objekto dalių statyba nepradėta, vyksta ar užbaigta, tokia jungtinio objekto dalis gali būti suprantama ir vertinama kaip atskiras Objektas;*
- (D) Pagal Sutarties A priede pateiktą suskirstymą MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 32, 33B (toliau – **UĮ Nr. 32, 33B** arba **Susitarimo objektas**), priskirti jungtiniam objektui MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ČM

Nr. 26, 30A, 31, 32, 33B, 36A, 39B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, ČM Nr. 37, 38 prijungimas prie SCADA ir MD Panevėžys-Vilnius ČM Nr. 237, 237A, 237B prijungimas prie SCADA. Objektų dalyse MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 26, 30A, 31, 36A, 39B, 37, 38 ir MD Panevėžys-Vilnius UĮ Nr. 237, 237A, 237B (toliau visi kartu – **Objektai**), Darbai yra pilnai užbaigti, gauti statybos užbaigimo aktai, pasirašyti Rangovo atliktų darbų galutiniai perdavimo Užsakovui aktai ir Rangovas Užsakovui yra pateikęs Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimus dėl Objektų Darbų. Remiantis Susitarimo Nr. 2 1 punktu, jungtinio objekto dalis UĮ Nr. 32, 33B gali būti suprantama ir vertinama kaip atskiras Objektas;

- (E) Pratęsus Susitarimo objekto galutinių Darbų atlikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui, turi būti pateiktas Sutarties sąlygas atitinkantis Susitarimo objekto Statinio statybos rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas bei pratęstas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas arba šiam Susitarimo objektui sudarytas ir pateiktas naujas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nustatyta Sutartyje;
- (F) Susitarimo Nr. 2 (H) ir 10 punktais pakeista Sutarties 6.3 punkto sąlyga, nurodant, kad iki Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms, Rangovas turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų nuo Susitarimo Nr. 2 objektų kainos (Eur be PVM);
- (G) Susitarimo objekto Darbų atlikimo termino pratęsimas ir Sutarties Kainos pakeitimas yra numatyti Sutartyje, t. y. aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluoti pirkimo dokumentuose ir atitinka sąlygas nurodytas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- (H) Rangovas buvo pasiruošęs darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais, tačiau Sutarties vykdymo metu, dėl Susitarimo Nr. 3 (B) punkte paminėtų aplinkybių, kurių nukėlimą įtakojo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, t. y. UĮ Nr. 32 ir 33B objekto įgyvendinimo metu atsiradus būtinybei organizuoti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento (inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano) parengimą, atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų ir paslaugų, kad būtų užtikrintas ilgai saugomos UĮ Nr. 32 ir 33B technologinės ir nuotolinio valdymo įrangos tinkamas ir saugus funkcionavimas bei atlikti kiti būtini darbai ir paslaugos reikalingi pilnavertiškam Darbų atlikimui bei užbaigimui;
- (I) PĮ 97 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad:
 - „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:*
 - 2) prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos:*
 - a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;*
 - b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“;*
- (J) Užsakovui yra poreikis iš Rangovo pirkti papildomų darbų ir paslaugų tokių kaip: UĮ Nr. 32 ir 33B čiaupų mazgo saugojimo, papildomo pneumo-hidraulinės pavaros bei uždarymo įtaiso (čiaupo) techninio patikrinimo, papildomų parengto Projekto keitimo, sutartinių garantinių terminų pratęsimo, taip pat garantinio termino pratęsimui daliai Rangovo pristatytos įrangos (kurios gamintojai yra GAZOMET Sp. z o.o. ir Franz Schuck GmbH). Rangovo pakeitimas negalimas, kadangi papildomi darbai ir paslaugos yra neatsiejamos nuo Rangovo jau atliktų Darbų ir/ar paslaugų bei pristatytos įrangos. Pažymėtina, kad

- Rangovas yra tiesioginis įrangos pirkėjas ir įrangos gamintojai GAZOMET Sp. z o.o. ir Franz Schuck GmbH nesuteikia garantijų tretiesiems asmenims, taip pat kiti gamintojai atsisako suteikti papildomas garantijas įrangai, kuri buvo pristatyta dar 2020 metais, be to, įvertinus Rangovo įdirbį vykdant Darbus UĮ Nr. 32 ir 33B, jo pakeitimas likusių Darbų atlikimui sukeltų nemažą išlaidų dubliavimą;
- (K) Pradinės Sutarties vertė, Sutarties pasirašymo dieną, buvo 8 934 880,00 Eur be PVM, atlikus Susitarimo Nr. 2 (I) ir (J) punktuose nurodytą Kainos perskaičiavimą (indeksavimą) Sutarties vertė yra 9 044 960,14 Eur be PVM (toliau – Patikslinta pradinė Sutarties vertė). Vertinant Sutarties pakeitimo, dėl papildomai įsigyjamų darbų ir paslaugų, galimumą (teisėtumą PĮ atžvilgiu), Pradine Sutarties verte yra laikoma po Sutarties Kainos indeksavimo Patikslinta pradinė Sutarties vertė;
- (L) Papildomų darbų ir paslaugų vertė yra 99 991,90 Eur be PVM, tai sudaro 1,1 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės. Sutartyje nėra įtvirtinta papildomai įsigytinų darbų kainos nustatymo taisyklė. Atsižvelgiant į tai, Šalys sprendžia, kad pagrįsta ir teisinga šių papildomų darbų ir paslaugų kainas nustatyti vadovaujantis Sutarties 1.3 punkte įtvirtintomis sąlygomis, t. y. pagal SISTELA duomenis, taip pat įrangos gamintojų, subrangovų ir projektuotojo pateiktais pasiūlymais ir/ar kaštų paskaičiavimais. Bendrą papildomų darbų ir paslaugų vertę pagal 2023-09-04 raštu Nr. MT-MKi-2494 Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą, sudarytą pagal SISTELA duomenis 2022 m. spalio mėn. kainų lygiu (1 priedas), sudaro atitinkamai:
- UĮ Nr. 32 ir 33B pagrindinių medžiagų išlaidos (sąmatos 1-3, 5-9 punktai - uždarymo įtaisų DN 200-19G00091; DN150 - 19G00153 vežimas į gamyklą, apžiūra, inspekcija, pataisymai, parvežimas iš gamintojo; uždarymo įtaisų DN200-CGRG0; DN150-CGRF3; CGSQ6; DN80- CGRCO/C1/C2/C3; DN50-CGQW4/W5/W9X0 funkcionalumo patikrinimas gamintojo atstovui atvykstant į Lietuvą; uždarymo įtaisų DN700 - W1903946 ir W1903941 vežimas pas gamintoją, apžiūra, inspekcija, parvežimas iš gamintojo) – 25 576,00 Eur be PVM;
 - Uždarymo įtaisų Nr. 32, 33B, fasoninių dalių bei kitų medžiagų saugojimas (sąmatos 12 punktas) – 1 980,00 Eur be PVM;
 - GAZOMET Sp. z o.o. ir Franz Schuck GmbH pagamintos įrangos garantinių terminų pratęsimas (sąmatos 4 ir 10 punktai) – 22 885,00 Eur be PVM;
 - UĮ Nr. 32 ir 33B nuotolinio valdymo medžiagų ir įrangos garantijos pratęsimas (nupirkta 2019 metais, pademonstruotas FAT 2020 09) (sąmatos 6 punktas) – 17 174,74 Eur be PVM;
 - UĮ Nr. 32 ir 33B projekto koregavimas pagal specialiojo plano sprendinius ir kiti susiję papildomi projektavimo darbai ir išlaidos (sąmatos 14-18 punktai) – 11 610,00 be PVM;
 - sutartinių garantijų pratęsimas bei projekto administravimo ir valdymo paslaugos (sąmatos 19-20 punktai) – 20 200,00 Eur be PVM;
 - Papildomi darbai dėl sezoniškumo ir technologinės pertraukos šaltuoju periodu (laikinos tvoros nuoma ir transportavimas, metalinių aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas ant įrengtų stulpelių) (sąmatos 21-23 punktai) – 566,16 Eur be PVM;
- (M) Pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą Nr. 3 dėl papildomų darbų sudaro 1,1 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės.
- (N) Sutarties A priedo 9.13.4 punkte likę neatlikti papildomi darbai - statybinio vagonėlio papildomas transportavimas į UĮ Nr. 48, 49 aikštę (vertė 1 432,00 Eur be PVM) nebus atliekami ir Sutarties A priedo 18 punkte nurodytas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas (vertė 4 000,00 Eur be PVM), nelikus poreikiui, Sutartyje rengiamas nebus (toliau – Atsisakomi darbai), todėl šia apimtimi yra mažinama Sutarties vertė.
- (O) Bendra Atsisakomų darbų vertė yra 5 432,00 Eur be PVM, tai sudaro 0,06 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės;
- (P) Bendra pakeitimų vertė pagal Susitarimą Nr. 3 sudaro 1,16 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė pagal PĮ 97 str. 2 d. įskaitant iki šio Susitarimo Nr. 3 atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 5,02 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės ;

- (Q) Įvertinus bendrą Sutarties ir jos pakeitimų vertę, pirkimo būdas nėra pažeidžiamas, nes Sutarčiai sudaryti buvo vykdytas tarptautinis pirkimas;
- (R) Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime Nr. 3 numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį,

bei vadovaudamosi Sutarties 1.3, 2.7, 3.3.6, 3.3.7 ir 12.3 punktų nuostatomis, Pl 97 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, Šalys sudarė šį Susitarimą Nr. 3 ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime Nr. 3 nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip iki šio Susitarimo Nr. 3 4 punkte nurodytų terminų atlikti papildomus darbus ir paslaugas, nurodytus Susitarimo Nr. 3 (L) punkto a – g papunkčiuose (toliau – **Papildomi darbai**).
2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Papildomus darbus bei už juos sumokėti.
3. Šalys susitaria, kad Susitarimo Nr. 3 1 punkte nurodytų visų Papildomų darbų kaina yra 99 991,90 Eur be PVM.
4. Nustatyti naujus Susitarimo objekto tarpinius ir galutinius Darbų atlikimo terminus, nurodytus Sutarties 3.1 punkte ir Sutarties B priede:

- 4.1. statinio statybos leidimas Susitarimo objektui turi būti gautas ne vėliau nei 2023-11-01. Jeigu statybos leidimas gaunamas vėliau nei šiame punkte įtvirtinta data, dėl priežasčių kurios nepriklauso nuo Rangovo, 4.2 punkte numatomas MD vamzdyno atjungimas ir prijungimas prie esamo veikiančio dujotiekio 2023 m. nevyks dėl likusio per trumpo laikotarpio būtino Rangovui mobilizuotis į statybvieta, atlikti čiaupų mazgo suvirinimo, bandymo, esamo vamzdyno atkasimo darbus ir t.t.;

- 4.2. numatomos MD vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio datos

Eil. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Čiaupo technologinis Nr.	Čiaupo sąlyginis skersmuo	MD atjungimo, čiaupo pakeitimo data*
1	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga	32, 33B	DN 700	2023.12.16-17 (48 val.)

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytas planuojamas MD vamzdyno atjungimo laikas Užsakovo vienašališku pranešimu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, gali būti koreguojamas;

4.3. galutinis Susitarimo objekto Darbų atlikimo terminas

Eil. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Čiaupo technologinis Nr.	Čiaupo sąlyginis skersmuo	Galutinis Darbų atlikimo terminas (tikslinantis Sutarties 3.1 p.)**
1	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga	32, 33B	DN 700	iki 2024-06-30

** - iki nurodytos datos turi būti atlikti visi Projekte ir Sutartyje numatyti Darbai;

5. Rangovas įsipareigoja nevykdyti Atsisakomų darbų, nurodytų šio Susitarimo Nr. 3 (N) punkte.
6. Įvertinus Atsisakomų darbų bei Papildomų darbų vertes pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip: „2.1. **Sutarties kaina yra 9 251 116,13 Eur (devyni milijonai du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiolika eurų, 13 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (toliau – Kaina) ir PVM. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.**“;
7. Rangovas įsipareigoja iki Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų nuo Susitarimo objekto neatliktų darbų vertės (Eur be PVM), kuri šio Susitarimo sudarymo dieną yra 376 348,25 Eur be PVM;

8. Iš dalies pakeisti Sutarties A priede (Pasiūlyme) nurodytas Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas taip:

Eil. Nr.	Darbu/Išlaidų pavadinimas	Sutartyje (Susitarime Nr. 2) nurodyta Kaina (Eur be PVM)	Kaina po pakeitimo (Eur be PVM)
	Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA) darbai, iš jų:	9 156 556,23	9 251 116,13
12	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ČM Nr. 26, 30A, 31, 32, 33B, 36A, 39B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, ČM Nr. 37, 38 prijungimas prie SCADA ir MD Panevėžys-Vilnius ČM Nr. 237, 237A, 237B prijungimas prie SCADA	1 678 433,36	1 778 425,26
12.3	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ČM Nr. 32, 33B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	432 675,36	532 667,26
12.3.1	Statybos projekto parengimas	24 852,20	24 852,20
12.3.2	Projekto vykdymo priežiūra (statybos metu)	1 163,51	1 163,51
12.3.3	Medžiagų ir įrangos tiekimas	199 910,76	199 910,76
12.3.4	Bendrieji statybos darbai	10 479,80	10 479,80
12.3.5	Dujų technologinės dalies montavimo darbai	92 654,55	92 654,55
12.3.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai	18 625,54	18 625,54
12.3.7	Elektrotechnikos (elektros, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai	12 339,54	12 339,54
12.3.8	Apsaugos ir perimetro signalizacijų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų įrengimo darbai	37 620,92	37 620,92
12.3.9	Pasyvios apsaugos nuo korozijos, dujotiekio perizoliavimo darbai	15 253,60	15 253,60
12.3.10	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	12 446,38	12 446,38
12.3.11	Kiti darbai ir paslaugos (geodezija, geologija, vamzdyno atšurfavimas, statyb vietės įrengimas ir išlaikymas)	7 328,56	7 328,56
12.3.12	Papildomi darbai	-	99 991,90
12.3.12.1	Uždarymo įtaisų DN 200-19G00091; DN150 - 19G00153 vežimas į gamyklą, apžiūra, inspekcija, pataisymai, parvežimas iš gamintojo; uždarymo įtaisų DN200-CGRG0; DN150-CGRF3;CGSQ6; DN80-CGRCO/C1/C2/C3; DN50-CGQW4/W5/W9X0 funkcionalumo patikrinimas gamintojo atstovui atvykstant į Lietuvą; uždarymo įtaisų DN700 - W1903946 ir W1903941 vežimas pas gamintoją, apžiūra, inspekcija, parvežimas iš gamintojo	-	25 576,00
12.3.12.2	Fasoninių dalių bei kitų medžiagų saugojimas	-	1 980,00
12.3.12.3	GAZOMET Sp. z o.o. ir Franz Schuck GmbH pagamintos įrangos garantinių terminų pratęsimas	-	22 885,00
12.3.12.4	Nuotolinio valdymo medžiagų ir įrangos garantijos pratęsimas	-	17 174,74
12.3.12.5	Projekto koregavimas pagal specialiojo plano sprendinius ir kiti susiję papildomi projektavimo darbai ir išlaidos	-	11 610,00
12.3.12.6	Sutartinių garantijų pratęsimas bei projekto administravimo ir valdymo paslaugos	-	20 200,00
12.3.12.7	Papildomi darbai dėl sezoniškumo ir technologinės pertraukos šaltuoju periodu (laikinos tvoros nuoma ir transportavimas, metalinių aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas)	-	566,16
9	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 44, 45A, 46, 47B, 48, 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	2 440 149,02	2 438 717,02
[48,49]	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 48, 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	1 089 268,40	1 087 836,40
9.13.4	Statybinio vagonėlio transportavimas į ČM Nr. 48, 49 aikštelę	1 432,00	-

Eil. Nr.	Darbų/Išlaidų pavadinimas	Sutartyje (Susitarime Nr. 2) nurodyta Kaina (Eur be PVM)	Kaina po pakeitimo (Eur be PVM)
18	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimas	4 000,00	-

9. Rangovas įsipareigoja, Šalims pasirašius šį Susitarimą Nr. 3, ne vėliau kaip iki Susitarimo objekto darbų pradžios pateikti Sutarties sąlygas atitinkantį Susitarimo objekto, kurio Darbų atlikimo terminas pratęsiamas, Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą ir ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Susitarimo Nr. 3 pasirašymo dienos pateikti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą pratęstam laikotarpiui arba šiam Susitarimo objektui sudarytą naują Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą.
10. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Susitarimo Nr. 3 įsigaliojimo dienos pateikti atnaujintą Grafiką.
11. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
12. Susitarimas Nr. 3 yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
13. Susitarimas Nr. 3 sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.
14. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, o Susitarimo 8 punktas įsigalios esant šių sąlygų visetui:
 - 14.1. kai abi Šalys pasirašo Susitarimą Nr. 3;
 - 14.2. Rangovas pateikia 7 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Priedai (**konfidencialu**):

Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata –1 lapas.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Generalinis direktorius

Nemunas Biknius

Rangovas

UAB „MT Group“

