

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4

PRIE 2021 M. SPALIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-415 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų _____ mėnesio _____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „SUMEDA“, įmonės kodas 165711510, bei uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, veikiančios pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartį, atstovaujamos uždarnosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikiančio pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartį, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2023 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 157 „Dėl techninio projekto neatitikimų“ (toliau – Raštas) ir vadovaudamiesi 2021 m. spalio 6 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-415 (5.44 E) (toliau – Sutartis) 3.3, 10.1.4, 10.2 ir 10.3.3 punktais/papunkčiais bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į Rašte (Susitarimo priede Nr. 1) nurodytas aplinkybes įsigyti būtinų papildomų darbų, nurodytų lokalinėje sąmatoje, kurių bendra vertė yra **5957,96** Eur be PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 0,38 proc. pradinės Sutarties vertės, pakeitimu nėra keičiamas Sutarties pobūdis.

1.2. pakeisti Sutarties 3.4 punkto 9.1 (**Sutarties kaina**), ir 9.1 (**iš kurių PVM sudaro**) eilutes, pakeičiant Sutarties kainą, jas išdėstant taip:

„Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Sutarties kaina,	9.1	1 926784,05 eurų [vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, penki euro centai],
iš kurių PVM sudaro	9.1	334400,54 eurų [trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai

keturi šimtai eurų, penkiasdešimt keturi
euro centai] “

- 1.3. pakeisti Sutarties 5 priedą „Veiklų sąrašas“ (Susitarimo priedas Nr. 2).
2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
7. PRIDEDAMA:
 - 7.1. Susitarimo priedas Nr. 1 – Rangovo 2023 m. rugsėjo 21 d. raštas Nr. 157 „Dėl techninio projekto neatitikimų“, 2 lapai;
 - 7.2. Susitarimo priedas Nr. 2 – patikslintas Sutarties 5 priedas „Veiklų sąrašas“, 1 lapas.
8. Susitarimo Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
PVM mokėtojo kodas -
A. s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. 8 343 90011
El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktorius
Karolis Podolskis

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „SUMEDA“
Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Įmonės kodas 165711510
PVM mokėtojo kodas LT657115113
A. s. LT49 4010 0408 0007 0244
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. 8 343 68111
El. p. gtsv@sumeda.lt

Uždarnosios akcinės bendrovės „SUMEDA“
generalinis direktorius
Vidmantas Murauskas

Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,
A/s Nr LT494010040800070244 AB Luminor bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.
Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

Marijampolės savivaldybės administracijai

2023-09-21 Nr. 157

DĖL TECHNINIO PROJEKTO NEATIKIMU

UAB „Sumeda“, veikianti pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. jungtinės veiklos sutartį su UAB „Alkesta“, įgyvendina 2021 m. spalio 6 d. su Marijampolės savivaldybės administracija pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. As-415 (5.44). Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal projektą „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k., Juozo Montvilos g. ir sklype kad. Nr. 5114/0005:69 statybos darbai“. Pagal šią sutartį dalis darbų patenka į žiedinės sankryžos teritoriją. Žiedinėje sankryžoje įrengiami inžineriniai tinklai įvertinti, rengiant suvestinį inžinerinių tinklų planą ir projektuojant inžinerinius tinklus. Į parengtus sankryžos sprendinius turi būti atsižvelgiama planuojant ir vykdant statybos darbus.


Projekte nurodyta, jog vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) sutartimi ir LAKD reikalavimais sankryžos sprendiniai buvo atskirti į projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 (Rukiškiai – Baraginė) nuo 1,55 km iki 1,68 km kapitalinio remonto projektas įrengiant žiedinę sankryžą“.

Žiedinės sankryžos įrengimo darbai įgyvendinami remiantis kita statybos rangos sutartimi. Įgyvendinant šią sutartį buvo pastebėti projektiniai neatikimai, kurie iššaukė projekto pakeimus, pagal kuriuos reikia atlikti papildomus inžinerinių tinklų įrengimo darbus.

Pridedama: Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Statybos direktorius
pavadojantis generalinį direktori

Gintautas Uldinskas



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės LEZ, Marijampolės sav. Marijampolės sen. Skriaudučio k. statybos darbai

Statiny **1** Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo statybos darbai

Žiniaraštis **2** Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
6.	Projektuojamos žiedinės sankryžos tinklai				
6.4	Gofruotų PP SN8 d200 mm vamzdžių klojimas atviru būdu 1,0-1,5 m gylyje su smėlio paklotu	m	11,0	27,18	298,98
6.5	Gofruotų PP SN8 d250 mm vamzdžių klojimas atviru būdu 1,4-1,6 m gylyje su smėlio paklotu	m	40,0	33,69	1347,60
6.6	Gelžbetoninis lietaus surinkimo šulinėlis d-0,7m H=1,0-2,0m su kvadratinėmis kalamo ketaus lietaus surinkimo grotelėmis	kompl	2,0	637,04	1274,08
6.7	Gelžbetoninis paviršinių nuotekų šulinys d-1,0m H=1,0-2,0m	kompl	2,0	722,63	1445,26
6.8	Kalamo ketaus liukai plaukiojantys DN700 40t	vnt.	2,0	176,82	353,64
6.9	Komunikacijų nužymėjimo ženklai/lentelės	vnt.	2,0	44,16	88,32
6.10	Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas	kompl	1,0	169,55	169,55
6.11	Paslėpto vamzdžio TV diagnostika	kompl	1,0	145,49	145,49
	Skyriuje 6				5122,92
	Kainos pokytis su indeksavimo koeficientu K=1,163				5957,96
	Žiniaraštyje 2				5957,96
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1251,17
	Iš viso žiniaraštyje 4				7209,13

Sudarė: _____

_____ Vidas Lugauskas

IKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS																											
PRIVAŽIAVIMO KELIO (GATVĖS) MARIJAMPOLĖS LEZ TERITORIJOJE, MARIJAMPOLĖS SAV., SKRIAUDUČIO K., IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS DARBŲ																											
Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Mato vienetas	Kiekis 100 proc.	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurai be procentais)																						Darbo (etapo) kaina, (Eur) be PVM	
				I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo		
1	Privažiavimo kelio (gatvės) Marijampolės LEZ teritorijoje, Marijampolės sav., Skriaudučio k., ir inžinerinių tinklų statybos darbų darbo projekto parengimas	kompl.	100 proc.	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00																		10000,00	
				20	20	20	20	20																			
2	Privažiavimo kelio (gatvės) Marijampolės LEZ teritorijoje, Marijampolės sav., Skriaudučio k., ir inžinerinių tinklų statybos darbai:	kompl.	100 proc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.1.	Miesto gatvių susisiekimas	kompl.	100 proc.							85000,00	85000,00	93220,37	171153,28	124644,26	120897,70	59933,98	34000,00									38452,97	812302,56
										10,46	10,46	11,48	21,07	15,34	14,88	7,38	4,2									4,73	
2.2.	Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas	kompl.	100 proc.		55000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	70000,00	69634,53	19788,07	8461,36	6519,89	2000,00					5100,00					9724,48	546228,33
					10,07	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	12,82	12,75	3,62	1,55	1,19	0,37					0,95				1,78	
2.3.	Lauko elektroniniai ryšiai (telekomunikacija)	kompl.	100 proc.									15000,00	16677,46			1860,00					3160,00					123,03	36820,49
												40,74	45,29			5,05								8,58		0,34	
2.4.	Gatvių apšvietimas	kompl.	100 proc.										8097,60				63640,00									21117,58	92855,18
													8,72				68,54									22,74	
2.5.	Melioracija	kompl.	100 proc.							30000,00	30000,00	20194,95		64,55	3090,00											1558,26	84907,76
										35,33	35,33	23,78		0,08	3,64											1,84	
2.6.	Siuurbinių pajungimas. Abonentiniai tinklai	kompl.	100 proc.									2247,15				2522,04											4769,19
												47,12				52,88											
3	Tiesės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas	kompl.	100 proc.																							4000,00	4000,00
																										100	
4	Informacinių stendų įrengimas	kompl.	100 proc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.	Laikinas informacinis (darbų pradžioje) stendas	vnt.	100 proc.	300,00																							300,00
				100																							
4.2.	Nuolatinis informacinis (pabaigos darbus) stendas	vnt.	100 proc.																								200,00
																										200,00	
				Suma be PVM:																						1592383,51	
				PVMI 21 proc. suma:																						334400,54	
				BENDRA SUMA su PVMI:																						1926784,05	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	Uždaroji akcinė bendrovė 'SUMEDA'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 4 prie 2021 m. spalio 6 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-415 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-02 Nr. As-395 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Podolskis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 15:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-03 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-24 11:10 - 2028-08-22 11:10
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIDMANTAS MURAUSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 16:13
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-03 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-30 08:51 - 2025-08-29 08:51
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Česnavičiūtė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 16:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-02 16:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-30 09:25 - 2027-06-29 09:25
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1_priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2_priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230929.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-04 nuorašą suformavo Eglė Niūklienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-