

**K. JAUNIAUS GATVĖS, GRIMZDŲ K., KVĖDARNOS SEN., ŠILALĖS R. SAV. KELIO
KV-16 STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES
NR. B6-23 (B) PAKEITIMAS NR. 3**

2023 m. spalio _ d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančiausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir

UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, kartu vadinami ŠALIMIS, o atskirai kiekvienas – ŠALIMI, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2022 m. kovo 15 d. sutarties Nr. B6(B)-23 „K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. kelio KV-16 rangos darbų pirkimo sutartis“ (toliau Sutarties) 3.3, 9.9.1, 10.1 ir 10.5 papunkčiais ir atsižvelgdamos į 2023 m. rugsėjo 28 d. darbų keitimo aktą Nr. 3, susitaria pakeisti Sutartį ir 3.4 papunktį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	778877,88 eurų
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Justas Stankevičius Investicijų ir statybos skyriaus
Darbų atlikimo terminas	6.1	24 mėnesiai Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip pusę visų numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip pusę pasiūlyme (konkurso sąlygų 2 priedas) nurodytų lėšų iki 2022 m. gruodžio 5 d. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas turi pateikti statybos darbų atlikimo ir lėšų įsisavinimo grafikus ir suderinti su Užsakovu.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	nenumatoma
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 84277,28 (aštuoniasdešimt

		<i>trys tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt du eurai 23 ct) eurų</i>
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties darbų kaina,	9.1	842772,83 eurų (<i>aštuoni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai 83 ct</i>)
iš kurių PVM sudaro	9.1	146266,36 eurų (<i>šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši eurai 36 ct</i>)
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą	6.8	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės

“

2. Sutarties pakeitimas Nr. 3 ir jo priedai yra neatsiejama 2022 m. kovo 15 d. Sutarties B6(B)-23 dalis.

3. Šis sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šį sutarties pakeitimą įvykdymo

Priedai:

1. 2023 m. rugsėjo 28 d. darbų pakeitimo aktas Nr. 3, 5 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188773720
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138
Šilalė
A. s. Nr. LT524010044500040033,
„Luminor Bank“, AB
Tel. (8 449) 76 114
Faksas (8 449) 76 118

Rangovas

UAB „Kvėdarsta“
Kodas 176597054
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Adresas: K. Jauniaus g. 13, 75115 Kvėdarna
Šilalės r.
A. s. Nr. LT524010044500010254
„Luminor Bank“, AB
Tel. (8 449) 55260
Elektroninis paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Elektroninis paštas info@silale.lt

Administracijos direktorius
Andrius Jančauskas

(parašas)

A. V.

UAB „Kvėdarsta“ direktorius
Gintas Navardauskas

(parašas)

A. V.

DARBŲ KEITIMO AKTAS NR. 03

2023 m. rugsėjo 28 d.

OBJEKTAS	K. JAUNIAUS GATVĖS GRIMZDŲ K. KVĖDARNOS SEN. ŠILALĖS R. SAV. (NR. KV-16) RANGOS DARBAI Rangos sutartis Nr. B6 (B) – 23(17.64 E) , 2022-03-15
UŽSAKOVAS	Šilalės r. savivaldybės administracija
RANGOVAS	UAB „Kvėdarsta“
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, Andrius Montvydas

KOMISIJA :

Šilalės raj. sav. adm. direktorius	Andrius Jančauskas
Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas	Ignas Gužauskis
Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius	Saulius Liatukas
UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai	Mindaugas Toliušis
UAB „Atriumas“ projekto vadovė	Rita Zavadskienė
UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ techninės priežiūros vadovas	Andrius Montvydas

Šilalės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kvėdarsta“ įgyvendina K. Jauniaus g. Grimzdų k. Kvėdarnos sen. rekonstravimo projektą pagal UAB „Atriumas“ parengtą techninį darbo projektą. Remdamasi 2023 m. rugsėjo mėn. 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 04, Komisija nusprendžia vykdyti nurodytus papildomus darbus:

1. Ties PK15+73 KP, PK16+66 KP, PK17+02 KP, PK17+39 KP, KP17+88 KP esančiose nuovažose į gyventojų sklypus įrengti pralaidas, $d=250$ mm, bendras $l=52$ m;
2. Atkarpoje PK17+93 – 18+84 sustiprinti griovio dugną skalda, viso $s=28$ m²;
3. Grimzdų gyvenvietėje Liepų ir K. Jauniaus gatvių sankryžoje įrengti signalinius stulpelius eismo saugumui pagerinti, viso 4 vnt.;
4. Nuovažų ties PK15+22 DP, PK14+80 DP, PK14+06 DP, PK13+06 DP, PK12+06 DP, PK11+15 DP, PK9+98 DP, PK10+50 DP, DP19+48 DP pralaidų šlaitus sutvirtinti dembliu ir apsėti žole, bendras $s=46$ m².

PRIDEDAMA:

1. 2023 m. rugsėjo 12 d. pasitarimo protokolas Nr. 04, 2 lapai.
2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapai.

Šilalės raj. sav. adm. direktorius	Andrius Jančauskas
Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas	Ignas Gužauskis
Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius	Saulius Liatukas

UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

Mindaugas Toliušis

UAB „Atriumas“ projekto vadovė

Rita Zavadskienė

UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ techninės priežiūros vadovas

Andrius Montvydas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

TV

...SAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė K. Jauniaus g. ir Drungeliškės g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen. Šilalės r. sav. ...travimo projektas

Statiny 1 K. Jauniaus g. ir Drungeliškės g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen. Šilalės ...rekonstravimo projektas

Žiniaraštis 1 PAPILDOMI DARBAI

2023.07.04

Suma žiniaraščiui

10950,55 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidų nuvažose įrengimas						
1	N22P-0510	D250 PE vamzdžių įrengimas uždaru būdu (pk 15+73 k.p.)	m	11,0	121,0	1331,00
2	N22P-0510	D250 PE vamzdžių įrengimas uždaru būdu (pk 16+66 k.p.)	m	10,0	121,0	1210,00
3	N22P-0510	D250 PE vamzdžių įrengimas uždaru būdu (pk 17+02 k.p.)	m	11,0	121,0	1331,00
4	N22P-0510	D250 PE vamzdžių įrengimas uždaru būdu (pk 17+39 k.p.)	m	10,0	121,0	1210,00
5	N22P-0510	D250 PE vamzdžių įrengimas uždaru būdu (pk 17+88 k.p.)	m	10,0	121,0	1210,00
6	N57P-3307	Griovio dugno sustiprinimas skalda (pk. 17+93 - 18+84 k.p.) k9=1.15	100m2	0,28	921,35	257,98
7	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	4,0	70,0	280,00
8	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 15+22 k.p.) k9=1.15	10m2	0,5	482,62	241,31
9	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 14+80 k.p.) k9=1.16	10m2	0,4	482,62	193,05
10	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 14+20 k.p.) k9=1.17	10m2	0,4	482,62	193,05
11	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 13+06k.p.) k9=1.18	10m2	0,3	482,62	144,79
12	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 12+06 k.p.) k9=1.19	10m2	0,3	482,62	144,79
13	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 11+15 k.p.) k9=1.20	10m2	0,5	482,62	241,31
14	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 9+98 k.p.) k9=1.21	10m2	0,5	482,62	241,31
15	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 10+50 k.p.) k9=1.22	10m2	0,5	482,62	241,31
16	MN6-93	Šlaitų tvirtinimas dembliu su žolių apsėjimu prie įrengtų pralaidų (pk 19+48 k.p.) k9=1.23	10m2	1,2	482,62	579,14
Skyriuje 1						9050,04
Žiniaraštyje 2						9050,04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1900,51
Iš viso žiniaraštyje 2						10950,55

Sudarė :R. Žemlauskier

/Pavardė/

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 04

OBJEKTAS	K. JAUNIAUS GATVĖS GRIMZDŲ K. KVĖDARNOS SEN. ŠILALĖS R. SAV. (NR. KV-16) RANGOS DARBAI Rangos sutartis Nr. B6 (B) – 23(17.64 E) , 2022-03-15.
UŽSAKOVAS	Šilalės raj. savivaldybės administracija
RANGOVAS	UAB „Kvėdarsta“
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
DATA/ LAIKAS	2023 m. rugsėjo mėn. 12 d., 10 val.
VIETA	Grimzdų k., K. Jauniaus G.

Dalyvavusių sąrašas:

Šilalės raj. sav. adm. direktorius	Andrius Jančauskas
Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas	Ignas Gužauskis
Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius	Saulius Liatukas
UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai	Mindaugas Toliušis
UAB „Atriumas“ projekto vadovė	Rita Zavadskienė
UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ techninės priežiūros vadovas	Andrius Montvydas

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	NUTARTA:	ATSAKINGAS	ATLIKIMO DATA
1.	Esant nepalankioms oro sąlygoms, gausiai lyjant, paviršinis lietaus vanduo negali bėgti grioviu, nes nėra pralaidų PK15+73 KP, PK16+66 KP, PK17+02 KP, PK17+39 KP, KP17+88 KP.	Kai projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.09.28
2.	Išplaunamas griovio dugnas atkarpoje PK17+93 – 18+84. Reikalingi sprendiniai dugno sustiprinimui.	Kai projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.09.28
3.	Dėl eismo saugumo pagerinimo siūloma įrengti signalinius stulpelius 1 ir 3 etapo sankryžoje į Grimzdų gyvenvietę	Kai projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.09.28
4.	Ties įvažiavimų PK15+22 DP, PK14+80 DP, PK14+06 DP, PK13+06 DP, PK12+06 DP, PK11+15 DP, PK9+98 DP, PK10+50 DP, DP19+48 DP pralaidomis nuplaunami šlaitai.	Kai projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.09.28

Reikalingi sprendiniai šlaitams sustiprinti dembliu			
---	--	--	--

Išvardinti darbai nebuvo numatyti techniniame darbo projekte, tačiau yra būtini, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir gyventojai galėtų patekti į savo sklypus. Komisija siūlo pavesti projektuotojui per 2 savaites pateikti pasiūlymus projektinių sprendinių, papildomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius, o rangovui papildomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas. Šilalės rajono savivaldybės administracijai parengti darbų pakeitimo aktą.

Šilalės raj. sav. adm. direktorius	Andrius Jančauska
Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas	Ignas Gužauskis
Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius	Saulius Liatukas
UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai	Mindaugas Toliušis
UAB „Atriumas“ projekto vadovė	Rita Zavadskienė
UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ techninės priežiūros vadovas	Andrius Montvydas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. kelio Kv-16 statybos rangos darbų pirkimo sutarties Nr. B6(B)-23 pakeitimas Nr. 3
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-04 Nr. B6(B)-256 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Jančauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 10:00:00
Parašo formatas	Docx
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-04 10:00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	UAB "Kvėdara"
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-04 10:00:00
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Mišeikienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 10:00:00
Parašo formatas	Docx
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-04 10:00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	UAB "Kvėdara"
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-04 10:00:00
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GINTAS NAVARDAUSKAS UAB "Kvėdarsta" direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-04 10:00:00
Parašo formatas	Docx
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-04 10:00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	UAB "Kvėdara"
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-04 10:00:00 40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	_Aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230929.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-12 nuorašą suformavo Jurgita Mišeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-