

**SUSITARIMAS**  
**DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO SUSTABDYMO**  
2023 m. spalio 12 d. Nr. VPS-2023/53-1, Vilnius

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190757374, kurio registruota buveinė yra adresu Naugarduko g. 10, Vilnius, duomenys apie šį juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos administravimui ir plėtrai Jūratės Razumienės, 2019 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-497 pagrindu pavaduojančios direktorių (toliau – **Užsakovas/Perkančioji organizacija**),

UAB „HSC Baltic“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Gabijos g. 32, (5 aukštas), LT-06158 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas, Tiekėjas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi tarp Šalių 2021 m. gruodžio 6 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 1134 (toliau – **Sutartis**) 3.4, 6.4.2, 6.6. punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., atsižvelgdamos į pagal Sutarties 10 sk. vykstančią pakeitimų formavimo procedūrą, techninio projekto rengėjo teikiamas techninio projekto A. laidos rengimo paslaugas, atsižvelgiant į darbo projekto bei ekspozicijos projekto sąlygotus pakeitimus, bei vykstantį darbo projekto dalių pakeitimų derinimą su techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikėju bei kitas nuo Šalių valios nepriklausančias svarbias (objektyvias) aplinkybes dėl kurių neįmanoma tinkamai tęsti bei užbaigti darbų atlikimo bei projekto įgyvendinimo, ir kurios tapo žinomos tik po Sutarties sudarymo,

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie Sutarties bei susitarė dėl toliau išdėstytų sąlygų:

1. Šalys susitarė sustabdyti visų darbų (pilna apimtimi) atlikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui, skaičiuojant nuo šio Susitarimo sudarymo dienos, t. y. 2023 m. spalio 12 d.

2. Po darbų atlikimo sustabdymo termino pabaigos, t. y. nuo 2023 m. lapkričio 13 d., darbų atlikimo terminas atnaujinamas be atskiro Šalių susitarimo, o darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki darbų sustabdymo likusiam darbų atlikimo terminui, t. y. 18 (aštuoniolika) kalendorinių dienų laikotarpiui arba iki 2023 m. lapkričio 30 d.

3. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo dienos, kada jį pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti pasirašytas abiejų Šalių įgaliotų atstovų saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais arba Šalims apsikeičiant skanuotomis pasirašytų susitarimų kopijomis. Susitarimas yra sudėtinė Sutarties dalis, turinti Sutarties juridinę galią.

**PRIDEDAMA:**

Priedas Nr. 1 – 2023-10-03 Užsakovo raštas Nr. S-2023/188;

Priedas Nr. 2 - 2023-10-11 Rangovo raštas Nr. SR-2023-247.

**UŽSAKOVAS /**

**Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus**

Naugarduko g.10, LT-01309 Vilnius

Įstaigos kodas: 190757374

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel. (8 5) 2 312 357, faksas (8 5) 2312358

El. paštas: [muziejus@jmuseum.lt](mailto:muziejus@jmuseum.lt)

A/s. Nr. LT24 7044 0600 0817 3565

bankas AB SEB bankas

**TIEKĖJAS / RANGOVAS**

**UAB „HSC Baltic“**

Gabijos g. 32, LT-06158 Vilnius

Įmonės kodas: 300130281

PVM mok. kodas: LT100001802611

Tel. +370 655 20580

El. paštas: [info@hsc.lt](mailto:info@hsc.lt)

A/s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902

bankas AB SEB bankas

