

**SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 7 D. REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO
RAUDONSKARDYJE DARBŲ SUTARTIES NR. VPD 3-145**

2023 m. spalio d.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Balčiūno, veikiančio pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuostatus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-32, „Dėl regioninių parkų ir rezervatų direkcijų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų bei Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Marstata“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Servos veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2023 m. rugsėjo 7 d. sudarytos rekreacinės infrastruktūros įrengimo Raudonskardyje darbų pirkimo sutarties Nr. VPD 3-145 (toliau – Sutartis) X dalies (Sutarties pakeitimai) punktais, 3.2. Sutarties punktu, atsižvelgdami į 2023 m. rugsėjo 20 d. Raudonskardžio atodangos Mažeikių rajono sav., Vieکشنیų mstl., Akmenės g. 72 sklypo pritaikymo lankymui darbų atlikimo apžiūros aktą, 2023 m. spalio 4 d. Raudonskardžio atodangos Mažeikių rajono sav. Vieکشنیų sen. Vieکشنیų miestelyje, Akmenės g. 72 sklypo pritaikymo lankymui darbų susirinkimo protokolą, lokalinę sąmatą, 2023 m. spalio 11 d. UAB „Marstata“ prašymą, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2023 m. spalio 4 d. protokole ir lokalinėje sąmatoje nurodytus ir įkainotus papildomus darbus. Papildomų darbų kaina (be PVM) 4043,46 (keturi tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai, 46 ct), PVM (21 %) 849,13 (aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 13 ct). Bendra papildomų darbų kaina ir PVM suma 4892,59 (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai, 59 ct). Į šia bendrą papildomų darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

2. Koreguojama Sutarties suma ir nustatoma, kad ji yra (be PVM) 22786,96 (dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 76 ct);

PVM (21 %) 4785,26 (keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 26 ct);

Bendra Sutarties suma ir PVM suma **27572,22** (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai 22 ct).

3. Pratęsiamas darbų atlikimo terminas iki 2023 m. lapkričio 10 d.

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros aktas ir protokolai;
2. Patvirtintos lokalinės sąmatos;
3. UAB „Marstata“ prašymas.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
Dumbrių g. 3, Ožtakių k. LT-88324 Telšių r.
Juridinio asmens kodas 306109002
PVM mokėtojo kodas LT100015575412
LT100012277918

UAB „Marstata“
Viržuvėnų g. 6 Janapolė, Telšių raj.
Įmonės kodas 304839369
PVM mokėtojo kodas

Direktorius

Direktorius

Mindaugas Balčiūnas

Marius Serva

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

RAUDONSKARDŽIO ATODANGOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAV. VIEKŠNIŲ SEN. VIEKŠNIŲ
MIESTELYJE, AKMENĖS G. 72 PRITAIKYMO LANKYMU DARBŲ ATLIKIMO APŽIŪROS
AKTAS

2023-09-20

VIEKŠNIAI

Apžiūra įvyko 2023-09-20 13 val. Viešnuose Akmenės g. 72 sklype (statybvietyje).

Apžiūroje dalyvavo:

Ventos regioninio parko grupės patarėjas Ramūnas Dulinskis;

UAB „Marstata“ direktorius Marius Serva.

Projektuotojos Jolantos Raginienės atstovas, projekto vadovas Aurimas Vengris;
LEO.V, MB techninės priežiūros vadovas Linas Valiauga.

APŽIŪRĖTA. Akmeninių laiptų įrengimo vieta AL.

Apžiūrėjus planuojamus įrengti laiptus ir atlikus preliminarinius matavimus būsimų laiptų AL vietoje konstatuota, kad:

- Bendras laiptų ilgis yra beveik 23 m., o supaparstintame projekte nurodyti 20,25 m
- Grunte laikosi perteklinė drėgmė, ko pasekoje galimas akmeninių laiptų konstrukcijos ardomas poveikis, todėl būtų tikslinga iš laiptų abiejų pusių įrengti drenažą,
- apatinėje akmenų grindinio aikštelėje, iš upės pusės, dėl esamo nuolydžio būtų tikslinga įrengti apsauginius turėklus.

NUTARTA:

1. atsižvelgiant į tai, kad įrengiant laiptus atsirado projekte nenumatytų darbų (aukščiau išvardinti darbai) kreiptis į Projekto autorę, kad papildomai įvertintų poreikį ir suprojektuotų trūkstamus laiptus, drenažą iš abiejų laiptų pusių ir apsauginius turėklus apatinėje akmenų grindinio aikštelėje iš upės pusės.

2. kreiptis į rangovą UAB „Marstata“ ir įpareigoti parengti šių papildomų darbų sąmatą.

Ramūnas Dulinskis

Marius Serva

Aurimas Vengris

Linas Valiauga

Linas Valiauga
Techninės priežiūros vadovas
akmenų Nr. 25427



Direktorius
Marius Serva

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

RAUDONSKARDŽIO ATODANGOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAV. VIEKŠNIŲ SEN. VIEKŠNIŲ MIESTELYJE, AKMENĖS G. 72 PRITAIKymo LANKYMU DARBŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023-10-04

VIEKŠNIAI

Posėdis įvyko 2023-10-04 13 val.

Dalyvauja:

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Mindaugas Balčiūnas

Ventos regioninio parko grupės patarėjas Ramūnas Dulinskis

UAB „Marstata“ direktorius Marius Serva

Projektuotojos Jolantos Raginienės atstovas, projekto vadovas Aurimas Vengris

LEO.V, MB techninės priežiūros vadovas Linas Valiauga.

DARBOTVARKĖ: Dėl pritarimo parengtai sąmatai.

SVARSTYTA: Pateikta lokalinė sąmata papildomiems darbams.

Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų kaina 4892,59 Eur su PVM (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai 59 ct).

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur su PVM
1	Laiptų įrengimas	366,88
2	Drenažo įrengimas	2799,85
3	Atitvaros įrengimas	1725,86

NUTARTA. Pritarti parengtai sąmatai, kadangi papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su projekto įgyvendinimu ir yra būtini.

Ramūnas Dulinskis



Marius Serva

Aurimas Vengris



Linas Valiauga

Linas Valiauga
Techninės priežiūros vadovas
akredit. Nr. 25457



Direktorius
Marius Serva





282 ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ
Kompleksas: DIREKCIJA
Objektas: Raudonskardžio atodangos Mažeikių raj.,
Žiniaraštis: Papildomo darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2022 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **4892,59 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Laiptų įrengimas						
1	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,35	352,505	123,38
2	F11-2-1	Smėlio pasluoksnis	m3	0,88	69,735	61,37
3	R27P-19	Šaligatvio smėlio-cemento mišinio pasluoksnio 18cm storio įrengimas	100m2	0,033	2185,380	72,12
4	N42-11	Laiptų grindimas akmenimis ant smėlio pagrindo	100 m3	0,0038	12196,748	46,35
Iš viso už skyrių Laiptų įrengimas						303,21
Skyrius Drenažo įrengimas						
5	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis 1m	100m3	0,35	3500,000	1225,00
6	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m2	1,5	112,600	168,90
7	MN3-164-4P	Drenažo sausintuvų įrengimas grunte iš polietileningų gofruotų vamzdžių	100m	0,7	863,380	604,37
8	N27-267	Žvyro, mišinio užpildymas	100 m3	0,21	1503,103	315,65
Iš viso už skyrių Drenažo įrengimas						2313,92
Skyrius Atitvaros įrengimas						
9	N57P-1202	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis 1m	100m3	0,192	3500,000	672,00
10	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,192	352,505	67,68
11	A2-29	Gelžbetoninio rostverko įrengimas	m3	0,45	793,596	357,12
12	N9-172	Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	0,067	4918,380	329,53
Iš viso už skyrių Atitvaros įrengimas						1426,33
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						4043,46
Bendra vertė be PVM						4043,46
PVM						849,13
Bendra vertė su PVM						4892,59

Sudarė: @Sudarytojas

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

PRAŠYMAS

2023 m. spalio m. 11 d.
Telšiai

UAB „Marstata“ (toliau – Rangovas) ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija (toliau – Užsakovas) 2023,09,07 sudarė rangos sutartį Nr. VPD3-145 **„Raudonskardžio atodangos Mažeikių rajono sav. Vieکشنیų sen. Vieکشنیų miestelyje, Akmenės g. 72 pritaikymo lankymui darbus“** (toliau – Sutartis). Rangovas Sutartyje numatytus, darbus turėjo atlikti iki 2023 m. spalio 30d. Vadovaujantis sutarties sąlygų 3.2 punktu prašome, Užsakovo pratęsti darbų terminą iki 2023 lapkričio 10 d. atsižvelgiant į tai, kad įrengiant laiptus atsiradus nenumatytiems darbams ir jų suderinimui. Rangovas deda ir dės visas pastangas, kad darbai būtų atlikti kuo greičiau.

Direktorius

Marius Serva

Direktorius
Marius Serva



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., LT-88324 Telšių r. UAB "Marstata" 304839369, Telšių r. sav., Janapolė, Viržuvėnų g. 6
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB „Marstata“, susitarimas prie sutarties VPD3-145 rekreacinės infrastruktūros įrengimo Raudonskardyje darbai, Ventos RPG
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-18 Nr. VPD3-168
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Modestas Gečys, Vyriausiasis specialistas, Bendrųjų reikalų skyrius
Sertifikatas išduotas	MODESTAS GEČYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 14:40:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-04 21:31:05 – 2023-12-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Balčiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BALČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 14:51:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-16 14:53:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 09:35:20 – 2027-07-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Serva
Sertifikatas išduotas	MARIUS SERVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-17 19:25:26 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-19 02:08:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-09 14:12:57 – 2024-09-08 14:12:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-02 21:50:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-02 21:50:25 DBSIS