

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2022-639(11.31) IR 2023 M.
BIRŽELIO 28 D. PAPILDOMO SUSITARIMO SUT-2023-582 (11.31) PAKEITIMO

2023 m. spalio 31 d. Nr. SUT-2023- 478-(11.31)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo, laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas, Gintauto Vičo, veikiančio pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-105, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Detama“, įmonės kodas 302503829, kurios registruota buveinė yra Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r., LT- 58382, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Puidoko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2022 m. rugpjūčio 3 d. rangos sutarties Nr. SUT-2022-639 (11.31) „Dėl Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų viešojoje erdvėje Laisvės alėjoje Radviliškio mieste, statybos darbų atlikimo“ (toliau – Sutartis) X skyriaus „Sutarties keitimas dėl keičiamų darbų kiekių (apimties)“ nuostatomis, dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir nevykdomų darbų, patvirtintų 2023 m. spalio 12 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (Susitarimo 1 priedas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės,

todėl Šalys atsižvelgdamos į anksčiau išdėstyta šiuo Susitarimu nustato papildomų ir nevykdomų darbų sumas:

Papildomų darbų suma su PVM yra 15 999,84 Eur (penkiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 84 ct).

Nevykdomų darbų suma su PVM yra 24 703,12 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trys eurai 12 ct).

Iš viso papildomų ir nevykdomų darbų suma (vertė) su PVM yra -8 703,28 Eur (minus aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trys eurai 28 ct).

2. Įsigaliojus šiam Susitarimui pradinė Sutarties vertė su PVM nesikeičia ir yra 410 300,00 EUR su PVM (keturi šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct), iš kurių PVM sudaro 71 209,09 Eur, o priimta Sutarties vertė su PVM keičiasi ir sudaro sumą 367 963,65 Eur (trys šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 65 ct), iš kurių PVM sudaro 63 861,46 Eur.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
Bankas „Swedbank“, AB
B. k. 73000
Tel. 8 422 69 003
Faks. 8 422 69 000
El. p. informacija@radviliskis.lt

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas,
laikiniai einantis
administracijos direktoriaus pareigas
Gintautas Vičas

A.V.

Rangovas

UAB „Detama“
Įmonės kodas 302503829
PVM kodas LT100006991814
Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių r.
A. s. LT05 7300 0101 2202 8682
Bankas „Swedbank“, AB
Tel. 8 608 37 493
El. p. t.puidokas@detama.lt

Direktorius
Tautvydas Puidokas

A.V.

Projektas (OBJEKTAS): „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ VIEŠOJE ERDVĖJE LAISVĖS AL., RADVILIŠKIO MIESTE, STATYBA“

Statybos darbų rangos sutartis Nr. SUT-2022-639(11.31) ir 2023 m. birželio 28 d. papildomas susitarimas SUT-2023-582 (11.31)

Projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Adresas: Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2 2023 m. spalio 12 d.

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo Viktoro Šmito,

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto Roberto Eigmino,

Projektuotojo atstovo – UAB „AJ archi“ statinio projekto vadovo Arūno Jelinsko,

Rangovo atstovo – UAB „Detama“ statinio statybos vadovo Mažvydo Puidoko,

atsižvelgdama į rangovo 2023 m. rugpjūčio 29 d. pranešimus Nr. 23/08/29-1 ir 23/08/29-2, bei išnagrinėjus projektinę dokumentaciją, įvertinant reikalingų/nereikalingų atlikti darbų kiekius objekte, nustatė:

1) **Konkurso sąlygų priedas Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 5AT, (4 skyrius „Sustiprinta trinkelų danga“):** Atliekant pagrindų paruošimo darbus, sustiprintai trinkelų dangai įrengti, išaiškėjo, kad paminėto žiniaraščio 4 skyriaus 3, 4 ir 5 pozicijose projektuotojas nurodė per mažus darbų/medžiagų kiekius – po 160 m². Antroje pozicijoje nurodyto *Dolomito skaldos su skaldele pagrindo ar dangos įrengimui* numatyta 250 m², kas atitinka faktą, vadovaujantis sklypo sutvarkymo planu (žymuo: 06-AJ-20(TDP)-SP-B03). 5AT žiniaraščio 4 skyriaus 3, 4 ir 5 pozicijose būtina numatyti trūkstamus darbų/medžiagų kiekius – po 90 m².

Papildomai vykdomų darbų vertė be PVM: 2 070,00 Eur.

2) Rangovas įvertinęs stoginės plotą ir galimus lietaus vandens kiekius, esant ekstremalioms liūtims, siūlo papildomai įrengti organizuotą lietaus vandens surinkimą nuo stoginės, ir šalia esančios trinkelėmis grįstos teritorijos, nuvedant vandenį į esamą artimiausią paviršinių nuotėkų surinkimo šulinį Laisvės alėjoje. Kadangi projektu tokie sprendiniai nebuvo numatyti Rangovas pateikė raštą (Nr. 23/08/29-1), kuriuo atsisako prisiimti atsakomybę jei dėl lietaus išplautų trinkelų pagrindų nusėstų trinkelų danga. Rangovas pateikė lietaus surinkimo įrengimo schemą, darbų kiekius.

Papildomai vykdomų darbų vertė be PVM: 11 153,01 Eur.

3) **Konkurso sąlygų priedas Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3LET-1.** Projekto elektrotechninėje dalyje (vidaus apšvietimo tinklai, žymuo: 06-AJ-20(TDP)-E1-AR-02) buvo numatyta esamų 10 ir 0,4 kV elektros ir ryšių kabelinių linijų, patenkančių po projektuojama ir rekonstruojama teritorija, kaip nurodyta suvestiniame inžinerinių tinklų plane, apsaugojimas įveriant į PE d110-160 mm sudedamus vamzdžius. Atliekant darbus nurodytose vietose dalies kabelių rasta nebuvo, todėl paminėto žiniaraščio 3, 4 ir 5 skyriuose numatytų apsaugos priemonių įrengimo darbų dalinai nebuvo atliekama:

3.1) **Skyrius 3 „Esamų elektros ir ryšių kabelių apsauga (montavimo darbai)“ – nevykdomų darbų vertė be PVM: 2 658,00 Eur;**

3.2) **Skyrius 4 „Medžiagos kabelių apsaugai“ – nevykdomų darbų vertė be PVM: 6 579,00 Eur;**

3.3) Skyrius 5 „Atstatymo darbai po lauko el. tinklais“ - nevykdomų darbų vertė be PVM: 426,00 Eur.

4) Konkurso sąlygų priedas Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 5.AT. Bendru Užsakovo ir Rangovo sutarimu priimtas sprendimas, kad dalies darbų, nurodytų Aplinkos tvarkymo darbų žiniaraščio I ir 5 skyriuose, atlikti netikslinga:

4.1) Skyrius 1 „Ardymo darbai“ - nevykdomų darbų vertė be PVM: 5 150,00 Eur.

4.2) Skyrius 5 „Bortų įrengimas“ - nevykdomų darbų vertė be PVM: 5 602,80 Eur.

Papildomai vykdomų darbų vertė: 13 223,01 Eur be PVM

Bendra nevykdomų darbų vertė: -20 415,80 Eur be PVM

Viso nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų vertė: -7 192,79 be PVM.

PRIEDAI:

1. Rangovo 2023 m. rugpjūčio 29 d. pranešimas Nr. 23/08/29-1 su priedais papildomų darbų kainų ir kiekių žiniaraštis ir lietaus nuotėkų surinkimo schema (3 lapai);
2. Rangovo 2023 m. rugpjūčio 29 d. pranešimas Nr. 23/08/29-2 su priedu papildomų darbų kainų ir kiekių žiniaraščiu (2 lapai);
3. Nevykdomų darbų kainų ir kiekių žiniaraštis (1 lapas);
4. UAB „AJ archi“ statinio projekto vadovo Arūno Jelinsko 2023 m. rugsėjo 20 d. informacinis raštas (1 lapas).

Komisija:

Užsakovo atstovas

Projekto Vadovas

Rangovo atstovas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Platė Minkus
savivaldybės administracijos
statybos ir vietosios tvarkos
skyriaus m. d. p. vadovė
Viktoras Smitas

Statybos darbų vadovas
M. Puidokas-atej. Nr. 24719