

SUSITARIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO254564 PAKEITIMO

2023-06-26

Lietuvos mokslo taryba, įmonės kodas 188716281, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, atstovaujama Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus vedėjo Andriaus Kavecko (toliau – **Užsakovas**), ir

MB „Autostatyba“, įmonės kodas 303970383, Jurbarko g. 2A, LT-47183 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Tomo Draudvilos (toliau – **Tiekėjas**),

Toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalys“.

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) 2023-05-09 Šalys sudarė statybos rangos darbų sutartį Pirkimo sutartį Nr. CPO254564 (toliau – **Sutartis**);
- B) Sutarties 1.1.4 p. yra nurodyta, kad „Darbų pradžia – diena, kai Tiekėjas gavo visus reikalingus dokumentus <...> ir Užsakovas paskiria techninį prižiūrėtoją“;
- C) Pasirašius Sutartį paaiškėjo, kad Užsakovas nėra paskyręs statybos darbų techninio prižiūrėtojo (Tiekėjo 2023-05-12 „Pranešimas dėl darbų stabdymo“);
- D) Užsakovo 2023-05-31 pranešimu „Pranešimas dėl techninio prižiūrėtojo skyrimo“ informavo Tiekėją apie paskirtą techninį prižiūrėtoją;
- E) 2023-05-22 paaiškėjo, kad Užsakovas dar neatlaisvinęs patalpų, dėl ko Tiekėjas negali pradėti vykdyti Sutartyje numatytų darbų (Tiekėjo 2023-05-22 „Pranešimas dėl sutarties sustabdymo“);
- F) Dėl aukščiau nurodytų priežasčių Sutarties vykdymo terminas buvo stabdomas nuo 2023-05-31 iki 2023-06-26 (2023-06-26 Pasitarimo protokolu Nr. 6 darbų vykdymo pradžia fiksuojama 2023-06-26);
- G) Sutarties 4.2 p. yra nurodyta, kad Darbų atlikimo terminas raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ar stabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės; Be to, Civilinio kodekso 6.661 str. 1 d. yra nustatyta, jog „Rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.) arba kliudo rangovui vykdyti sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys“.

Todėl Šalys, atsižvelgdamos į aukščiau nurodytą Sutarties vykdymo situaciją ir remiantis Sutarties 4.2 p., Civilinio kodekso 6.661 str. 1 d., sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

- 1. pratęsti Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą Sutarties stabdymo laikotarpiui, kuris truko nuo 2023-05-31 iki 2023-06-26, ir atitinkamai pakeisti Sutarties 4.1 p.: „4.1. Darbai turi būti atlikti iki 2023 m. rugsėjo 26 d.“
- 2. kitos Sutarties nuostatos nėra keičiamos ir lieka galioti.

Užsakovas

Andrius Kaveckas

Tiekėjas

MB „Autostatyba“