

DARBŲ SUTARTIES NR. 21SUT-42

PAKEITIMAS Nr. 23SUT-54

2023-10-30

Šis 2021 m. spalio 14 d. Darbų sutarties Nr. 21SUT-42 pakeitimas (toliau – **Pakeitimas**) buvo sudarytas 2023 m. rugpjūčio _ d. tarp toliau nurodytų šalių:

UAB „Energy cells“, juridinio asmens kodas 305689545, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Štilinio, kuris veikia pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

„Siemens Energy Oy“ Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 305427888, adresas J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva, atstovaujamas generalinio direktoriaus Mindaugo Žilinsko kuris veikia pagal įmonės įstatus, ir **„Fluence Energy GmbH“**, juridinio asmens kodas HRB 16319, adresas Schallershofer Strasse 143, 91056, Erlangenas, Vokietija, atstovaujama generalinio direktoriaus Michael Gillesen, kuris veikia pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau visos šalys kartu vadinamos **„Šalimis“**, ir kiekviena atskirai – **„Šalimi“**.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2021 m. spalio 14 d. sudarė Darbų sutartį Nr. 21SUT-42 (toliau – **Sutartis**);
- (B) Sutarties 13 punkto 1 dalies (v) papunktyje nustatyta, kad siekiant racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, tikslinga atskirą darbą, medžiagas ar įrangą keisti kitu darbu, medžiaga ar įranga arba jų atsisakyti;
- (C) Sutarties 13 punkto 1 dalies (e) papunktyje nustatyta, kad Sutarties pakeitimai gali apimti tokius klausimus kaip darbų, medžiagų arba įrangos dalies atsisakymą ir (arba) pakeitimą kitais darbais, medžiagomis arba įranga;
- (D) Sutarties 13 punkto (vii) papunktyje nustatyta, kad Sutarties pakeitimas galimas kai kyla objektyvus poreikis pakeisti Sutartį dėl Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme arba kitame įstatyme nustatytų priežasčių;
- (E) Poreikis atsisakyti dalies darbų prieš pasibaigiant Sutarties galiojimo terminui atsirado dėl to, kad, atsižvelgiant į darbų visumą, nuotolinio įrangos valdymo techniniai sprendimai (Techninės specifikacijos 8.11, 8.21 punktai) nebereikalingi. Atsižvelgdamas į tai ir siekdamas racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas, Užsakovas nusprendė atsisakyti nuotolinio valdymo sistemos. Šis pakeitimas neturi įtakos galutiniam darbų rezultatui.
- (F) Laikantis skaidrumo principo ir siekiant išvengti abejonių, Šalys aiškiai susitaria, kad šiuo Pakeitimu nėra keičiami jokie terminai, nurodyti Sutartyje ir (ar) darbų atlikimo grafike.

TODĖL Šalys susitarė ir sudarė šį Pakeitimą.

Šiame Pakeitime vartojami apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, kurie yra numatyti Sutartyje, išskyrus atvejus, kai Pakeitime būtų aiškiai nurodyta kitaip.

1. Šalys, vadovaudamosi Sutarties 13 punkto 1 dalies (v), (e), (vii) papunkčiais, Sutarties 2 Priedo 1.3.2. p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 papunkčiu, susitarė atsisakyti darbų, nurodytų Techninės specifikacijos 8.11, 8.21 punktuose. Atsisakomų darbų vertė yra 322 839,32 EUR be PVM, tai sudaro 0.35 % nuo pradinės Sutarties vertės.
2. Atsižvelgiant į atsisakomų darbų vertę, bei į ankstesnius Sutarties pakeitimus, Šalys susitaria pakeisti Sutarties 5 p. ir išdėstyti jį sekančiai: „Priimtą Sutarties sumą sudaro: 95 762 957,90 EUR be PVM.“
3. Šiuo Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.
4. Kitos Sutarties sąlygos galioja tokia apimtimi, kiek jos nėra keičiamos šiuo Pakeitimu.
5. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, susiję su šiuo Pakeitimu, turi būti sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Šis Pakeitimas yra neatskiriama ir nedaloma Sutarties dalis. Šis Pakeitimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.
7. Pakeitimas yra sudaromas lietuvių ir anglų kalbomis 3 (trims) egzemplioriais. Kiekviena Šalis gaus po 1 (vieną) Pakeitimo egzempliorių. Esant neatitikimams tarp Pakeitimo tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba (išskyrus Sutarties bendrąsias sąlygas).

PRIEDAI:

1. 2023 m. spalio 30 d. Sutarties pakeitimo nurodymas (angl. variation order).

ŠALIŲ PARAŠAI:

Rangovo vardu:

Mindaugas Žilinskas
Siemens Oy, Lietuvos filialo
generalinis direktorius

Michael Gillissen
Fluence Energy GmbH
generalinis direktorius

Užsakovo vardu:

Rimvydas Štilinis
Energy cells, UAB
Generalinis direktorius