

**SUSITARIMAS
DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO SUSTABDYMO PRATĖSIMO**

2023 m. lapkričio 10 d. Nr. VPS-2023/ 62, Vilnius

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190757374, kurio registruota buveinė yra adresu Naugarduko g. 10, Vilnius, duomenys apie šį juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Dr. Simono Strelcovo, veikiančio pagal muziejaus nuostatus (toliau – **Užsakovas/Perkančioji organizacija**),

UAB „HSC Baltic“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Gabijos g. 32, LT-06158 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas, Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi tarp Šalių 2021 m. gruodžio 6 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 1134 (toliau – **Sutartis**) 3.4, 6.4.2, 6.6. punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., atsižvelgdamos į pagal Sutarties 10 vykstančią pakeitimų formavimo procedūrą, techninio projekto rengėjo teikiamas techninio projekto A laidos rengimo paslaugas, atsižvelgiant į darbo projekto bei ekspozicijos projekto sąlygotus pakeitimus, bei vykstantį darbo projekto dalių pakeitimų derinimą su techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikėju bei kitas nuo Šalių valios nepriklausančias svarbias aplinkybes,

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie Sutarties bei susitarė dėl toliau išdėstytų sąlygų:

1. Šalys susitarė pratęsti darbų atlikimo termino sustabdymą dar vienam 1 mėnesio laikotarpiui, skaičiuojant nuo 2023 m. lapkričio 13 d., t. y. iki 2023 m. gruodžio 13 d. įskaitytinai.

2. Po darbų atlikimo sustabdymo termino pabaigos, t. y. nuo 2023 m. gruodžio 14 d., darbų atlikimo terminas atnaujinamas be atskiro Šalių susitarimo, o darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki darbų sustabdymo likusiam darbų atlikimo terminui, t. y. 18 (aštuoniolika) kalendorinių dienų laikotarpiui arba iki 2023 m. gruodžio 30 d. įskaitytinai.

3. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo dienos, kada jį pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti pasirašytas abiejų Šalių įgaliotų atstovų saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais arba Šalims apsiikeičiant skanuotomis pasirašytų susitarimų kopijomis. Susitarimas yra sudėtinė Sutarties dalis, turinti Sutarties juridinę galią.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 – 2023-11-09 Rangovo raštas Nr. SR-2023-279.

UŽSAKOVAS /

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

Naugarduko g.10, LT-01309 Vilnius

Įstaigos kodas: 190757374

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel. (8 5) 2 312 357, faksas (8 5) 2312358

El. paštas: muziejus@jmmuseum.lt

A/s. Nr. LT24 7044 0600 0817 3565

bankas AB SEB bankas

Direktorius dr. Simonas Strelcovas

TIEKĖJAS / RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, LT-06158 Vilnius

Įmonės kodas: 300130281

PVM mok. kodas: LT100001802611

Tel. +370 655 20580

El. paštas: info@hsc.lt

A/s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902

bankas AB SEB bankas

Generalinis direktorius Rimvydas Beržonskis

*Administracijos
direktore*

Lina Navikienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Naugarduko g. 10/2, LT-01309 Vilnius

2023-11-09 Nr. SR-2023-279

Siunčiama tik el. paštu:

arunas.kubilius@jmuseum.lt

muziejus@jmuseum.lt

jurate.razumiene@jmuseum.lt

neringa.mickeviciute@jmuseum.lt

DĖL DARBŲ STABDYMO PAGAL 2021-12-06 STATYBOS RANGOS SUTARTĮ NR. 1134

2021 m. gruodžio 6 d. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (toliau – Užsakovas) ir UAB „HSC Baltic“ (toliau – Rangovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 1134 (toliau – Sutartis) dėl Šv. Jokūbo g. 17, Druskininkuose tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimo (toliau – Darbai).

Šalių sutarimu nuo 2023 m. spalio 12 d. visi darbai (pilna apimtimi) ir Sutarties vykdymas sustabdyti 1 mėnesio laikotarpiui t. y. iki 2023 m. lapkričio 12 d. ir turėtų būti atnaujinti nuo 2023 m. lapkričio 13 d.

Šiuo raštu Rangovas informuoja, kad iki šios dienos (2023-11-09) dar neišnykusios visos objektyvios aplinkybės dėl kurių Rangovas negali vykdyti darbų, kurios priskirtinos Užsakovo atsakomybei ir visi darbai (pilna apimtimi) buvo sustabdyti t. y.:

- i) *Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 VII sk. (Projekto tvirtinimo tvarka) 57 p. nuostatomis, Techninio projekto specifikacijos ir Darbo projektas nėra patvirtintas uždedant žymą „Pritariu statyti“;*
- ii) *neatliktas sklypo sutvarkymo dalies keitimas, tiksliau sklypo planui nėra išleista Techninio projekto A laida;*
- iii) *Užsakovo nepatvirtinti papildomų darbų dokumentai/sąmatos. Papildomų darbų poreikis atsirado Sutarties vykdymo metu, nebuvo numatyti pirkime, Sutartyje ar Techninėje dokumentacijoje ir kurių Rangovas nepradės vykdyti kol papildomi darbai bus tinkamai Užsakovo patvirtinti bei raštiškai įforminti.*

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, Rangovas prašo Užsakovo, vadovaujantis Sutarties sąlygų 6.6. p. nuostatomis priimti sprendimą ir toliau sustabdyti darbus (pilna apimtimi) dar vieno mėnesio laikotarpiui t. y. nuo 2023 m. lapkričio 13 d. bei raštu ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 13 d. informuoti Rangovą apie priimtus sprendimus ir jei reikalinga, darbų stabdymo faktą įforminti pasirašant Susitarimą prie Sutarties.

Iki nurodytos datos nesulaukus Užsakovo raštiško atsakymo dėl tolimesnio darbų sustabdymo, bus laikoma, kad Užsakovas pritaria Rangovo darbų sustabdymui pilna apimtimi ir jų atnaujinimui išnykus visoms ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms.

Administracijos direktorė

Lina Navikienė