

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. SPALIO 5 D. SUTARTIES NR. PS-185/2023**

2023 m. spalio d. Nr.
Vilnius

UAB „VAATC“, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Užsakovas), ir **UAB „Elektra man“**, atstovaujama projektų vadovo Ervino Kaliukevičiaus, veikiančio pagal 2023 m. kovo 8 d. įgaliojimą Nr. 002 (toliau - Rangovas), kurie kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A) Šalys 2023 m. spalio 5 d. sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-185/2023 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo iki 2023 m. gruodžio 10 d. perduoti Užsakovui saulės fotovoltinės elektrinės (toliau – Elektrinė) įrangą su pilnais jos įrengimo darbais (toliau – darbai);
B) Rangovas 2023 m. spalio 13 d. kreipėsi į Užsakovą su prašymu pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) išduotas galiojančias Elektrinės prijungimo prie ESO skirstomųjų tinkų sąlygas, pažymėdamas, kad be jų negali savalaikiai pradėti vykdyti Sutartyje numatytų užduočių;
C) 2023 m. rugsėjo 24 d. Užsakovui savo nuosavybės perėmus visą Kariotiškių sąvartyno dujų deginimo ir perdirbimo į elektros energiją jėgainės (toliau – Jėgainė) infrastruktūrą, atsirado galimybė Elektrinės prijungimą prie ESO skirstomųjų tinklų įgyvendinti racionalesniu ir laikui mažiau imliu būdu, jį organizuojant per darbų vietoje įrengtą Jėgainės reikmėms naudotą įvadą, kurio galia ženkliai viršija faktinį Jėgainės galios poreikį yra pakankama dviejų įrenginių darbui palaikyti. Atsižvelgiant į tai, Užsakovas planuoja kreiptis į ESO dėl naujų Elektrinės prijungimo per šį įvadą sąlygų išdavimo;
D) Neturėdamas Elektrinės prijungimo sąlygų, Rangovas iš dalies negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Susiklosčiusi situacija atitinka Sutarties 4.1 papunktyje nurodytą aplinkybę, kuri yra pagrindas pratęsti darbų atlikimo terminą,

todėl Šalys sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2024 sausio 10 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

RANGOVAS

Projektų vadovas
Ervinas Kaliukevičius