

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. LIEPOS 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-127/21
PAKEITIMO**

2023 m. lapkričio ____ d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

„Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2021 m. liepos 30 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. A62-127/21 (toliau – **Sutartis**) „Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas), atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu“ (toliau – **Darbai**);
2. Kaip numatyta Sutarties 11 skyriuje, Rangovas yra pateikęs Luminor Bank AS 2023 m. rugpjūčio 1 d. išduotą sutarties įvykdymo banko garantijos Nr. LTUG015230680001 pakeitimą Nr. 1, kurios galiojimas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 22 d.;
3. 2022 m. birželio 28 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-477/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, buvo pakeistas Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai;
4. 2022 m. liepos 26 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-549/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo pagal Rangovo 2022 m. liepos 5 d. raštu Nr. 12-080 kreipimąsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą, kadangi remiantis Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 123,1806 iki 144,0634, todėl buvo pakeistas Sutarties 5.1 punktas ir jis išdėstytas taip: pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra 3'728'343,03 Eur (trys milijonai septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt trys eurai ir 3 ct) be PVM. Sutarties kaina 4'511'295,07 Eur (keturi milijonai penki šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 7 ct) su PVM;
5. 2022 m. gruodžio 13 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-933/22 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo pagal Rangovo 2022 m. spalio 11 d. raštu Nr. 12-127 kreipimąsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą, kadangi remiantis Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn. (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 144,0634 iki 147,3030, todėl buvo pakeistas Sutarties 5.1 punktas ir jis išdėstytas taip: pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra 3'805'980,51 Eur (trys milijonai aštuoni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 51 ct) be PVM. Sutarties kaina – 4'605'236,42 Eur (keturi milijonai šeši šimtai penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai ir 42 ct) su PVM;
6. 2023 m. birželio 27 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-471/23 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė: (1) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 755'110,99 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dešimt tūkstančių

- eurų, 99 ct) be PVM ir tai sudaro 19,84 procento pradinės Sutarties vertės (3'805'980,51 Eur); (2) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą atsisakyti nevykdomų darbų, kurių vertė 1'090'934,31 Eur (vienas milijonas devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 31 ct) be PVM, kas sudaro 28,66 procento pradinės Sutarties vertės (3'805'980,51 Eur); (3) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą papildomiems darbams atlikti suteikti papildomai 60 (šešiasdešimt) k. d.;
7. 2023 m. rugpjūčio 8 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-582/23 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė: (1) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 133'465,17 Eur (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai, 17 ct) be PVM ir tai sudaro 3,51 procento pradinės Sutarties vertės (3'805'980,51 Eur); (2) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą atsisakyti nevykdomų darbų, kurių vertė 136'815,46 Eur (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų, 46 ct) be PVM, kas sudaro 3,59 procento pradinės Sutarties vertės (3'805'980,51 Eur); (3) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą papildomiems darbams atlikti suteikti papildomai 60 (šešiasdešimt) k. d.;
8. 2023 m. rugsėjo 28 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-687/23 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo pagal Rangovo 2023 m. rugpjūčio 31 d. ir 2023 m. rugsėjo 5 d. raštais Nr. 12-057/805 ir Nr. 12-058/843 kreipimąsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą, kadangi remiantis Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis (<https://osp.stat.gov.lt>), Statybos sąnaudų kainų indeksas (SSKI) „Visi statiniai“ nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. iki 2023 m. rugpjūčio mėn. (imtinai) pakito (padidėjo) nuo 147,3030 iki 152,0075, todėl buvo pakeistas Sutarties 5.1 punktas ir jis išdėstytas taip: pradinės Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra 2'619'937,96 Eur (du milijonai šeši šimtai devyniolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt septyni eurai ir 96 ct) be PVM. Sutarties kaina – 4'233'130,77 Eur (keturi milijonai du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šimtas trisdešimt eurų ir 77 ct) su PVM;
9. 2023 m. spalio 16 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-760/23 „Dėl 2021 m. liepos 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. A62-127/21 pakeitimo“, kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė: (1) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą įsigyti papildomus darbus, kurių vertė 79'812,72 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika eurų, 72 ct) be PVM ir tai sudaro 3,05 procento pradinės Sutarties vertės (2'619'937,96 Eur); (2) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą atsisakyti nevykdomų darbų, kurių vertė 8'765,56 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 56 ct) be PVM, kas sudaro 0,33 procento pradinės Sutarties vertės (2'619'937,96 Eur); (3) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktą papildomiems darbams atlikti suteikti papildomai 14 (keturiolika) k. d.;
10. Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas yra 14 (keturiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (į šį terminą įskaičiuotas Darbo projekto parengimo terminas);
11. Sutarties 4.9 punkte nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama Technologinė pertrauka. Jeigu Technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statinio statybos techninio priežiūrėtojo suderinimas ir Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus, įskaitoma į Sutarties 4.1 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą. Technologinės pertraukos metu Darbai nebuvo vykdomi, nebuvo gautas Rangovo prašymas vykdyti Darbus Technologinės pertraukos metu;
12. Sutarties 4.11 punkte nustatyta, kad bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 12 (dvylika) mėnesių. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas

Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą. (1) Vadovaujantis Sutarties 4.5, 4.6.2 ir 4.8 punktais, 2021 m. spalio 14 d. Užsakovo raštu Nr. A51-99191/21(3.3.9.1E-AD24) Darbai atkarpoje B laikomi sustabdytais nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. iki bus patikslinti techninio projekto sprendiniai bei teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Rangovui. Užsakovo 2022 m. birželio 17 d. raštu Nr. A51-87639/22(3.3.10.4E-AD24), vadovaujantis Sutarties 4.10 punktu, Darbų atlikimo terminas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, terminą skaičiuojant nuo šio rašto išsiuntimo Rangovui el. paštu datos, buvo atnaujintas išnykus aplinkybėms dėl kurių jie buvo sustabdyti. Visų Darbų stabdymo laikotarpis truko 277 (du šimtai septyniasdešimt septynios) kalendorines dienas. (2) Vadovaujantis Sutarties 4.6.1 ir 4.8 punktais Užsakovas 2022 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. A51-113190/22(3.3.9.1E-AD24) informavo Rangovą, kad nuo 2022 m. liepos 14 d. (Rangovo rašto pateikimo data) sustabdytas dalies Darbų (apie 200 m ilgio atkarpoje nuo Slušų g. iki beveik Žirmūnų tilto dėl rasto grindinio) vykdymas. Projekto valdytojas 2023 m. birželio 6 d. raštu Nr. 2023-SD-219, vadovaujantis Sutarties 4.10 punktu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos atnaujino sustabdytų dalies Darbų vykdymą ir Darbų vykdymo termino skaičiavimą apie 200 m ilgio atkarpoje nuo Slušų g. iki beveik Žirmūnų tilto, dėl minėtoje atkarpoje rasto grindinio. Minėtoje atkarpoje dalies Darbų stabdymo laikotarpis truko 334 (trys šimtai trisdešimt keturios) kalendorines dienas;

13. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas, reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. paaiškėjo poreikis pakeisti Projekte numatytus sprendinius bei įsigyti papildomus, Projekte nenumatytus, tačiau būtinus užbaigti Sutartį, darbus (toliau – **Papildomi darbai**). Papildomų darbų detalizacija pateikiama 4 pakeitimo nurodyme (šio susitarimo 1 priedas);
14. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus ir siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;
15. Papildomus darbus, vadovaudamiesi Sutarties 14.6 ir 14.7 punktuose numatyta tvarka, Rangovui pateikus Papildomų darbų sąmatas, 4 pakeitimo nurodymu, patvirtino Užsakovas, Rangovas, Projektuotojas (projekto vykdymo priežiūros vadovas) bei statybų techninės priežiūros vadovas;
16. Papildomus darbus tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui, taip pat, Papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinamas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvietės priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu),

vadovaudamosi:

17. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame nustatyta, kad pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu galima pakeisti neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų nuo pradinės sutarties vertės, taip pat tokiais pakeitimais negali būti siekiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tvarkos taikymo;
18. Sutarties 14.6 ir 14.7 punktais, kuriuose nustatyta Sutarties pakeitimų įforminimo tvarka, taip pat Sutarties 14.8 punktu, kuriame nustatyti įsigyjamų papildomų darbų kainų apskaičiavimo būdai;

19. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu (Papildomų darbų kainos apskaičiuotos vadovaujantis 56.1 punktu ir 56.4 punktu),

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

20. Įsigyti Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už 9'680,79 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų, 79 ct) be PVM (4 pakeitimo nurodymo 1.1, 1.2.1 ir 3 punktai) ir tai sudaro 0,37 procento pradinės Sutarties vertės (2'619'937,96 Eur).
21. Pakeisti Sutarties kainą ir atsižvelgus į Susitarimo 20 punkte nurodytus Sutarties pakeitimus, nustatyti naują Sutarties kainą – **3'579'183,13 Eur** (trys milijonai penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt trys eurai, 13 ct) **be PVM; 4'330'811,59 Eur** (keturi milijonai trys šimtai trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai vienuolika eurų, 59 ct) **su PVM**.
22. Atsižvelgiant į Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus:
- 22.1. patikslinti Sutarties 20.8.1 punkte nurodytą 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (šio Susitarimo 2 priedas);
- 22.2. šio Susitarimo preambulės 13 dalyje nurodytų Papildomų darbų, kurių poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, atlikimui nėra reikalingas papildomas terminas. Sutarties 4.1 punkte numatytas 14 (keturiolikos) mėnesių Darbų atlikimo terminas nėra pratęsiamas.
23. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
24. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
25. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
26. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
27. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:
- 27.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba
- 27.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.
28. Šio Susitarimo priedai:
- 28.1. 1 priedas – 4 pakeitimo nurodymo kopija, 11 lapų;
- 28.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašo kopija, 1 lapas;
- 28.3. 3 priedas – Infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo protokolas Nr. A16-1512/23, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Tel. Nr. (8 5) 211 2000
El. p. savivaldybe@vilnius.lt
A.s. Nr. LT88 4010 0424 0399 2866
Luminor bank AB, kodas 40100

Rangovas:

„Žilinskis ir Co“, UAB
Įmonės kodas 304317232
PVM mokėtojo kodas LT100010333316
Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas
Tel. 8 445 70120

direktorius
Adomas Bužinskas

Pakeitimo nurodymas Nr. 4

Projekto pavadinimas: Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (toliau – Projektas)

Sutartis: 2021-07-30 Nr.A62-127/21

Finansavimo šaltinis: Sutartis finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų lėšų.

Sutarties objektas: Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas) atkarpa nuo Šilo tilto iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu.

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 2.619.937,96 Eur

Data: 2023-10-16

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: PROJEKTO/ŽINIARAŠČIO DALIS – SUSISIEKIMO DALIS. SODINAMI AUGALAI**

Susisiekimo dalies techninio projekto pasikeitimai atsirado atlikus projekte numatytus esamo augalinio grunto tyrimus. Tyrimai parodė, jog esamo augalinio grunto kokybė netinkama augalams sodinti, todėl būtinas jo pagerinimas, praturtinant jį kompostu ir papildoma velėnine žeme.

1.2. Nutarta:

1.2.1. Pritarti siūlomiems pakeitimams vadovaujantis projekto vykdymo priežiūros rekomendacijomis. Papildomų darbų vertė yra **9.680,79 Eur** be PVM ir jie sudaro 0,37% nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Keitimas atliekamas pagal Sutarties 14.3, 14.5, 14.8 punktus.

1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Sutarties įkainiai, skaičiuojamosios statybos kainos įkainiai, komerciniai pasiūlymai

1.4. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k.d.

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 k.d.

1.5. Susiję dokumentai/priedai: 1.1 B-S-MG sąmata, 1.4 B-S-MZ4 sąmata, Elektroninio laiško išrašas (rekomendacija)

2. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k.d.

Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: 0 k.d.

3. Pakeitimų vertė:

- **Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu:** 0 Eur be PVM; 0 Eur su PVM;
- **Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu:** 9.680,79 Eur be PVM; 11.713,76 Eur su PVM;
- **Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu, pritaikius lyginamąjį koeficientą naujiems įkainiams:** 9.680,79 Eur be PVM; 11.713,76 Eur su PVM;
- **Sutarties vertė iki pakeitimo:** 3.569.502,34 Eur be PVM; 4.319.097,83 su PVM
- **Sutarties vertė po šio pakeitimo:** 3.579.183,13 Eur be PVM; 4.330.811,59 su PVM

4. Susiję dokumentai / priedai:

1. 1.1 B-S-MG sąmata
2. 1.4 B_S_MZ4 sąmata
3. Elektroninio laiško išrašas (rekomendacija)

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybė

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS SU TERMINAIS (I etapas, atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero)

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ STATYBOS PROJEKTAS, VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ, NERIES KRANTINIŲ NUO ŽVĖRYNO TILTO IKI ŠILO TILTO, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Veiklos	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos pavadinimas	Darbo atlikimo preliminarūs terminai ir mokėjimai be PVM																		Darbo kaina, EUR be PVM	
		1mėn	2mėn	3mėn	4mėn	5mėn	6mėn	7mėn	8mėn	9mėn (iki 12-15)	9mėn (nuo 03-15)	10mėn	11mėn	12mėn	13mėn	14mėn	15mėn	16mėn	17mėn		18mėn
1.	Dangų ardymas ir įrengimas, eismo organizavimas				22 242,60	37 747,26	22 040,80			46 849,04		111 196,02	106 967,70	134 991,84	146 900,75	113 726,32	103 596,24	70 000,00	70 000,00	49 826,54	1 036 085,11
2.	Medžių, augalų kirtimas ir sodinimas				3 554,20									185,01			10 569,04	40 000,00	27 078,38		81 386,63
3.	Elektrotechnika						2 192,88					6 570,96	4 634,81	4 367,69	5 678,66	36 936,18		20 000,00	36 002,12		116 383,30
4.	Konstrukcijos													0,00		3 084,00	4 758,10	35 000,00	35 000,00	41 576,80	119 418,90
5.	Nuotekų tinklai (LVN)			12 960,03	47 536,27	18 231,79	25 856,68			58 363,61		82 504,46	110 805,55	30 869,81	58 834,20	31 039,73	42 623,87	40 000,00	54 963,85		614 589,85
6.	Mažoji architektūra													0,00				20 000,00	30 000,00	35 583,39	85 583,39
7.	Darbo projekto parengimas			45 000,00										0,00						45 000,00	90 000,00
8.	Informacinis stendas su grafine informacija apie vykdomus darbus/numatoma užbaigtų darbų vizualizacija (1 vnt.)			1 000,00										0,00							1 000,00
9.	ES informacinių stendų įrengimas (2 vnt.)			1 000,00										0,00						1 000,00	2 000,00
10.	Kadastriniai matavimai, išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybos užbaigimo procedūros													0,00					2 000,00	4 970,00	6 970,00
11.	Istoriniai archeologiniai tyrimai ir kitos paslaugos			1 000,00	3 000,00		3 000,00					3 000,00		3 000,00		2 000,00		3 000,00			18 000,00
		Kaina be PVM:																			2 171 417,18
	Iš viso be PVM:	0,00	0,00	60 960,03	76 333,07	55 979,05	53 090,36	0,00	0,00	105 212,65	0,00	203 271,44	222 408,06	173 414,35	211 413,61	186 786,23	161 547,25	228 000,00	255 044,35	177 956,73	2 171 417,18
	Pritaikius indeksaciją (P=1,1695) iš viso be PVM:	0,00	0,00	60 960,03	89 271,53	65 467,50	62 089,18	0,00	0,00	123 046,19	0,00	237 725,95	260 106,23	202 808,08	247 248,22	218 446,50	188 929,51	266 646,00	298 274,37	208 120,40	2 529 139,69
	Pritaikius indeksaciją (P=1,0225) iš viso be PVM:	0,00	0,00	60 960,03	89 271,53	65 467,50	62 089,18	0,00	0,00	125 814,73	0,00	243 074,78	265 958,62	207 371,26	252 811,30	223 361,55	193 180,42	272 645,54	304 985,54	212 803,11	2 579 795,09
	Pritaikius indeksaciją (P=1,0319) iš viso be PVM:	0,00	0,00	60 960,03	89 271,53	65 467,50	62 089,18	0,00	0,00	125 814,73	0,00	243 074,78	265 958,62	207 371,26	252 811,30	223 361,55	199 342,88	281 342,93	314 714,58	219 591,53	2 611 172,40
	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. A62-471/23													156 494,37	31 222,61	53 900,70	80 748,30	120 000,00	130 000,00	182 745,01	755 110,99
	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. A62-582/23															59 146,36	1 535,80	20 000,00	20 000,00	22 724,07	123 406,23
	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. A62-760/23																	39 812,72	40 000,00	0,00	79 812,72
	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr. A62- ... /23																		9 680,79	0,00	9 680,79

IVS bendra suma EUR be PVM	3 579 183,13
PVM 21 proc.	751 628,46
IVS bendra suma EUR su PVM	4 330 811,59