

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-79
PRIE 2023-08-09 RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-2023-107-712
2023-12-01, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Arūno Juozaičio, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2023-08-09 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2023-107-712 dėl šilumos tiekimo tinklų nuo esamos ŠK 5T-6-12 iki taško „B“ su įvadais į Gamybos g. 6, Ramučių km., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų atlikimo (toliau – Sutaris);
- II. Vadovaujantis Šalių patvirtintu darbų atlikimo grafiku (toliau – Grafikas), gerbūvio atstatymo darbai turėjo būti atlikti ir užbaigti laikotarpiu nuo 2023-12-04 iki 2023-12-15, o techninės dokumentacijos įforminimas ir objekto pridavimas Užsakovui laikotarpiu nuo 2023-11-20 iki 2024-01-26;
- III. 2023-11-23 Rangovas raštu Nr. S-300 (toliau – Raštas) informavo Užsakovą, jog dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, gerbūvio atstatymo darbų (juodžemio užpylimas ir išlyginimas, žolės sėjimas) Grafike nustatytais terminais nėra galimybės atlikti, dėl to prašo gerbūvio atstatymo darbų terminą nukelti ne vėliau kaip iki 2024-05-31, o techninės dokumentacijos ir objekto pridavimą – iki 2024-06-28;
- IV. Sutarties bendrosios dalies 4.4.3 punktas numato, jog Sutarties specialiojoje dalyje ir Grafike numatyti terminai gali būti keičiami, jei paaiškėja aplinkybės, kurios yra nepriklausančios nuo Rangovo ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis. Tokiu atveju Darbų terminai yra koreguojami šalims pasirašant naują Grafiką;
- V. Užsakovas, įvertinęs darbų atlikimo sąlygas, pripažįsta, jog ne dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių, gerbūvio atstatymo darbai negali būti vykdymo, todėl yra pagrindas darbų atlikimo terminus pakeisti;

vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.4.3 punktu, sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), **kuriuo susitarė:**

1. Šalys pakeičia Sutarties specialiosios dalies sąlygų 8 punktą išdėstant jį nauja redakcija: „11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų atkarpos montavimo darbus (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui) nuo ŠK 5T-6-12 iki taško „C“ atlikti iki 2023 m. rugsėjo 30 d., iki taško „D“ atlikti iki 2023 m. spalio 31 d., iki taškų „E“ ir „B“ atlikti iki 2023 m. lapkričio 30 d.“.
2. Užsakovas pratęsia tarp šalių suderinto Grafiko gerbūvio atstatymo darbų terminą (grafiko 3.26 punktas) iki 2024-05-31, bei techninės dokumentacijos įforminimo ir objekto pridavimo Užsakovui terminą (grafiko 3.27 punktas) iki 2024-06-28 bei įpareigoja Rangovą per 3 (tris) darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui pakoreguotą Grafiką.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Susitarimo priedas: 2023-11-23 Rangovas raštas Nr. S-300, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 800 11 011, info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius Tomas Garasimavičius

RANGOVAS

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“

Juridinio asmens kodas 302248093

Adresas Savanorių pr. 109, Kaunas

PVM mokėtojo kodas: LT100004451711

A. s. LT207044060007975175, AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 37 407481, eer@eer.lt

Direktorius Arūnas Juozaitis